



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

JN. ANTONIO TOLEDO COELLO.
OBRA 220624.
CONSTRUCCION DE PASEO CIVICA.

BITÁCORA



Archivo:

Dirección de Infraestructura

Retención:

Dos Años

Versión:

02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: FONDO DE ADAPTACIONES MÚLTIPLES.
2022 NIVEL BÁSICA.

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: PREESCOLAR ANTONIO
TOLEDO CORRO.

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 2-SDIN1846J

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: CULIACAN


MUNICIPIO: CULIACAN SIND.

TIPO DE OBRA:

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA



SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ING. RAFAEL SALCEDO G.	ISIFE	

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220624 No. 001

FECHA 28 DE JUNIO DE 2022

ESTE DIA SE ABRE BITÁCORA PARA DAR SEGUIMIENTO
A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA E
INSTALACION DE ARBOL ACONDICIONADOS EN INTERIOR
DE AULA, EN PREESCOLAR ANTONIO TOLEDO CORRO UBICADO
EN CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO
CONTRATO. ISIFE-FAMA-DE-JN-128-2022
OFICIO AUTORIZACION SAF-AGF-018/2022 DE
FECHA 31/01/2022
FECHA DE CONTRATACION 20/JUNIO/2022
MONTO DE CONTRATO. \$ 1,652,173.26
IMPORTE CONTRATADO DE ESTA OBRA. \$ 799,059.01
FECHA INICIO DE TRABAJOS. 28/JUNIO/2022
FECHA TERMINO DE TRABAJOS. 05/SEPTIEMBRE/2022
EL CONTRATISTA A CARGO DE LOS TRABAJOS ES "CONS-
TRUCTORA LA NUEVA S A DE CV." CUYO REPRESENTANTE
LEGAL ES ANA KARLEN BERNARDO PEREZ
ESTE DIA SE VISITA PLANTEL EN COMPANIA DE CONTRATIS-
TA, SE DEFINEN LOS TRABAJOS A REALIZAR, SE DA -
TRAZO E INICIO DE TRABAJOS.




BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220624 No. 002

FECHA 22 DE JUNIO DE 2022

SE SUPERVISA OBRA ESTE DIA OBSERVANDO QUE
YA SE TIENE CIMENTACION PERIMETRAL DE PLAZA, YA
SE SUMINISTRO RELENO AL INTERIOR Y SE TRABAJA
EN COLADO DE LOSAS TENIENDOSE UN AVANCE DEL 70%,
TAMBIEN SE TRABAJA EN INSTALACION DE EQUIPOS DE
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT.





BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220624 No. 003
FECHA 30/JULIO/2022

CON ESTA FECHA SE SUPERVISA OBRA, OBSERVANDO QUE YA SE TERMINÓ DE COLAR LOSAS DE PLAZA-CÉNICA Y DE INSTALARON EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE LOS CUALES SE HACE UNA REVISIÓN DETALLADA VERIFICANDO QUE FUNCIONAN CORRECTAMENTE.

DE MOMENTO SE TRABAJA EN CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y DE ESCLUSIVAS PARA BAJAR A AREA DE JUEGOS. ESTE DIA SE REVISÓ ESTIMACIÓN # 1 LA CUAL ES POR UN IMPORTE DE \$755,557.39.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220624 No. 004

FECHA 5 SEPTIEMBRE 2022.

CON ESTA FECHA SE SUPERVISA OBRA OBSERVANDO
QUE YA SE TERMINARON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION
DE RAMPA PARA MANOSTAIDOS Y DE ESCALONES PARA
BAJAR A AREA DE JUEGOS TENIENDOSE CON ESTO AL
100%. LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO
SE PUNISA ESTIMACION AL 2 FINQUILO LA CUALES
POR UN IMPORTE DE \$43,501.62 CON LO CUAL SE -
ACOTA EL DECURSO CONTRATADO.
TENIENDOSE AL 100%. LOS TRABAJOS CONTRATADOS Y
HABIENT DOSE ADOTADO EL DECURSO CONTRATADO, SE DA
POR TERMINADA LA OBRA Y SE PROCEDE A DAR CIERRE
DE ESTA BITACORA.

