

		MUNICIPIO DE AHOME				SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA				FINIQUITO	
										HOJA	1
										DE	3
OBRA:		RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, TRAMO COMPRENDIDO DE BLVD. JUAN DE DIOS BATIZ HASTA RETORNO UBICADO FRENTE AL ACCESO A "CASE INTERNATIONAL" LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.							CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-002-22	
									CONTRATISTA:	KAROLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
PERIODO DEL : 09 DE MARZO DE 2022 AL 07 DE ABRIL DE 2022 FECHA: 07 DE ABRIL DE 2022											
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
				E1	E2 ULTIMA	TOTALES					
	ALUMBRADO PUBLICO BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS.										
	ALUMBRADO PUBLICO										
1	CORTE DE PAVIMENTO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	200	0	0	0	200	\$67.51	\$13,502.00		
2	DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 280 KG/CM2 DE 20 CMS DE ESPESOR A BASE DE EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	8	0	0	0	8	\$1,015.98	\$8,127.84		
3	REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 10 A 20 CMS DE ESPESOR Y UN F'C= 300 KG/CM2. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	8	0	0	0	8	\$3,789.30	\$30,314.40		
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 1 1/2", INCLUYE: POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 1 1/2", EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTADO	ML	1165	1165	188.6	1353.6	-188.6	\$72.12	-\$13,601.83		
5	BASE DE CONCRETO HECHA EN OBRA PARA POSTE DE ALUMBRADO 12.0 M.,ANCLA ARMADA DE 1"X1.0 MTS., CONCRETO F'=150 KG/CM2 INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	16	16	0	16	0	\$3,165.36	\$0.00		
6	SUMINISTRO Y INSTALACION DE REGISTRO CIRCULAR TIPO CUBETA CON TAPA POLIMERICA Y TORNILLOS DE SEGURIDAD INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	16	16	18	34	-18	\$850.34	-\$15,306.12		

CONFORME



 LIC. CARLA THAÍ RODRIGUEZ LOPEZ
 KAROLO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
 CONTRATISTA

REVISAR

 ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
 PRESIDENTE DE OBRA


 ARQ. JESUS ERNESTO TANIA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


 SECRETARÍA DE OBRAS
 PÚBLICAS URBANISMO
 Y ECOLOGÍA
 DIRECCIÓN DE
 OBRAS PÚBLICAS


		MUNICIPIO DE AHOME						FINQUITO	
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						HOJA	2
								DE	3
OBRA:	RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, TRAMO COMPRENDIDO DE BLVD. JUAN DE DIOS BATIZ HASTA RETORNO UBICADO FRENTE AL ACCESO A "CASE INTERNATIONAL" LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-002-22		
						CONTRATISTA:	KAROLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		
PERIODO DEL : 09 DE MARZO DE 2022						AL	07 DE ABRIL DE 2022		FECHA: 07 DE ABRIL DE 2022
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2 ULTIMA	TOTALES			
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE Fo.Fo. CONICO CIRCULAR DE 12 MTS. CON DOS BRAZO DE 2 X 2.40 MTS. INCLUYE: PINTURA, TUERCA Y GUASA DE Fo.Go., CABLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	16	0	16	16	0	\$21,741.13	\$0.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA VIALIDADMOD.EG-LHD-150W CON TECNOLOGIA LED CONCONSUMO DE 150W, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: LED 3 MÓDULOS LED TIPO COB (CHIP ON BOARD)DE 50W CON UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 5500°K Y UN FLUJO LUMÍNICO MÍNIMO DE 155LM/W., PARÁ METROS ELÉCTRICOS: VOLTAJE DEOPERACIÓN: 100-277V.,CONSUMO MÁXIMO: 150W FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 50- 60HZ., PROTECCIÓN: IP65, PERIODO DE GARANTÍA: 10 AÑOS	PZA	69	36	33	69	0	\$7,281.26	\$0.00
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLP 600 VOLTS ALUMINIO CAL. 3X6. INCLUYE: USO DE GRUA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION..	ML	932	932	335.4	4267.4	-335.4	\$46.86	-\$15,716.84
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLP 600 VOLTS ALUMINIO CAL. 3X4. INCLUYE: USO DE GRUA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION..	ML	233	0	146.4	146.4	86.6	\$75.57	\$6,544.36
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE CONEXIONES PARA REGISTRO INCLUYE: CONECTORES BIMETALICOS TENSION MINIMA CAL. 1/0, CINTA AISLANTE SUPER 33, 23 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	LOTE	34	0	44	44	-10	\$349.53	-\$3,495.30

CONFORME



 LIC. KARLA THAÍ RODRÍGUEZ LÓPEZ
 KAROLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA

REVISAR

 ING. ALEJANDRO GONZÁLEZ CONNANT
 RESIDENTE DE OBRA


 ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


 SECRETARÍA DE OBRAS
 PÚBLICAS URBANISMO
 Y ECOLOGÍA
 DIRECCIÓN DE
 OBRAS PÚBLICAS

		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							FINIQUITO	
									HOJA	3
									DE	3
OBRA:	RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, TRAMO COMPRENDIDO DE BLVD. JUAN DE DIOS BATIZ HASTA RETORNO UBICADO FRENTE AL ACCESO A "CASE INTERNATIONAL" LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-002-22		
							CONTRATISTA:	KAROLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		
PERIODO DEL : 09 DE MARZO DE 2022 AL 07 DE ABRIL DE 2022 FECHA: 07 DE ABRIL DE 2022										
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1	E2 ULTIMA	TOTALES				
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA REMATE DE CIRCUITO DE ALUMBRADO INCLUYE: CABLE, VARILLA DE Cu., CONECTOR MECANICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	6	0	6	6	0	\$436.17	\$0.00	
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE DE MEDICIÓN PREFABRICADO INCLUYE: CONTROL CON FOTOCELDA, BASE DE MEDICION 5-100 AMPS. MARCA SQUARE D, GABINETE, 1 CONTACTOR DE 30 AMPS., 1 INTERRUPTOR DE 2X50 AMPS., FOTOCELDA DE 1000W 220 V., RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, MENSULA, POLIDUCTO DE 1 1/2", CABLE , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUSTA EN OPERACION Y PRUEBAS	PZA	3	0	3	3	0	\$10,901.83	\$0.00	
14	REHABILITACION DE POSTE DE Fo.Fo. CONICO CIRCULAR DE 12 MTS. CON DOS BRAZO DE 2 X 2.40 MTS. INCLUYE: CABLE THW CAL. 12, FASES Y TIERRA FISICA, CINTAS, PINTURA ANTICORROSIVA EN POSTE Y BRAZO.	PZA	18	0	18	18	0	\$3,652.65	\$0.00	
16	REHABILITACION DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE:MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	21	0	0	0	21	\$1,176.63	\$24,709.23	
						SUBTOTAL DE ALUMBRADO PUBLICO BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS.			\$35,077.74	
						SUBTOTAL:			\$35,077.74	
						IVA:			\$5,612.44	
						TOTAL			\$40,690.18	
						INVERSIÓN CONTRATADA:			\$1,449,333.06	
						INVERSIÓN EJERCIDA:			\$1,408,642.88	
						SALDO NO EJERCIDO:			\$40,690.18	

CONFIRME

 LIC. KARLA THAIR RODRIGUEZ LOPEZ
 KAROLO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
 CONTRATISTA

REVISAR

 ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
 RESIDENTE DE OBRA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


 ARQ. JESUS ERNESTO TALAMAS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS