

MUNICIPIO DE AHOME							FINQUITO		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA							HOJA	1	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							DE	1	
OBRA:	(022AH23PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD HUACAPORITO, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.						CONTRATO:	FISDMF-ALP-011PR-022PR-023PR-025PR-AH-2023.	
							CONTRATISTA:	CHAPEM, S.A. DE C.V.	
PERÍODO DEL : 03 DE JUNIO DE 2023 AL 02 DE JULIO DE 2023							FECHA: 02 DE JULIO DE 2023		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1	RED DE ALUMBRADO								
01	LUMINARIAS								
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE: LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA, BRAZO DE 1.20 MT. DE LARGO Y 1 1/2" DE DIAMETRO GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	48	48.00	0	48.00	0.00	\$4,178.41	\$0.00
002	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL DE 15 X 30 CON LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1	1.00		1.00	0.00	\$460.27	\$0.00
SUBTOTAL DE LUMINARIAS								\$0.00	
SUBTOTAL:								\$0.00	
IVA:								\$0.00	
TOTAL								\$0.00	
INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:								\$233,187.78	
INVERSIÓN EJERCIDA:								\$233,187.78	
SALDO NO EJERCIDO:								\$0.00	



CONFORME

C. Fabiana Espinoza Castillo
CHAPEM S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

REVISÓ

ING. ALEJANDRO GONZÁLEZ CONZANT
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO

ARQ. JESÚS ERNESTO TORRA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS