

		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						ESTADO DE CUENTA ESTIMACIÓN NO. 4 (ULTIMA)	
OBRA:		(023AH23PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD MATACAHUI, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.				ORIGEN DEL RECURSO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2023), aprobados por Tesorería Municipal, mediante oficios con número FISMDF-011/2023, FISMDF-022/2023, FISMDF-023/2023 y FISMDF-025/2023 todos de fecha 14 de marzo del 2023. Obras que fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome en su primera sesión, celebrada con fecha 14 de marzo del 2023, incluidas en el Programa de Obra Anual 2023 con números O-215, O-226, O-227 y O-229. Y aprobadas para su ejecución mediante oficios con número PRES/041/2023, PRES/052/2023, PRES/053/2023 y PRES/055/2023 todos de fecha 14 de marzo del 2023.		FECHA ACTUAL 02 DE JULIO DE 2023	
IMPORTE DE CONTRATO		\$1,431,993.50		ANTICIPO DE CONTRATO		\$501,197.72		CONTRATO NO. FISMDF-ALP-011PR-022PR-023PR-025PR-AH-2023.	
						PERIODO DE DIFERIMIENTO :		DEL 03 DE JUNIO DE 2023. AL 02 DE JULIO DE 2023.	
						DIAS:		30	
NO. ESTIMACIÓN		PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)		DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES	
						RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL			
						AMORT. DE ANTICIPO			
						A.S.E. 2%		O.I.C 1%	
ESTIMACION 1 (UNO) (025AH23PR)		DEL: 03 DE JUNIO DE 2023		\$824,859.47		\$288,700.81		\$14,221.72	
		AL: 02 DE JULIO DE 2023		\$233,187.78		\$81,615.72		\$4,020.48	
ESTIMACION 2 (DOS) (022AH23PR)		DEL: 03 DE JUNIO DE 2023		\$233,342.39		\$81,669.84		\$4,023.14	
		AL: 02 DE JULIO DE 2023		\$140,603.86		\$49,211.35		\$2,424.20	
ESTIMACION 3 (TRES) (011AH23PR)		DEL: 03 DE JUNIO DE 2023		\$140,603.86		\$49,211.35		\$2,424.20	
		AL: 02 DE JULIO DE 2023		\$140,603.86		\$49,211.35		\$2,424.20	
ESTIMACION 4 (ULTIMA) (023AH23PR)		DEL: 03 DE JUNIO DE 2023		\$140,603.86		\$49,211.35		\$2,424.20	
		AL: 02 DE JULIO DE 2023		\$140,603.86		\$49,211.35		\$2,424.20	
TOTALES:				\$1,431,993.50		\$501,197.72		\$24,689.54	
								\$12,344.77	
								\$538,232.03	
								\$893,761.47	
SALDO DE CONTRATO POR CANCELAR:		\$0.00		ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO:		\$0.00			
CONFORME		REVISAR		AUTORIZAR					
C. Fabiola Coroná Castillo CHAPEM, S.A. DE C.V. CONTRATISTA		ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT RESIDENTE DE OBRA		ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS					

SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS