

MUNICIPIO DE AHOME								FINIQUITO	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA								HOJA	1
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								DE	1
OBRA:	(011AH23PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD EL ALHUATE, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.							CONTRATO:	FISMDF-ALP-011PR-022PR-023PR-025PR-AH-2023.
								CONTRATISTA:	CHAPEM, S.A. DE C.V.
PERIODO DEL : 03 DE JUNIO DE 2023 AL 02 DE JULIO DE 2023								FECHA: 02 DE JULIO DE 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				F3	E4	TOTALES			
1	RED DE ALUMBRADO								
01	LUMINARIAS								
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE: LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA, BRAZO DE 1.20 MT. DE LARGO Y 1 1/2" DE DIAMETRO GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	48	48.00	0	48.00	0.00	\$4,181.14	\$0.00
002	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL DE 15 X 30 CON LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1	1.00		1.00	0.00	\$462.51	\$0.00
SUBTOTAL DE LUMINARIAS									\$0.00
SUBTOTAL:									\$0.00
IVA:									\$0.00
TOTAL									\$0.00
INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:									\$233,342.39
INVERSIÓN EJERCIDA:									\$233,342.39
SALDO NO EJERCIDO:									\$0.00



SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

C. Fabiola Corona Castillo  
CHAPEM, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

REVISAR

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO

ARD. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS