

 MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		FINIQUITO							
		HOJA	1						
		DE	1						
OBRA:	(023AH23PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD MATACAHUI, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.		CONTRATO: FISMDF-ALP-011PR-022PR-023PR-025PR-AH-2023- CONTRATISTA: CHAPEM, S.A. DE C.V.						
PERIODO DEL : 03 DE JUNIO DE 2023		AL 02 DE JULIO DE 2023	FECHA: 02 DE JULIO DE 2023						
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E4 ✓	E5 ✓	TOTALES			
1	RED DE ALUMBRADO								
01	LUMINARIAS								
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE: LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA, BRAZO DE 1.20 MT. DE LARGO Y 1 1/2" DE DIAMETRO GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	29	29.00	0	29.00	0.00	\$4,163.82	\$0.00
002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL DE 15 X 30 CON LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1	1.00		1.00	0.00	\$459.44	\$0.00
SUBTOTAL DE LUMINARIAS									\$0.00
SUBTOTAL:									\$0.00
IVA:									\$0.00
TOTAL									\$0.00
INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:									\$140,603.86
INVERSIÓN EJERCIDA:									\$140,603.86
SALDO NO EJERCIDO:									\$0.00



CONFORME  
  
C. Fabiola Corrales Castillo  
CHAPEM, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

REVISÓ  
  
ING. ALEJANDRO GONZÁLEZ CONZANT  
REPRESENTANTE DE OBRA

AUTORIZÓ  
  
ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS