

Rehabilitación de instalaciones
eléctricas en edificios y Red
exterior en Primaria 5 febrero
ubicada en concentración
5 de febrero, Municipio de
BITÁCORA
Sinaloa, Estado de Sinaloa.

Contrato:

ISIFE-IED-ADE-EPR-314-2022

P.G.U. 2209

No. obra. 220839



INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Archivo:

Dirección de Infraestructura

Retención:

Dos Años

Versión:

02

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220839 No. 001

FECHA 14-October-2022

Rehabilitación de instalaciones
eléctricas en edificios y Red
exterior en Primaria 5 de Abril,
ubicada en Concentración 5
de febrero, municipio de Simatoc.
Estado de Sinaloa.
Contrato.

ISIFE-IED-ADE-EPR-374-2022

Fecha de Contrato:

14-OCT-2022 al 22-NOV-2022

Monto de Contrato:

\$ 258,177.96.

~~CONTRATISTA~~

~~Supervisor~~


Sandro Castro Madero

Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220839 No. 002
FECHA 15-OCT-2022 al 25-OCT-2022

Se visita el plantel donde
se genera la validación
de los trabajos contratados
del cableado eléctrico de
un registro de ca modulatora
el modelo de servicios sanitarios
así mismo se miden las
resistencias de cables de
alumbrado, contactos y alfileres.


CARRERA 149

Sandra Castro Maldonado

SRPMSR

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 22039 No. 003

FECHA 26-01-22 a 30-01-22

Se inician trabajos de
desmontaje de luminarias
de interiores de especial, así
como el desdoblado de
instalaciones de alumbrado,
contacto y empalmes,
se genera el inicio de
instalación de luminarias
de tubería de alumbrado
en área de terracería.

Así como el cobrado de
cuenta de luminarias



Sando Costa Maldonado

Contratista

Suplen

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220839 No. 004

FECHA 01-NOV-2022 al 10-NOV-2022

inicio de labores de
lamparías de; alas, barer
y el cableado de salidas de
techo, y a la vez la
colocación de lamparas de
techo.

inicio de cableado de
salidas de contactos y
la colocación de accesorios

se finalizan trabajos en
area de sanitario

✓

Sandra Cotto Maldonado

Supervis

Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220839 No. 005

FECHA 11-NOV-2022 en 15-NOV-22

Se finalizan trabajos de colocación de lámparas de 16 pies en aulas, dirección y área de coordinación así como instalación de las lámparas de techo.

Se genera visita de obra de auditoría de transparencia en Ing. Silvestre

~~Contratista~~

Sandra Carrero Madero

Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220839 No. 008

FECHA

Se generan trabajos finales
Finna de est. Finsquito
Se liberan trabajos

Obra finalizada

~~Contratista~~

Sandra Castro Malden
Sipem