

Nº Contrato: ISIFE-CONV- ADE-CB-185-2022

Monto de Contrato: \$ 748,273.-51



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

REMODELACION EN LOSA DE AZOTEA IMPERMEA  
BILUMBE Y REPARACION DE MANIFESTACIONES EN  
EMBUCCOS "A" Y "B" EN MANIA SUPERIOR  
GENERAL BENJAMIN HILL (CORAL 09)  
ZONA 1. VOLCANA EN CILLOX MUNICIPIO DE  
CHOLA, ESTADO DE SINALOA.

PHO: 22303

CCP: 25ECB0009K

Nº OBRA: 220621

## BITÁCORA

Fecha inicio de los trabajos: 29 ABRIL 2022

Fecha terminacion de trabajos: 27 OCTUBRE 2022

Período de ejecución de trabajos 60 días.

Empresa:

JAVIER HUMBERTO AVALOS OSORIO



TEL:

6981049928

6981049928

Archivo:

Dirección de Infraestructura

Retención:

Dos Años

Versión:

02



# GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

## INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

### DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: *Media Superior Benjamin*  
*Hu. (conces 09 zona 4).*  
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: *25ELB00092*

ZONA ESCOLAR:

### UBICACIÓN:

DOMICILIO: *CONOCINO*

LOCALIDAD: *CHOL*


MUNICIPIO: *CHOL*

TIPO DE OBRA:

☐☐

## REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ING. ENRIQUE OSWALDO CASAPICHU	I.S.I.P.E.	




## BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22303 OBRA No. 220621

No. 001

FECHA 29 Agosto 2022

EN ESTA FECHA SE DIO LA VISITA DE OBRA  
EN CONJUNTO CONSTATANDO DE LA OBRA,  
COORDINADOR ISIRE ZONA NOROCCIDENTAL Y  
SUPERVISOR DE OBRA DE ISIRE, PARA  
VALORAR LOS TRABAJOS COMPLETADOS EN  
CAPÍTULO DE OBRA, Y DAR INICIO  
CON LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN EN  
LOS DE ACOLAY, IMPERMEABILIZACIÓN Y  
REPARACIÓN Y REPARACIÓN DE MANIFES-  
TAS EN CONDUCCIONES "A" Y "B" EN  
MUNICIPIO SUPERIOR GENERAL BENJAMIN  
HILL (CORREDORES ZONA I) UBICADOS  
EN MUNICIPIO DE AYOTLA  
ESTADO DE SINALOA.

  
Supervisor


  
Representante


## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220691 No. 002

FECHA Del 29 Agosto Al 09 Sep 2022

En Base a visita de OBRA Se OBSERVA-  
ron los trabajos de Retiro de Imper-  
meabilizaje en losa de Azopila con  
caparillas, en Edificio "A" en Cobas  
09 Ubicados en Matamoros, Municipio  
de Cofre

  
Supervisor

  
Comprobat




## BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22303 OBRA No. 220671

No. 003

FECHA del 12 al 17 Sep 2022

En Base A visita de OBRA se OBSER-  
VARON que se Continúa con Retirado  
de impermeabilizante en losa de  
Azopost en unidades "A" y "B" y los  
trabajos de Empotrado con Mort-  
ero Cemento - Arena 1:4 en unidad  
"B"

  
Supervisor

  
Company


## BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22303 OBRA No. 220671

No. 004

FECHA DEL 19 AL 26 Sep 2022

En Base a Visita de OBRA. Se Ob-  
servaron los trabajos del Reparo de  
Impermeabilizante con copatela y  
Limpieza del Área del Edificio "A"  
Al 100%. Así como los trabajos de  
Colocación de impermeabilizante de  
Azopir en edificio "B" Al 100%  
en planchas CORRES O9 GRAL  
Benjamin Hill. Ubicados en colonia  
Municipal de Chola, Estado de Puebla.

  
Supervisor

  
Contralor