

CONTRATISTA:
JAVIER HUMBERTO ALVAREZ OSORNO
DIRECCION: CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, S/N, COL. REFORMA, CHOIX, SINALOA, C.P. 81709
R.F.C.
AAOJ74042349

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Fecha: 21-oct-22

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 22303 No DE OBRA: 220671
PLANTEL: MEDIA SUPERIOR GENERAL BENJAMIN HILL (COBAES 09, ZONA 01) LOCALIDAD: CHOIX MUNICIPIO: CHOIX
DESCRIPCIÓN: RENOVACION DE LOSA DE AZOTEA, IMPERMEABILIZANTE Y REPARACION DE MARQUESINAS EN EDIFICIOS "A" Y "B" EN MEDIA SUPERIOR GENERAL BENJAMIN HILL (COBAES 09, ZONA 01), UBICADA EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.
PERIODO DE CONTRATO: DEL: 29-ago-22 AL: 27-oct-22 CONTRATO: ISIFE-CONV-ADE-CE-185-2022 FECHA DE CONTRATO: 22-ago-22
IMPORTE DE OBRA: \$ 748,273.51
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$ 284,895.73
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$ 748,273.51
CONVENIO ADICIONAL: PERIODO CONVENIO ADICIONAL: DEL: AL:
TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:

CLAVE	CONCEPTO	U	RECUR PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	MORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		


SUMA RENOVACION DE LOSA DE AZOTEA, IMPERMEABILIZANTE Y REPARACION DE MARQUESINAS EN EDIFICIOS "A" Y "B"


PRELIMINARES													
85750	LEVANTAR IMPERMEABILIZANTE EN MAL ESTADO DE LOSA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON ESPATULA Y ESCOBA; RETIRAR DESPERDICIO PRODUCTO DE LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA.	M2	394.32	\$62.98	\$24,834.27	394.32	\$24,834.27	49.07	\$3,090.43	0.00	\$0.00	443.39	\$27,924.70
83167-1	ENTORTADO DE 5 CMS DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:4, PERALTE 1". INCLUYE: RETIRAR ENTORTADO EN MAL ESTADO FUERA DE LA OBRA.	M2	236.60	\$359.27	\$85,003.28	236.60	\$85,003.28	183.40	\$65,890.12	0.00	\$0.00	420.00	\$150,893.40
TOTAL DE PRELIMINARES:					\$109,837.55		\$109,837.55		\$68,980.55		\$0.00		\$178,818.10
ALBAÑILERIA													
85755	SUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO/ALAFATEAR CEMENTO PLASTICO COL. PREFABRICADO IMPERIM MULTICAPA APP 4MM	M2	394.32	\$ 490.17	\$193,283.73	394.32	\$193,283.73	49.07	\$24,052.75	0.00	\$0.00	443.39	\$217,336.48
TOTAL DE ALBAÑILERIA:					\$193,283.73		\$193,283.73		\$24,052.75		\$0.00		\$217,336.48
TOTAL DE EDIFICIO "A":					\$303,121.28		\$303,121.28		\$93,033.30		\$0.00		\$396,154.58

PRELIMINARES													
85750	LEVANTAR IMPERMEABILIZANTE EN MAL ESTADO DE LOSA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON ESPATULA Y ESCOBA; RETIRAR DESPERDICIO PRODUCTO DE LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA	M2	443.92	\$62.98	\$27,958.08	419.87	\$26,443.41	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	419.87	\$26,443.41
83167-1	ENTORTADO DE 5 CMS DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:4, PERALTE 1". INCLUYE: RETIRAR ENTORTADO EN MAL ESTADO FUERA DE LA OBRA.	M2	236.60	\$359.27	\$85,003.28	74.61	\$26,805.13	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	74.61	\$26,805.13
TOTAL DE PRELIMINARES:					\$112,961.36		\$53,248.54		\$0.00		\$0.00		\$53,248.54
ALBAÑILERIA													
85755	SUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO/ALAFATEAR CEMENTO PLASTICO COL. PREFABRICADO IMPER. MULTICAPA APP 4MM	M2	443.92	\$ 490.17	\$217,596.27	419.87	\$205,807.68	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	419.87	\$205,807.68
TOTAL DE ALBAÑILERIA:					\$217,596.27		\$205,807.68		\$0.00		\$0.00		\$205,807.68
PLANTA ALTA													
1020	DEMOLICION DE APANADOS EN PLAFONES, INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	18.00	\$123.07	\$2,215.26	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
32010	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2.5 A FLOJO Y REGLA, ACAB. CALANA DE MADERA, INCL. REMATE Y EMBOQUILLADO.	M2	18.00	\$391.15	\$7,040.70	18.00	\$7,040.70	0.83	\$324.65	0.00	\$0.00	18.83	\$7,365.35
34003	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REGABEAR, PLASTE NECESARIO Y ZOCLO	M2	18.00	\$118.25	\$2,128.50	18.00	\$2,128.50	0.83	\$98.15	0.00	\$0.00	18.83	\$2,226.65
TOTAL DE PLANTA ALTA:					\$11,384.46		\$9,169.20		\$422.80		\$0.00		\$9,592.00
TOTAL DE EDIFICIO "B":					\$341,942.09		\$268,225.42		\$422.80		\$0.00		\$268,648.22
SUMA RENOVACION DE LOSA DE AZOTEA, IMPERMEABILIZANTE Y REPARACION DE MARQUESINAS EN EDIFICIOS "A" Y "B"					\$645,063.37		\$571,346.70		\$93,456.10		\$0.00		\$664,802.80

SUMA RENOVACION DE LOSA DE AZOTEA, IMPERMEABILIZANTE Y REPARACION DE MARQUESINAS EN EDIFICIOS "A" Y "B"													
EDIFICIO "A"			\$303,121.28			\$303,121.28		\$93,033.30		\$0.00		\$396,154.58	
EDIFICIO "B"			\$341,942.09			\$268,225.42		\$422.80		\$0.00		\$268,648.22	
			\$645,063.37			\$571,346.70		\$93,456.10		\$0.00		\$664,802.80	
			\$645,063.37			\$571,346.70		\$93,456.10		\$0.00		\$664,802.80	
IVA 16%			\$103,210.14			\$81,415.47		\$14,952.60		\$0.00		\$106,368.45	
TOTAL:			\$748,273.51			\$662,762.17		\$108,408.60		\$0.00		\$771,171.25	

DIFERENCIA \$22,697.74


C. JAVIER HUMBERTO ALVAREZ OSORNO
JAVIER HUMBERTO ALVAREZ OSORNO
Contratista


ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ
Supervisor