



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Instalación de Vitropiso en Taller de Computo
y Auditorio (Edificio "D" y "E") y Reparación de
losa (Resaca de Manguesinas) En Edificio "B" y
"D" en Media Superior Lic. Raul Cervantes
Ahamada (COBAES 55, ZONA 02), Ubicada en
Guasave, Municipio de Guasave, Estado de Sinaloa.

ISIFE - CONV - ADE - CB - 181 - 2022

BITÁCORA

CEJEMA ARQUITECTURA, SA DE CV.

PQO
22303

OBRA
220680



Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: CONVENIO DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA - 15/FE 2022

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: MEDIA SUPERIOR LIL RAUL
CERVANTES AHUMADA (LOBAS 35, ZONA 02)

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25ECBOSSC.

ZONA ESCOLAR: 02

UBICACIÓN:

DOMICILIO: CONDADO SYU

LOCALIDAD: GUASAVE

MUNICIPIO: GUASAVE

TIPO DE OBRA:

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRO CANTRO MADERO	ISIFE	Sandro Cantro Madero

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Arg. Mario Alfonso Gutiérrez Rosco	ISIFE	[Signature]


BITÁCORA DE OBRA


PGO. No. 22303 OBRA No. 220680 N° 01

FECHA 25- Agosto -2022

Con esta fecha se da apertura a la bitácora de la obra 220680 con descripción:

- Instalación de vitropiso en taller de computo y auditorio (Edificios "D" y "E") y Reparación de losa (Resaca de Marguesmas) en edificio "B" y "D" en Meridia Superior Lic. Raul Arantes Alvarado, (obras SS, zona 02), ubicada en Guaymas, Municipio de Guaymas, Estado de Sonora.
- N de contrato: ISIFE-CONU-ADE-CB-181-2022
- Fecha de contrato: 18- Agosto- 2022
- Of de Autorización: No. CONU-ISIFE-COAHES-006-2022
- Fecha de Autorización: 05- Agosto- 2022
- Adjudicación Directa Estatal
- CCT: 25ECBC055C
- Pgo: 22303 OBRA: 220680
- Importe de contrato: \$ 357,383.15 C/IVA
- Importe de Obra: \$ 357,383.15 C/IVA
- CONTINUAR EN HOJA N° 02 →


SUPERVISOR


CONTRATISTA


BITÁCORA DE OBRA


PGO. No. _____ OBRA No. _____ N° 02

FECHA CONTINUACIÓN DE HOJA N° 01

- Contratista: Cefema Arquitectos, S.A. DE C.V.
- Representante: C. Cesar Martin Miguel Camacho
- Domicilio: Calle PTO Comanche #106, Pradomarino
Belizos, Quaxino, Quaxino, Similaca CP. 81048
RFC: CAR1709102BRI

- Fecha de Inicio: 25-Agosto-2022
- Fecha de Término: 03-OCTUBRE-2022
(40 DIAS DE EJECUCIÓN)


SUPERVISOR


CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22303 OBRA No. 220880 N° 03

FECHA 25-Agosto-2022


Se realiza visita de obra para realizar acta de comité de mejoramiento y una vez ahí se reursan los trabajos contratados.


*Se da recorrido de obra y se determinan los sig. puntos:

- En el área del auditorio ya se encuentran los trabajos de vitropiso, trabajos que vienen incluidos en el catálogo, (se determina no realizarlos y con el saldo de contrato, realizar la colocación de vitropiso en otra área). (dicha área se determinará en compañía de autoridades del plantel, comité de mejoramiento, contratista e ISIEE).

- Se revisará área de losas en los módulos indicados en catálogo, sin embargo no se demolirá, ningún aplomado (puesto que no existe tal cosa).

*Se comenzarán con los trabajos una vez suministrado los materiales.


SUPERVISOR


CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22303 OBRA No. 220600 N° 04

FECHA 29-Agosto-2022

Con esta fecha se visita la obra observando el
Inicio de los trabajos:

Se han armado andamios para trabajar en el
recurso de losas en Edificio B y D.
Se trabajó en la preparación de la superficie y
el retiro de partes flojas de concreto o mal adheridas
manualmente.

- Se trabajó en la limpieza del acero expuesto a
base de cepillo de alambre.

- Se realizó prueba de trabajo, se determina el
Seguiente Procedimiento:

1. Preparación de losa y Retiro de partes flojas de concreto.

2. Limpieza del acero con cepillo de Alambre.

3. humedecimiento del acero y aplicación de Aditivo de
Adherencia sobre el acero.

4. Aplicación de Mezcla a base de cemento-arena-Sillador.

5. Dejar reposar entre capas y al final aplicar pulido
a base de cemento gris - Cemento blanco - Sillador.


SUPERVISOR


CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22303 OBRA No. 220680 N° 05

FECHA 6 - SEPTIEMBRE - 2022

Con esta fecha se visita la obra observando los
Sig. trabajos:

- Se trabaja en el humedecimiento de áreas dañadas y aplicación de aditivo.
- Se trabaja en la aplicación de Mezcla de cemento Arena con sellador.
- Se trabaja en la selección de piso de los techos de concreto según especificaciones de calidad en ISIRI.

10 - SEPTIEMBRE - 2022

CONTRATISTA

Con esta fecha se visita la obra observando los
Sig. trabajos:

- Se trabaja en la aplicación de Mezcla de cemento - Arena con sellador, Se aplicó Segunda Capa.
- Se ha suministrado material de piso de los techos de concreto.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22303 OBRA No. 220680 N° 06

FECHA 16 - SEPTIEMBRE - 2022

Con esta fecha se visita la obra observando los sig. trabajos:

- Se realizan pruebas de pulido para determinar si el acabado corresponde con el indicado.
- Se determina según con el acabado puesto que se denota un acabado pulido de buena calidad.
- Se trabaja en la colocación de piso a base de losetas cerámicas 33x33. en el área de laboratorio de computo
- Se determina con autoridades de plantel, comité de mejoramiento y contratista realizar trabajos de colocación de vitreos en edificio de Robotica y 2 aulas en Edificio D para usar recurso de soldo de concreto.


SUPERVISOR


CONTRATISTA


BITÁCORA DE OBRA


PGO. No. 22303 OBRA No. 220680 N° 07

FECHA 20-SEPTIEMBRE-2022

Con esta fecha se visita la obra observando los
trabajos:

- Se observan los trabajos de resque en losas de Edificio B y D terminados, se trabaja en la aplicación de pintura en losa.
- Se trabaja en la colocación de vitropiso en el área de rebotica y el área de aulas de Edificio D.
- Nos encontramos con un problema al demoler vitropiso del Aula de Edificio D, se observa áreas con hundimiento debajo de firma, así que se procedió a realizar Mezcla de Cemento-Arena en calidad de Fluido para rellenar áreas y así proceder con la colocación de vitropiso.
- Se trabaja en la colocación de Zedlos en Lab. de Computo


SUPERVISOR


CONTRATOR

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22303 OBRA No. 220680 N° 08


FECHA 28-SEPTIEMBRE-2022

Con esta Peda se visita la obra observando los sig. trabajos:

* Se ha aplicado pintura en losas de tallicios reparados.

* Se trabaja en la colocación de piso en el área de Robótica.

- Se ha colocado piso a base de losetas verónicas 33x33 en Aulas de Tallicio D y en Lab de Computo, Así como de Zocalo. (Se trabaja en la limpieza del área).


SUPERVISOR


CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22303 OBRA No. 220680 N° 09


FECHA 03-OCTUBRE-2022


Con esta fecha se dan por terminados los trabajos de vitropiso en áreas de laboratorio, se ha cobrado 200% y se ha realizado limpieza del área, se realiza inspección sobre los trabajos y se determina la ejecución correcta de ellos, se observa un avance del 100%. Por ello se procede al cierre de bitácora de la obra 220680 con descripción:

- Instalación de vitropiso en taller de computo y auditorio (Edificio B" y E") y Reparación de losa (Resaca de Manguesinas) en Edificio B" y D" en Media Superior Lic. Raúl Cantantes Alameda (CONAES, zona 02), ubicada en Quixaua, Municipio de Quixaua, Estado de Simlora.

- N de Contrato: LSIRE-CONU-AXE-CB-181-2022

- Importe de obra: \$ 357,383,15 IVA


SUPERVISOR


CONTRATISTA