


OBRA:	(054AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME,	ORIGEN DEL RECURSO	FECHA ACTUAL
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2023), APROBADO POR TESORERIA MUNICIPAL, MEDIANTE OFICIO NUM. FISMDF-054/2023 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023, APROBADA PARA EJECUCION MEDIANTE OFICIO NUM. PRES084/2023 CON FECHA DE 14 DE MARZO DE 2023	17/08/2023

IMPORTE DE CONTRATO	\$1,104,943.05	ANTICIPO DE CONTRATO	\$386,730.07	CONTRATO NO.	FISMDF-VIV-054PR-AH-2023
				PERIODO DE CONVENIO DE DIFERIMIENTO:	20 DE MAYO DEL 2023 AL 17 DE AGOSTO DEL 2023
					90

NO. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	AMORT. DE ANTICIPO	DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
					RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL			
	DEL:				A.S.E. 2%	O.I.C 1%		
ESTIMACIÓN NO. 1 054AH23PR	DEL:	20 DE MAYO DE 2023	\$343,993.18	\$120,397.61	\$6,879.86	\$3,439.93	\$130,717.40	\$213,275.78
	AL:	16 DE JUNIO DE 2023						
ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS)054AH23PR	DEL:	17 DE JUNIO DE 2023	\$363,886.39	\$127,360.24	\$7,277.73	\$3,638.86	\$138,276.83	\$225,609.56
	AL:	15 DE JULIO DE 2023						
ESTIMACIÓN NO. 3 (ULTIMA)054AH23PR	DEL:	16 DE JULIO DE 2023	\$359,321.55	\$138,972.22	\$7,186.43	\$3,593.22	\$149,751.87	\$209,569.68
	AL:	17 DE AGOSTO DE 2023						
TOTALES:			\$1,067,201.12	\$386,730.07	\$21,344.02	\$10,672.01	\$418,746.10	\$648,455.02

CONFIRMA	SALDO DE CONTRATO POR CANCELAR:	\$37,741.93	REVISAR	ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO:	\$0.00	AUTORIZA
C. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. CONTRATISTA		ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ RESIDENTE DE OBRA		ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		