



AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

Contratación

FOLIO

30646

FECHA DE EXPEDICIÓN

06/12/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000045/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 4014 IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
PROGRAMA RECURSOS PROPIOS

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACIÓN No. 04 NORMAL	1,477,361.73	1,477,361.73
2023 - 99 - 99006 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613009 - 12353000003000002000028000000					



Cargo PAGO DE ESTIMACIÓN No. 04 NORMAL DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE EMISOR RUBÍ DE 183 CM. DE DIÁMETRO, POR LA AV. FEDERALISMO (DESDE CONAGUA HASTA CÁRCAMO RUBÍ), EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA (SECTOR COUNTRY CLUB).

SUBTOTAL	1,477,361.73
IVA	230,264.66
TOTAL	1,707,626.39

Contrato JAPAC-R.P.-2022-001 A

ELABORÓ

SOLICITO

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA

ING. SOREK MOSES MONARREZ FELIX

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

30648

FECHA DE EXPEDICIÓN

06/12/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000045/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 4014 IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DC20230120745

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCIÓN INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297	6,113.22	6,113.22



Cargo IVA NO ACREDITABLE DE RETENCIÓN INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTIMACIÓN No. 04 NDRMAL DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE EMISOR RUBÍ DE 183 CM. DE DIÁMETRO, POR LA AV. FEDERALISMO (DESDE CONAGUA HASTA CÁRCAMO RUBÍ), EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA (SECTOR COUNTRY CLUB).

SUBTOTAL 6,113.22
IVA 0.00
TOTAL 6,113.22

ELABORO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL FINANCIERO



CONTRATISTA: IMACO CONSTRUCTORA S. A. DE C.V.

CONTRATO N°: JAPAC-RP-2022-001 A

CONVENIO N°:

ORDEN DE TRABAJO N°:

OBRA N° 2559

FECHA 16/01/2023

FECHA

FECHA

REHABILITACIÓN DE EMISOR RUBI DE 183 CM DE DIAMETRO, POR LA AV. FEDERALISMO (DESDE CONAGUA HASTA CÁRCAMO RUBI), EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA (SECTOR COUNTRY CLUB).

NOMBRE DE LA OBRA:

PRELIMINARES, BOMBEO DE ACHIQUE OESPALME OE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACIÓN, ACARREO, RUPTURA Y DEMOLICION, CONSTRUCCION DE EMPEDRAO EN SECO, EXCAVACION CON EQUIPO, PLANTILLA APISONADA, RELLENO EN ZANJAS, INST. OE TUBO OE POLIETILENO ALTA DENSIOAO, SUM. Y COLOCACION OE OE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS OE VISITA, OTROS, SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE, SUMINISTRO OE MATERIAL INERTE, IMPERMEABILIZANTES.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE PRESUPUESTADO	37,375,886.21
IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	1,477,361.73
ACUMULADO ANTERIOR	34,166,259.12
ACUMULADO ACTUAL	35,643,620.85
SALDO DEL CONTRATO	1,732,265.36
SALDO A CANCELAR	



ESTIMACIÓN N°	04 NORMA	1,477,361.73
AMORTIZACIÓN		0.00
SUBTOTAL:		1,477,361.73
I.V.A.		236,377.88
SUBTOTAL:		1,713,739.61
3.00 % INSP. Y VIG.		44,320.85
PAGO NETO:		1,669,418.76


IMPORTE DEL ANTICIPO	13,688,940.41
ESTA AMORTIZACIÓN	2,647,385.96
AMORT. ACUM. ANTERIOR	11,041,554.45
AMORT. ACUM. ACTUAL	13,688,940.41
SALDO DEL ANTICIPO	0.00

PARTIDA PRESUPUESTAL N° 1120

AVANCE FINANC.	100%
	3.95%
	91.41%
	95.36%
	4.64%

OBSERVACIONES:

FACTURA: /
FECHA: 03



FORMULÓ: ING. ALONDRA VALLE VERDUGO
DEPTO: ADMINISTRATIVO DE OBRAS

FECHA: 29/DICIEMBRE/2023

**IMACO-CONSTRUCTORA**

RFC: ICA970204UB1 Estero Chametla No. 3138 Prad. Durado 80058 Culiacan Rosales Culiacan Sinaloa Mexico

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 80058

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: A - 1458
Fecha: 6/12/2023 09:32:36
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
R.F.C.: JIA840404TXO Uso CFDI: 101 - Construcciones
Domicilio fiscal: Blvd Rolando Arjona Amabilis No. 257 y Nte Desarrollo Urbano Tres Rios 80020 Culiacan Rosales Culiacan Sinaloa Mexico Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Código	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	008	E48 - Unidad de servicio	83101500 - Servicios de acueducto y alcantarillado	PAGO DE ESTIMACION DE NORMAL RELATIVA A LA OBRA: REHABILITACION DE EMISOR RUBI DE 183 CM. DE DIAMETRO, POR LA AV. FEDERALISMO (DESDE CDNAGUA HASTA CARCAMO RUBI), EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA. (SECTOR COUNTRY CLUB). CONTRATO: JAPAC-R.P.-2022-001 A IMPORTE ESTIMACION \$ 1'477,361.73 MENOS AMORTIZACION \$ 0.00 SUMA \$ 1'477,361.73 MAS 16% IVA \$ 236,377.88 SUBTOTAL \$ 1'713,739.61 DEDUCCIONES 3% INSP. Y VIGILANCIA \$ 44,320.85 SALDO LIQUIDO \$ 1'669,418.76	1,477,361.73	0.00	002 - IVA - 236,377.88	1,477,361.73

CONFORME
IMACO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

REVISO
ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO
ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DE DEPTO. SUPERVISIÓN OBRAS JAPAC

ING. SOFEC ANDRÉS MORALES FÉLIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

Importe con letra
UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 76/100 M.N.

Subtotal 1,477,361.73
(+) IVA 16% 236,377.88
(-) Deducciones 3% 44,320.85
Total 1,669,418.76

CTDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000509162684
17AD8260-1067-4759-B4A7-481EBD0915E8
00001000000505142236
Diciembre 7 2023 - 10:27:39

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello Digital del CFDI**

gN2u3dc1LNNFkaACc8uj5bhFy8xk82aagxkP3kAfpGRYUPLaEUMj2IF5Y/UNk1aQ/XYzm6UIHubqgPb+Yk
a4tUzUOcAM+ETbUirUS DVT0gBcruaqyWZE2rphYLN80x7rD5e4KCcG62Efnj6Ot+Om+PFpSLDUZnwf
hVaNh7vFTB0FSNG+9J9E2Hb9ZGfY1Oo8TEcWd8hGncLZX9jIS5MM1NAjNCDZIDqDPh1u8XqC/krcJgpgGY6OtP
tCZre/ExL1Sdu2gylgHmWhts16H844AKH6lc9DAx1HCQC7VsLvzw7MI2+18LW80wtFyKQR1hdKaxANM8yF9
lNo8b+uDLLtvtf3q2Pvg46+k149elKODDMOKL2kMxUMSImpT+PSW/gkaVajYLSA8lvguY7JyCRP79NgvzWw==

Sello del SAT

jFWObvlggGr+Hv/1e1S2OnmRi4W8Xvzj+TsQFVQYw2Ga0TOi/RV98/C7vZOL8cbvUoYlQlyfEIG7RVo
a4tUzUOcAM+ETbUirUS DVT0gBcruaqyWZE2rphYLN80x7rD5e4KCcG62Efnj6Ot+Om+PFpSLDUZnwf
8JKKXcWZHTB8y0zVslczksGKTVSjUths1tTroNpQW12yMrUloTEShH0WfgjshVWmq7bnyZTX58SKOn
VBNTDnlVdGTIPfYK3Ddp9c9McXpEmvTchsOy1SPfVWX6/rw9+r1GBP3M2gHmTf3wP/SUCWH+9GV8nEn
eNmCCHLh3ipg/rvSPQq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1.1]17AD8260-1067-4759-B4A7-481EBD0915D8[2023-12-07T10:27:39]MAS0810247CD|gN2u
w3de1LNNFkaACc8uj5bhFy8xk82aagxkP3kAfpGRYUPLaEUMj2IF5Y/UNk1aQ/XYzm6UIHubqgPb+
YkVaNh7vFTB0FSNG+9J9E2Hb9ZGfY1Oo8TEcWd8hGncLZX9jIS5MM2NAjNCDZIDqDPh1u8XqC/krcJg
pgGY6OtPtcZre/ExL1Sdu2gylgHmWhts16H844AKH6lc9DAx1HCQC7VsLvzw7MI2+18LW80wtFyKQR
R1hdKaxANM8yF9lNo8b+uDLLtvtf3q2Pvg46+k149elKODDMOKL2kMxUMSImpT+PSW/gkaVajYLSA8l
vguY7JyCRP79NgvzWw==[00001000000505142236|]



This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.0" Serie="A" Folio="1458" Fecha="2023-12-
06T09:32:36"
Sello="gNZuw3de1LnFkaACc8Uj5bhFy8xk82aqqxkP3kAfPGRyUPvIaeUMj2iF5Y/tJNkItOQ/XYzm6UIHubqgPb+YkhVanh7VFTBOFSNG+9J9E2Hb9ZGfY1OoBtEcWd8hGncLZX9j155MMzNAjNCD2
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000509162684"
Certificado="MIIGBzCCA+gAwIBAgIUMDAwMDAwMDAwMDA1MDkxNjI2DDQwDQYJKoZIhvcNAQELAQAwggEwAgYDVQDDbBVRPUk1EQUMQOQVSVe1GSUNBRE9SQTEUMCWA1UECglwU0V5Vk1D
SubTotal="1477361.73" Moneda="MXN" Total="1669418.76" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="80058">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc="1CA970204UB1" Nombre="IMACO CONSTRUCTORA"/>
<cfdi:Receptor Rfc="JIA840404TX8" Nombre="JUNTA MUNICIPIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" DomicilioFiscalReceptor="80020"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="83101500" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="SER" NoIdentificacion="008" Description="PAGO DE ESTIMACION 04
NORMAL RELATIVA A LA OBRA: REHABILITACION DE EMISOR RUBI DE 183 CM. DE DIAMETRO, POR LA AV. FEDERALISMO (DESDE CONAGUA HASTA CARCAMO RUBI), EN LA
CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA. (SECTOR COUNTRY CLUB). CONTRATO: JAPAC-R.P.-2B22-001 A IMPORTE ESTIMACION $ 1'477,361.73 MENOS AMORTIZACION $ 0.00 SUMA
$ 1'477,361.73 MAS 16% IVA $ 236,377.88 SUBTOTAL $ 1'713,739.61 03DUCCIONES 3% INSP. Y VIGILANCIA $ 44,320.85 SALDO LIQUIDO $ 1'669,418.76"
ValorUnitario="1477361.73" Importe="1477361.73" ObjetoImp="B2">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1477361.73" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="236377.88"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="236377.88">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="236377.88" Base="1477361.73"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="17A08260-1B67-4759-84A7-431E8D0915D8"
FechaTimbrado="2023-12-07T10:27:39" RfcProvCertif="MAS0810247CB"
SelloCFD="gNZuw3de1LnFkaACc8Uj5bhFy8xk82aqqxkP3kAfPGRyUPvIaeUMj2iF5Y/tJNkItOQ/XYzm6UIHubqgPb+YkhVanh7VFTBOFSNG+9J9E2Hb9ZGfY1OoBtEcWd8hGncLZX9j155MMz
NoCertificadoSAT="00001000000505142235"
SelloSAT="jFWObvJgg1Gr+HV/JeIS20nmRI4W8Xvzj+TsQFYQYw2Ga0Tol/RV98/c7vZ0L8cbvUoY1QyFfL7RyOat1zUoCAM+ETixUirUSDVTOgBcruaqyWZE2rphVLN80x7rD5e4KOC6G62EF
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="44320.85" TotaldeTraslados="0.00">
<implocal:RetencionesLocales ImplacRetenido="Deducccion 3" TasaRetencion="0.00" Importe="44320.85"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```





HACIENDA



SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ICA970204UB1	IMACO CONSTRUCTORA	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
17AD8260-1067-4759- B4A7-481EBD0915D8	2023-12-06T09:32:36	2023-12- 07T10:27:39	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,669,418.76	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
CONTROL ESTIMACIONES DE SUPERVISION OBRAS

CONTRATISTA: IMACO CONSTRUCTORA SA DE CV

RESUMEN DE ESTIMACIÓN No.

04 N

OBRA: REHABILITACION DE EMISOR RUBI DE 183 CM. DE DIAMETRO, POR LA AV. FEDERALISMO (DESDE CONAGUA HASTA CARCAWO RUBI), EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA (SECTOR COUNTRY CLUB)

CONTRATO No. JAPAC-R.P.-2022-001 A

ESTIMACIONES	CONCEPTO ESTADO DE CUENTA	IMPORTE	SALDO
	MONTO CONTRATO SIIVA	34,222,351.03	34,222,351.03
	ESTIMACIÓN NO. 1	15,770,267.44	18,452,083.59
	ESTIMACIÓN NO. 2	4,137,893.98	14,314,189.61
	ESTIMACIÓN NO. 01 EXT	7,695,724.69	6,618,464.92
	ESTIMACIÓN NO. 3	6,562,373.01	56,091.91
	ESTIMACIÓN NO. 4	1,477,361.73	1,421,269.82

RETENCIONES	ANTICIPO-AMORTIZACION	IMPORTE	SALDO
	MONTO ANTICIPO SIIVA	13,688,940.41	13,688,940.41
	ESTIMACIÓN NO. 1	6,308,106.98	7,380,833.43
	ESTIMACIÓN NO. 2	1,655,157.59	5,725,675.84
	ESTIMACIÓN NO. 01 EXT	3,078,289.88	2,647,385.96
	ESTIMACIÓN NO. 3	2,647,385.96	0.00
	ESTIMACIÓN NO. 4	0.00	0.00

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO.04 N	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	1,477,361.73
MENOS AMORTIZACIÓN	0.00
SUMA	1,477,361.73
MAS 16% I.V.A.	236,377.88
SUBTOTAL	1,713,739.61
DEDUCCIONES:	
INSP Y VIG.	44,320.85
SUMA DEDUCTIVAS	44,320.85
SALDO LIQUIDO	1,669,418.76



FORMULO

REVISO

AUTORIZO

IMACO-CONSTRUCTORA SA DE CV
CONTRATISTA

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

VOBO.

ING. JOSE IGNACIO LARAPANAGA RUBIO
SUB GERENTE DE OBRAS JAPAC





JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
EL V. ROLANDO ARJONA AMABILIS/25 DE ENTE COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA	1
DE	3

ESTIMACIÓN: 04 NORMAL DEL: 21/05/2023 AL 30/06/2023 IMPORTE: \$ 1,477,361.73

LUGAR: CULIACÁN, SINALOA CONTRATISTA: IMACO CONSTRUCTORA SA DE CV

OBRA: REHABILITACION DE EMISOR RUBI DE 183 CM. DE DIAMETRO, POR LA AV. FEDERALISMO (+ DESDE CONAGUA, HASTA CARCAMO RUBI), EN LA CIUDAD DE CULIACÁN SINALOA (SECTOR COUNTRY CLUB)

CONTRATONº: JAPAC-R.P.-2022-001 A PRESUPUESTO: \$ 334,222,351.03

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO IMPORTE
A	EMISOR RUBI DE 1.83 M Ø						
1140 00	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DE...						
114013	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCÉBANTE DE 6" Ø, INCLUYE; OPERACIÓN.	HR	50.00	50.00	0.00	50.00	\$ 165.21 8,260.50
308205	POZO DE VISITA TIPO "CHIMENEA", P/TUBERÍAS DE 1.83 M DE DIAMETRO, HASTA...						
308013	POZO DE VISITA DE TUBO P/CAO CORRUGADO KRAH 72" CHIMENEA DE 36" A 24" A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5 M	PZA	3.00	3.00	2.00	1.00	\$ 282,856.81 282,856.81
B5	CAJA UNIÓN EN "Y" (4 PIEZA)						
1131 00	RELLENO EN ZANJAS...						
1131 05	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	912.53	154.36	0.00	154.36	\$ 159.83 24,671.36
3900 00	OTROS						
1390082	COLAPSO DE TUBERIA DE CONCRETO DE 72 PULGADAS EN CRUCE DE LINEA EN MATERIAL B DE 0 A 6 M M DE PROFUNDIDAD EN UN TRAMO DE 8.0 ML, 6.20 M DE ANCHO Y 5.10 M DE PROFUNDIDAD.	PZA	2.00	1.00	0.00	1.00	\$ 59,310.25 59,310.25
4032 00	FABRICACIÓN Y LANZADO DE CONCRETO EN PAREDES, PISOS Y PLAFONES...						



2023-DIC-31

REVISADO

CONTROL DE GASTO



31 DIC. 2023

REGISTRADO

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

[Handwritten signature and initials]



JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
BLV. RICARDO ARJONA AMABILIS#2571 PUNTE COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA	2
DE	3

ESTIMACIÓN: 04 NORMAL	DEL: 21/05/2023 AL 30/06/2023	IMPORTE: \$	1,477,361.73
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA.	CONTRATISTA: IMACO CONSTRUCTORA SA DE CV		
OBRA: REHABILITACION DE EMISOR RUBI DE 183 CM. DE DIAMETRO, POR LA AV. FEDERALISMO ("A" DESDE CONAGUA HASTA CARCAMO RUBI), EN LA CIUDAD DE CULIACÁN SINALOA (SECTOR COUNTRY CLUB)	CONTRATO N°: JAPAC-R.P.-2022-001 A		
	PRESUPUESTO: \$	\$34,222,351.03	

PARTIDA				CANTIDAD DE OBRA					
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
201000	CONCRETO PREMEZCLADO R.N. VACIADO CON BOMBA AGREG. MAX. 3/4" INCLUYE: OBTENCIÓN Y CRIBADO DE ARENA Y GRAVA INCLUYENDO ACARREO, DESCARGA Y MANT. DE CEMENTO, FABRICACIÓN, FIBRA PARA MINIMIZAR LA FIGURACIÓN DEL CONCRETO, COLOCACIÓN Y ACARREO DE CONCRETO, CURADO Y VIBRADO, INCLUYE PRUEBAS DE LABORATORIO (UNA PRUEBA POR CADA 18 M3) DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y AVALUADAS POR UN TERCERO, EL TIPO DE CEMENTO CLASE 40 RS RESISTENTE A SULFATOS CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN (CPO-40-RS-BCH). (EN CASO DE LOSAS O ANDADORES SE DEBERÁ DE DAR UN ACABADO FLOTEADO O PULIDO)	M3	0.00	0.00	0.00	0.00	\$	0.00	
403006	DE F'C= 250 KG/CM2.		67.99	50.69	0.00	50.69	\$ 3,830.33	194,159.43	
4080 00.	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN...								
408008	CIMBRA DE MADERA PARA ESTRUCTURAS, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS LOCALES, FABRICACIÓN, CIBRADO, FIJACIÓN O TROQUELADO A BASE DE SEPARADORES DE CUÑAS Y SLANT, TUINO EN LAS ESQUINAS, DESCIMBRADO, TERMINADO DEL AREA COLADA, RESANE DE HUECOS CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA 1:3 EN EXTERIORES Y RESANES DE HUECOS CON AQUAPLUG EN INTERIORES. (CIMBRA ACABADO APARENTE)	M2	456.12	237.41	0.00	237.41	\$ 606.05	143,882.33	
1184520	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON IPR 12' x 8' x 74.50 KG/ML EN AMBOS SENTIDOS, PINTURA, LOSACERO 25 ZINTIN CAL# 22, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	61.08	47.53	0.00	47.53	\$ 9,523.76	452,664.31	
4090 00	SUMINISTRO Y CDLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO.								
4090 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO.	KG	11,465.79	6,252.10	0.00	6,252.10	\$ 41.65	260,399.97	



[Handwritten signature and initials]

ESTIMACIÓN: 04 NORMAL

DEL: 21/05/2023 AL 30/06/2023

IMPORTE: \$ 1,477,361.73

LUGAR: CULIACÁN, SINALOA

CONTRATISTA: IMACO CONSTRUCTORA SA DE CV

OBRA: REHABILITACION DE EMISOR RUBI DE 183 CM. DE DIAMETRO, POR LA AV. FEDERALISMO "C" DESDE CONAGUA-HASTA CARCAMO RUBI), EN LA CIUDAD DE CULIACÁN SINALOA (SECTOR COUNTRY CLUB)

CONTRATO N°: JAPAC-R.P.-2022-001 A

PRESUPUESTO: \$ 34,222,351.03

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO
4130 00	ACABADO DE AZOTEAS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA...						
4140 01	SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL.	KG	475.96	354.83	0.00	354.83 ✓	\$ 76.47
7005 00	IMPERMEABILIZANTES						\$ 27,133.85
700505	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO EPOXICO DE ALTOS SOLIDOS GRADO SANITARIO SIKAGUARD-62, APLICADO CON SISTEMA AIRLES, BROCHA O RODILLO, DOS CAPA DE 5.5 MILESIMAS DE PULGADA A RAZON DE 0.40 KG/M2 PRIMERA CAPA Y 0.20 KG/M2 PARA UNA SEGUNDA CAPA, COLOR GRIS, PREVIA A SU APLICACIÓN REALIZAR CORTES CON DISCO PARA EL SELLADO DE GRIETAS COB SIKAFLEX 1A Y APLICAR EN POROSIDAD SIKATOP 121 APLICADO CON LLANA Y ESPONJA, INCLUYE; PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES Y MANO DE OBRA, ASÍ COMO LA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.	M2	255.84	97.31	0.00	97.31 ✓	\$ 246.87
TOTAL:							1,477,361.73



JAPAC

AGUA Y SALUD PARA TODOS

31 DIC. 2023

REGISTRADO

DEPARTAMENTO DE TESORERIA



JAPAC

AGUA Y SALUD PARA TODOS

2023 DIC. 31

REVISADO

CONTROL DE GASTO

CONFORMIDAD:

IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA.

REVISO:

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ.

RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZO.

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ

JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC.

VO. PD:

ING. JOSE IGNACIO LARRANAGA RUBIO

SUB GERENTE DE OBRAS JAPAC