



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

Constant

FOLIO

30723

FECHA DE EXPEDICIÓN

06/12/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000045/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 4014 IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
PROGRAMA RECURSOS PROPIOS

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 02 EXTR. RECURSOS PROPIOS 2023 2023 - 99 - 99006 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613009 - 12353000003000002000028000000	472,754.71	472,754.71

Cargo PAGO DE ESTIMACIÓN No. 02 EXTR. DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE EMISOR RUBÍ DE 183 CM. DE DIÁMETRO, POR LA AV. FEDERALISMO (DESDE CONAGUA HASTA CÁRCAMO RUBÍ), EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA (SECTOR COUNTRY CLUB).

SUBTOTAL 472,754.71
IVA 73,684.52
TOTAL 546,439.23

Contrato JAPAC-R.P.-2022-001 A

ELABORÓ

SOLICITO

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA

ING. SORELY MOISES MONARREZ FELIX



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

30724

FECHA DE EXPEDICIÓN

06/12/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000045/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 4014 IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DC20230120749

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	1,956.23	1,956.23
2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297					

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTIMACIÓN No. 02 EXTR. DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE EMISOR RUBÍ DE 183 CM. DE DIÁMETRO, POR LA AV. FEDERALISMO (DESDE CONAGUA HASTA CÁRCAMO RUBÍ), EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA (SECTOR COUNTRY CLUB).

SUBTOTAL 1,956.23
IVA 0.00
TOTAL 1,956.23

ELABORO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA



JAPAC
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL FINANCIERO

CONTRATISTA: IMACO CONSTRUCTORA S. A. DE C.V.

CONTRATO N°: JAPAC-RP-2022-001 A

CONVENIO N°:

ORDEN DE TRABAJO N°:

OBRA N° 2559

FECHA 16/01/2023

FECHA

FECHA

NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE EMISOR RUBI DE 183 CM DE DIAMETRO, POR LA AV. FEDERALISMO (DESDE CONAGUA HASTA CÁRCAMO RUBI), EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA (SECTOR COUNTRY CLUB).

PRELIMINARES, BOMBEO OE ACHIQUE DESPALME OE MATERIAL NO APTO PICIMENTACIÓN, ACARREO, RUPTURA Y OEMOLICION, CONSTRUCCION OE EMPEORAOO EN SECO, EXCAVACION CON EQUIPO, PLANTILLA APISONAOA, RELLENO EN ZANJAS, INST. OE TUBO OE POLIETILENO ALTA OENSIDAD, SUM. Y COLOCACION OE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA, OTROS, SUMINISTRO OE MATERIAL INERTE, SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE, IMPERMEABILIZANTES.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE PRESUPUESTADO	37,375,886.21
IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	472,754.71
ACUMULADO ANTERIOR	36,903,131.50
ACUMULADO ACTUAL	37,375,886.21
SALDO DEL CONTRATO	0.00
SALDO A CANCELAR	

IMPORTE DEL ANTICIPO	13,688,940.41
ESTA AMORTIZACIÓN	0.00
AMORT. ACUM. ANTERIOR	13,688,940.41
AMORT. ACUM. ACTUAL	13,688,940.41
SALDO DEL ANTICIPO	0.00

PARTIDA PRESUPUESTAL N° 1120

AVANCE	FINANC.
	100%
	1.26%
	98.74%
	100.00%
	0.00%

IMPORTE A PAGAR

ESTIMACIÓN N°	02 EXTR.	472,754.71
AMORTIZACIÓN		0.00
SUBTOTAL:		472,754.71
I.V.A.		75,640.75
SUBTOTAL:		548,395.46
3.00 % INSP. Y VIG.		14,182.64
PAGO NETO:		534,212.82

OBSERVACIONES:

FACTURA: A1461
FECHA: 06/12/2023

FORMULÓ: ING. ALONDRA VALLE VERDUGO
DEPTO: ADMINISTRATIVO DE OBRAS

FECHA: 29/DICIEMBRE/2023

**IMACO CONSTRUCTORA**

RFC: ICA970204UB1 Estero Chametla No. 3138 Pradera Dorada 80058 Culiacán Rosales Co. acán Sinaloa México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 80058

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:
Exportación:99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano
01 - No aplicaFolio
Fecha
Tipo de cambio:A - 1463
6/12/2023 09:34:10**Datos del cliente**Cliente: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
R.F.C.: JIA840404TX0 Uso CFDI: 101 - Construcciones
Domicilio fiscal: Blvd Rolando Arjona Amabilis No. 2573 nte Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Desarrollo Urbano Tres Ríos 80020 Culiacán
Rosales Culiacán Sinaloa México

Cantidad	Código	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	040	E48 - Unidad de servicio	83101500 - Servicios de acueducto y alcantarillado	PAGO DE ESTIMACION D2 EXTRAORDINARIA RELATIVA A LA OBRA: REHABILITACION DE EMISOR RUBI DE 183 CM. DE DIAMETRO, POR LA AV. FEDERALISMO (DESDE CONAGUA HASTA CARCAMO RUBI), EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA. (SECTOR COUNTRY CLUB). CONTRATO: IAPAC-R.P.-2022-001 A IMPORTE ESTIMACION \$ 472,754.71 MENOS AMORTIZACION \$ 0.00 SUMA \$ 472,754.71 MAS 16% IVA \$ 75,640.75 SUBTOTAL \$ 548,395.46 DEDUCCIONES 3% INSP. Y VIGILANCIA \$ 14,182.64 SALDO LIQUIDO \$ 534,212.82	472,754.71	0.00	002 - IVA - 75,640.75	472,754.71

CONFORME

IMACO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

REVISOR

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ

JEFE DE DEPTO. SUPERVISION OBRAS IAPAC

YO, SO

ING. SOREK MOSES MONARREZ FELIX

GERENTE DE OBRAS IAPAC

Importe con letra


QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 82/100 M.N.

Subtotal	472,754.71
(+) IVA 16%	75,640.75
(-) Deduciones 3%	14,182.64
Total	534,212.82

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor

00001000000509162684

Folio fiscal

A867CA48-B6E5-4F55-ACE5-6D2E065361AA

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505242236

Fecha y hora de certificación

Diciembre 7 2023 - 10:29:12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDIK2+NrvnTVAs/ZOPVmlRMFSLZ4JfIaa/P9crF2vN0i9zrAlft343ot21uRZKjIWzUAajvQbfUfZCTZ5oqjHhvs
HUfUzUG82Zw73U2Kix17JLgFRfwVozSN65X9iyQ5I6nX5JFVeDzBs5FXRbFvDlKNhFUSpBf61brclC2RHp83
bNZndNGSGGisr/6ACHHAu1nQ5+ePxlu2iBw9Caj79iH73iPos2hTtCivjRB0Z3oiR3m+HkTfpi9XdcYdq+ipyj
+1H/JgQGcgoQSLPzYn6VZpPZrzwDpieSRjCDxi61hUmDbfuvYg32N5qtCE3zXr3ZKXZGZQDdLxgidGinGw==**Sello del SAT**k+EwcHIDYzuxSEhPhhQpJigqRGzAyBZYQ+fHLDVpdaENzPigVWmfAFilmiQSLzSeUtd9BxDe+PUBXF
TjaJSe938Vsh3CKay27IXjB5q/rTlnbZyFSPL7UaisFjPD7iISSczsc8TtZUazRnfmH5tC3AvMamf1
zZi1GnDca2+oniZ/IUCedilkskilnaSmj/w3leikiODc9Fv5C6Ba7wJOC6iGR41R7y0FnbDZG5XNs
cLOwOYLtrNeVir66NEACcNahr84eWbAZs13AlimpPgmxmsKzMGsbVvCbDystMSaEPRe+4j92Sim6C
aoAVq8J/KpTKzv8LqVZag==**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**{1.2}A867CA48-B6E5-4F55-ACE5-6D2E065361AA|2023-12-07T10:29:12Z|MASOB10247CO|K2+N
rvnTVAs/ZOPVmlRMFSLZ4JfIaa/P9crF2vN0i9zrAlft143ot21uRZKjIWzUAajvQbfUfZCTZ5oqjHh
vsHUfUzUG82Zw73U2Kix17JLgFRfwVozSN65X9iyQ5I6nX5JFVeDzBs5FXRbFvDlKNhFUSpBf62br
clC2RHp83bNZndNGSGGisr/6ACHHAu2nQ5+ePxlu2iBw9Caj79iH73iPos2hTtCivjRB0Z3oiR3m+HkTf
pi9XdcYdq+ipyj+1H/JgQGcgoQSLPzYn6VZpPZrzwDpieSRjCDxi61hUmDbfuvYg32N5qtCE3zXr3ZK
XZLGZQDdLxgidGinGw==|00001000000505142236|}

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.0" Serie="A" Folio="1461" Fecha="2023-12-
06T09:34:10">
Seillo="K2+NrWNTVas/2DPVmrJRMF5tZ4JFiaa/P9crF2vN019zrAlft143ot21uRZKj1wZUAajvQbfiUFzCTZ5oqjHivshUF1zuGBZ2w73iJ2K1x17jLgFRfwVoz5N65X9iyQ5i6nX5JFVedZzBbsSFXrb
FormaPago="99" NoCertificado="0800100000589162684"
Certificado="H1IGBZCCA++gAwIBAgIUmdAwMDAwMDAwMDkxNjI2DDQvQVYK0ZiHucNAQELBQAvGGEMSAHwYDVQQDDDBBVVpUkU1EQUQ8Q8Q8VSE1G5UNBRE9SQTUwCwGAIUEC8wLUBVSVK1D
SubTotal="472754.71" Moneda="MXN" Total="534212.82" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="8005B">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="6B1" Rfc="ICA9702B4U81" Nombre="IMACO CONSTRUCTORA"/>
<cfdi:Receptor Rfc="J1AB4B404TX0" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" DomicilioFiscalReceptor="BBB00"
RegimenFiscalReceptor="6B3" UsoCFDI="IB1"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="833BISBB" ClaveUnidad="E4B" Cantidad="1.00" Unidad="SER" NoIdentificacion="040" Descripcion="PAGO DE ESTIMACION 02
EXTRAORDINARIA RELATIVA A LA OBRA: REHABILITACION DE EMISOR RUBI DE 183 CM. OE DIAMETRO, POR LA AV. FEDERALISMO (DESDE CONAGUA HASTA CARCAMO RUBI),
EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA. (SECTOR COUNTRY CLUB). CONTRATO: JAPAC-R.P.-2022-001 A IMPORTE ESTIMACION $ 472,754.71 MENOS AMORTIZACION $ 0.00
SUMA $ 472,754.71 MAS 16% IVA $ 75,648.75 SUBTOTAL $ 548,395.46 DEDUCCIONES 3% INSP. Y VIGILANCIA $ 14,182.64 SALDO LIQUIDO $ 534,212.82"
ValorUnitario="472754.71" Importe="472754.71" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="472754.71" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOcuota="B.160000" Importe="75648.75"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="75648.75">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOcuota="B.160000" Importe="75648.75" Base="472754.71"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="A867CA4B-B6E5-4F55-ACE5-6D2EB65361AA"
FechaTimbrado="2023-12-06T18:29:12" RfcProvCertif="MASB81B247C0"
SelloCFD="K2+NrWNTVas/2DPVmrJRMF5tZ4JFiaa/P9crF2vN019zrAlft143ot21uRZKj1wZUAajvQbfiUFzCTZ5oqjHivshUF1zuGBZ2w73iJ2K1x17jLgFRfwVoz5N65X9iyQ5i6nX5JFVedZz
NoCertificadoSAT="BB00100000505142236"
SelloSAT="k+EwCHIDY2uxSEhPhhQPjggRGZAYb2YQ+HLDVpdaEnZpigVwnFAfiimIQSXLsISeUtd90xDe+PU0XFTJaj5e938Vsh3CKay2XiXj05q/rTlnbZyF5PL7UaisFjPD7Ii5Sczcsc0Tt
</cfdi:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="14182.64" TotaldeTrasladados="0.00">
<implocal:RetencionesLocales ImplacRetenido="Deducction 3" TasadeRetencion="0.00" Importe="14182.64"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ICA970204UB1	IMACO CONSTRUCTORA	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A867CA4B-B6E5-4F55- ACE5-6D2E065361AA	2023-12-06T09:34:10	2023-12- 07T10:29:12	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$534,212.82	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Búsqueda avanzada

1-50 de 3.035

IMACO A1458, A1460 Y A1461 - -- Administración de Obras JAPAC T...

+3

Pospuestos

NAAZA 242da6c0 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6...

 NAAZA 242da6...  NAAZA 242da6...

Borradores




COYDU A92, A93 Y A94 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 E...

COYDU A92.x... COYDU A94.x... COYDU A93.x... 3

NAAZA F6A88BFA Y 5060057E - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-...

 NAAZA F6A8... NAAZA 5060... NAAZA F6A8... +1

NAAZA F6A88BFA - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6...

 NAAZA 5060...  NAAZA F6A8...  NAAZA F6A8... +1

Mensaje nuevo

Etiquetas



CONTRATISTA: IMACO CONSTRUCTORA SA DE CV

RESUMEN DE ESTIMACIÓN No.

02 EXT

OBRA:

REHABILITACION DE EMISOR RUBI DE 183 CM. DE DIAMETRO, POR LA AV. FEDERALISMO (DESDE CONAGUA HASTA CARCAMO RUBI), EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA (SECTOR COUNTRY CLUB)

CONTRATO No. JAPAC-R.P.-2022-001 A

[illegible]

ANTICIPO-AMORTIZACIÓN		
RETENCIONES	IMPORTE	SALDO
MONTO ANTICIPO SIVA	13,688,940.41	13,688,940.41
ESTIMACIÓN NO. 1	6,308,106.98	7,380,833.43
ESTIMACIÓN NO. 2	1,655,157.59	5,725,675.84
ESTIMACIÓN NO. 01 EXT.	3,078,289.88	2,647,385.96
ESTIMACIÓN NO. 3	2,647,385.96	0.00
ESTIMACIÓN NO. 4	0.00	0.00
ESTIMACIÓN NO. 1 ADIC.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN NO. 02 EXT.	0.00	0.00

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO.02 EXT	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	472,754.71
MENOS AMORTIZACIÓN	0.00
SUMA	472,754.71
MAS 16% I.V.A.	75,640.75
SUBTOTAL	548,395.46
DEDUCCIONES:	
INSP Y VIG.	14,182.64
SUMA DEDUCTIVAS	14,182.64
SALDO LÍQUIDO	534,212.82

FORMULO

REVISO

AUTORIZO

✓

IMACO CONSTRUCTORA SA DE CV
CONTRATISTA

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

ING. JOSE IGNACIO LARRANAGA RUBIO
SUB GERENTE DE OBRAS JAPAC

~~2~~



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
BLV.ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 ANTE COL.DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA	1
DE	1

ESTIMACIÓN: 02 EXTRAORDINARIA	DEL: 17/06/2023 AL 30/06/2023	IMPORTE: \$	472,754.71
LUGAR: CULIACAN, SINALOA.	CONTRATISTA: IMACO CONSTRUCTORA SA DE CV		
OBRA: REHABILITACION DE EMISOR RUBI DE 183 CM. DE DIAMETRO, POR LA AV. FEDERALISMO (DESDE CONAGUA HASTA CARCAMO RUBI), EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA (SECTOR COUNTRY CLUB) -	CONTRATO N°: JAPAC-R.P.-2022-001 A		
	PRESUPUESTO: \$	\$34,222,351.03	

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA						\$
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
EXTRAORDINARIOS								
EXT 009	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 3" DE DIAMETRO A UNA PROFUNDIDAD DE 3.00 A 6.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	HR	0.00	105.00	0.00	105.00	\$ 150.35	\$ 15,786.75
	REPARACION DE TUBERIA DE 60" EN UNA AREA DE 12.00 X 5.50 X 6.00 MTS EN PRESENCIA DE AGUAS NEGRAS, PARA INTERCONECTAR. INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE LA TUBERIA, AFLOJE, EXCAVACION, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE LA OBRA, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON BAILARINA CON MATERIALES DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR.							
EXT-013	INSTALACIÓN TUBERIA DE POLIETILENO PEAD CORRUGADO DE 60" PARA ALCANTARILLADO CON ADECUACION CURVA EN TALLER, TRABAJOS ESPECIALES DE CONEXIÓN CON LA RED EXISTENTE DE 60" Y CON PREPARACION DE LA TUBERIA KRAH DE 72" EN CAJA UNION 48 , ENCOFRADO A BASE DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 EN UNIONES DE TUBERIA, FABRICACION TEMPORAL DE TAPONAMIENTO Y ENCAUSAMIENTO A BASE DE COSTALES CON ARENA, CONEXION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIOS DIURNO Y NOCTURNO.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 417,427.81	\$ 417,427.81
EXT-014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYAS METALICAS PARA DELIMITAR ACCESO VEHICULAR AL COUNTRY CLUB. INCLUYE: TRAZO, PREMARCA, TAQUETES, CLAVOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	0.00	135.00	0.00	135.00	\$ 292.89	\$ 39,540.15

TOTAL: 472,754.71

CONFORMIDAD:

REVISOR:

ING. JOSE IGNACIO VERDUGA RUBIO
SUB GERENTE DE OBRAS JAPAC.

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC