

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CAMINO E.C. VILLA JUÁREZ - LAS PUENTES - LAGUNA DE BATAUTO - PRIMERA ETAPA -
EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Navolato

Localidad: Navolato

Contratista: C. MIGUEL DIAZ CAMPOS

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1306-2022

Importe de la Estimación s/IVA \$619,901.41

Importe del Contrato s/IVA: \$10,410,740.76

No. Estimación: 3

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 20/06/2022 al 20/12/2022

Periodo de la Estimación: 01/08/2022 al 31/08/2022

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO.	
P06	OBRAS VIALES	619,901.41

Total Paquete s/IVA: 619,901.41

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$619,901.41

C. MIGUEL DIAZ CAMPOS

Miguel Díaz Campos

CONTRATISTA

CAMACHO ARMENTA RUBERTO

[Signature]

SUPERVISOR

[Signature]

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CAMINO E.C. VILLA JUÁREZ - LAS PUENTES - LAGUNA DE BATAUTO - PRIMERA ETAPA - , EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Navolato

Localidad: Navolato

Contratista: C. MIGUEL DIAZ CAMPOS

Contrato: OPU-EST-LP-PEST-VIAL-1306-2022

Importe del Contrato s/IVA \$10,410,740.76

Periodo del Contrato 20/06/2022 al 20/12/2022

No. Estimación: 3

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$619,901.41

Periodo de la Estimación: 01/08/2022 al 31/08/2022

		Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Monto Estimado			
Clave	Descripción	Unida	Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones	Por Ejercer			Avance
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO.											
P06	OBRAS VIALES										
P06S02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL										
P06S02C004	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	2,708.00	\$57.89	900.21	391.4300	2,708.00	0.00	\$22,659.88	100.00	%
P06S02C028	ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO NATURAL, CONSTRUIDO CON MATERIAL PIEDRA BOLA DE BANCO DE 4" A 10" INCLUYE: ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES LIBRE A BORDO, ACARREOS AL PRIMER KM. Y KM. SUBSECUENTES, SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1,500.00	\$446.62	632.10	123.3000	755.40	744.60	\$55,068.25	50.36	%
P06S05	CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLADA, COMPACTADA AL 95% O 100% PRÓCTOR,										
P06S05C022	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	200.00	\$493.28	0.00	115.2000	115.20	84.80	\$56,825.86	57.60	%
P06S07	OPERACIÓN DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN BASES CON MATERIAL PÉTREO, COMPACTADA AL 95% Y 100										
P06S07C011	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3,325.00	\$683.12	1,626.80	365.2000	1,992.00	1,333.00	\$249,475.42	59.91	%

Miguel Díaz Campos

[Firma]

P06S17 RIEGO DE IMPREGNACIÓN.

P06S17C014	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LT	24,937.50	\$16.38	0.00	14,400.	14,400.00	10,537.50	\$235,872.00	57.74	%
------------	---	----	-----------	---------	------	---------	-----------	-----------	--------------	-------	---

Total Partida: 619,901.41

C. MIGUEL DIAZ CAMPOS

Miguel Díaz Campos
CONTRATISTA

CAMACHO ARMENTA GILBERTO

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DPTO. SUPERVISIÓN ZONA CENTRO