



SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

11/07/2022

Página 1 de 1

S-05

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CAMINO E.C. VILLA JUÁREZ - LAS PUENTES - LAGUNA DE BATAUTO - PRIMERA ETAPA - , EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Navolato
Localidad: Navolato
Contratista: C. MIGUEL DIAZ CAMPOS
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1306-2022

Importe de la Estimación s/IVA \$2,068,353.63
Importe del Contrato s/IVA: \$10,410,740.76
No. Estimación: 1
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 20/06/2022 al 20/12/2022
Periodo de la Estimación: 20/06/2022 al 10/07/2022

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO.	
P01	PRELIMINARES	39,228.00
P06	OBRAS VIALES	2,029,125.63
Total Paquete s/IVA:		2,068,353.63

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$2,068,353.63

 C. MIGUEL DIAZ CAMPOS CONTRATISTA	 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA JEFE DE SUPERVISION ZONA CENTRO
 ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA SUPERVISOR DE OBRA DE LA SOP	



SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

11/07/2022
Página 1 de 2

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CAMINO E.C. VILLA JUÁREZ - LAS PUENTES - LAGUNA DE BATAUTO - PRIMERA ETAPA - , EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

S-04

Municipio: Navolato
Localidad: Navolato
Contratista: C. MIGUEL DIAZ CAMPOS

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1306-2022
Importe del Contrato s/IVA \$10,410,740.76
Periodo del Contrato 20/06/2022 al 20/12/2022

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: \$2,068,353.63
Periodo de la Estimación: 20/06/2022 al 10/07/2022

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volumen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO.										
P01	PRELIMINARES									
P01S29	EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y BONIFICACIÓN									
P01S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	560.00	\$70.05	0.00	560.0000	560.00	0.00	\$39,228.00	100.00 %
Total Partida:									39,228.00	
P06	OBRAS VIALES									
P06S02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL									
P06S02C004	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	2,708.00	\$57.89	0.00	1,416.3600	1,416.36	1,291.64	\$81,993.08	52.30 %
P06S02C015	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBAS, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	5,415.00	\$437.40	0.00	2,658.0000	2,658.00	2,757.00	\$1,162,609.20	49.09 %

C. MIGUEL DIAZ CAMPOS

CONTRATISTA

ARQ. GILBERTO GARCIA ARMENTA

SUPERVISOR DE OBRA DE LA SOP

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

11/07/2022
Página 2 de 2

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CAMINO E.C. VILLA JUÁREZ - LAS PUENTES - LAGUNA DE BATAUTO - PRIMERA ETAPA - , EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

S-04

Municipio: Navolato
Localidad: Navolato
Contratista: C. MIGUEL DIAZ CAMPOS




Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1306-2022
Importe del Contrato s/IVA \$10,410,740.76
Periodo del Contrato 20/06/2022 al 20/12/2022

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: \$2,068,353.63
Periodo de la Estimación: 20/06/2022 al 10/07/2022

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volumen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P06S02C020	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1,705.00	\$423.81	0.00	1,185.0000	1,185.00	520.00	\$502,214.85	69.50 %
P06S02C028	ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO NATURAL, CONSTRUIDO CON MATERIAL PIEDRA BOLA DE BANCO DE 4" A 10" INCLUYE: ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES LIBRE A BORDO, ACARREOS AL PRIMER KM. Y KM. SUBSECUENTES, SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1,500.00	\$446.62	0.00	632.1000	632.10	867.90	\$282,308.50	42.14 %

Total Partida:

2,029,125.63

 C. MIGUEL DIAZ CAMPOS CONTRATISTA	 ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA SUPERVISOR DE OBRA DE LA SOP	 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA JEFE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO
---	---	--