



SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

02/08/2022

Página 1 de 1

S-05

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CAMINO E.C. VILLA JUÁREZ - LAS PUENTES - LAGUNA DE BATAUTO - PRIMERA ETAPA - , EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Navolato
Localidad: Navolato
Contratista: C. MIGUEL DIAZ CAMPOS
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1306-2022



Importe de la Estimación s/IVA \$2,260,938.16
Importe del Contrato s/IVA: \$10,410,740.76
No. Estimación: 2
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 20/06/2022 al 20/12/2022
Periodo de la Estimación: 11/07/2022 al 31/07/2022

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO.	
P06	OBRAS VIALES	2,260,938.16

Total Paquete s/IVA: 2,260,938.16

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$2,260,938.16

 C. MIGUEL DIAZ CAMPOS CONTRATISTA		 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA JEFE DE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO
ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA SUPERVISOR		

Municipio: Navolato
Localidad:
Contratista: C. MIGUEL DIAZ CAMPOS

Domicilio: 0

No. Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1306-2022

Oficio de Autorización:

Periodo Contractual: 20/06/2022 al 20/12/2022

Periodo de Estimación: 11/07/2022 al 31/07/2022

C.P.: 0

Teléfono: 0

E-mail: 0

Fax: 0

R.F.C.:

Nombre de la Obra: PAVIMENTACIÓN EN CAMINO E.C. VILLA JUÁREZ - LAS PUENTES - LAGUNA DE BATAUTO - PRIMERA ETAPA - , EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Logo de la Estimación: 2 Normal

IMPORTE ESTIMADO SIN I.V.A.:	\$2,260,938.16	✓
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO:	\$791,328.36	✓
SUBTOTAL:	\$1,469,609.80	
16% I.V.A.:	\$235,137.57	✓
TOTAL DE ESTIMACION 2:	\$1,704,747.37	✓

MENOS DEDUCCIONES:

2 AL MILLAR CMIC: \$0.00

3.00 % S.V.I.C.U.T. \$67,828.14

0.00 % SUPERVISION DE OBRA SDUOP.: \$0.00

RETENCION POR ATRASO: \$0.00

DEVOLUCION:() \$0.00

PENALIZACION POR ATRASO: \$0.00

\$67,828.14

\$67,828.14

NETO A RECIBIR:

\$1,636,919.23

CANTIDAD CON LETRA:

UN MILLÓN SETECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 37/100 M.N.

Miguel Díaz Campos



SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

02/08/2022

Página 1 de 2

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CAMINO E.C. VILLA JUÁREZ - LAS PUENTES - LAGUNA DE BATAUTO - PRIMERA ETAPA - , EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

S-04

Municipio: Navolato Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1306-2022 No. Estimación: 2
Localidad: Navolato Importe del Contrato s/IVA \$10,410,740.76 Tipo de Estimación: Normal
Contratista: C. MIGUEL DIAZ CAMPOS Periodo del Contrato 20/06/2022 al 20/12/2022 Importe de la Estimación: \$2,260,938.16
Periodo de la Estimación: 11/07/2022 al 31/07/2022

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volumen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO.										
P06	OBRAS VIALES									
P06S02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL									
P06S02C004	COMPACTACIÓN DEL TERREÑO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	2,708.00	\$57.89	1,416.36	900.2100	2,316.57	391.43	\$52,113.16	85.55 %
P06S02C015	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBAS, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	5,415.00	\$437.40	2,658.00	1,686.0000	4,344.00	1,071.00	\$737,456.40	80.22 %
P06S02C020	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1,705.00	\$423.81	1,185.00	849.6000	2,034.60	-329.60	\$360,068.98	119.33 %
P06S07	OPERACIÓN DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN BASES CON MATERIAL PÉTREO, COMPACTADA AL 95% Y 100									

 C. MIGUEL DIAZ CAMPOS CONTRATISTA	 ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA SUPERVISOR	 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO
--	---	---



SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

02/08/2022

Página 2 de 2

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CAMINO E.C. VILLA JUÁREZ - LAS PUENTES - LAGUNA DE BATAUTO - PRIMERA ETAPA - , EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

S-04

Municipio: Navolato
Localidad: Navolato
Contratista: C. MIGUEL DIAZ CAMPOS



Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1306-2022
Importe del Contrato s/IVA \$10,410,740.76
Periodo del Contrato 20/06/2022 al 20/12/2022

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: \$2,260,938.16
Periodo de la Estimación: 11/07/2022 al 31/07/2022

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volumen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P06S07C011	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3,325.00	\$683.12	0.00	1,626.8000	1,626.80	1,698.20	\$1,111,299.62	48.93 %

Total Partida:

2,260,938.16

 C. MIGUEL DIAZ CAMPOS CONTRATISTA	 ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA SUPERVISOR	 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO
---	---	--