



Resumen de Estimación

19/09/2022

Página 1 de 1

S-05

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CAMINO E.C. VILLA JUÁREZ - LAS PUENTES - LAGUNA DE BATAUTO - PRIMERA ETAPA - , EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Navolato

Localidad: Navolato

Contratista: C. MIGUEL DIAZ CAMPOS

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1306-2022

Importe de la Estimación s/IVA \$385,810.35

Importe del Contrato s/IVA: \$10,410,740.76

No. Estimación: 4

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 20/06/2022 al 20/12/2022

Periodo de la Estimación: 01/09/2022 al 15/09/2022

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO.	
P06	OBRAS VIALES	385,810.35

Total Paquete s/IVA: 385,810.35

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$385,810.35

C. MIGUEL DIAZ CAMPOS  CONTRATISTA		ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA  JEFE DE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO
ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA  SUPERVISOR		



# STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DL 3RA

## Estimación

19/09/2022  
Página 1 de 2

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CAMINO E.C. VILLA JUÁREZ - LAS PUENTES - LAGUNA DE BATAUTO - PRIMERA ETAPA - , EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

S-04

Municipio:	Navolato	Contrato:	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1306-2022	No. Estimación:	4
Localidad:	Navolato	Importe del Contrato s/IVA	\$10,410,740.76	Tipo de Estimación:	Normal
Contratista:	C. MIGUEL DIAZ CAMPOS	Periodo del Contrato	20/06/2022 al 20/12/2022	Importe de la Estimación:	\$385,810.35
				Periodo de la Estimación:	01/09/2022 al 15/09/2022

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volumen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO.										
P06	OBRAS VIALES									
P06S05	CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLADA, COMPACTADA AL 95% O 100% PRÓCTOR,									
P06S05C022	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	200.00	\$493.28	115.20	26.8800	142.08	57.92	\$13,259.37	71.04 %
P06S07	OPERACIÓN DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN BASES CON MATERIAL PÉTREO, COMPACTADA AL 95% Y 100									
P06S07C011	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3,325.00	\$683.12	365.20	464.8000	2,456.80	868.20	\$317,514.18	73.89 %
P06S17	RIEGO DE IMPREGNACIÓN.									

C. MIGUEL DIAZ CAMPOS

*Miguel Díaz Campos*

CONTRATISTA

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA

*Gilberto Camacho Armenta*  
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

*Carmen Uzarraga Acosta*  
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO



Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CAMINO E.C. VILLA JUÁREZ - LAS PUENTES - LAGUNA DE BATAUTO - PRIMERA ETAPA - , EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

S-04

Municipio: Navolato  
Localidad: Navolato  
Contratista: C. MIGUEL DIAZ CAMPOS

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1306-2022  
Importe del Contrato s/IVA \$10,410,740.76  
Periodo del Contrato 20/06/2022 al 20/12/2022

No. Estimación: 4  
Tipo de Estimación: Normal  
Importe de la Estimación: \$385,810.35  
Periodo de la Estimación: 01/09/2022 al 15/09/2022

Clave	Descripción	Unidad	Contrato		Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volúmen	P.U.						
P06S17C014	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LT	24,937.50	\$16.38	14,400.00	3,360.0000	17,760.00	7,177.50	\$55,036.80	71.22 %

Total Partida:

385,810.35

C. MIGUEL DIAZ CAMPOS

*Miguel Díaz Campos*  
CONTRATISTA

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA

*Gilberto Camacho Armenta*  
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

*Carmen Uzarraga Acosta*  
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO