

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: INVERSIÓN ESTATAL DIRECTA  
2022 NIVEL BÁSICA

## DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: PREESCOLAR XICOTENCATL

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 2SDIN 14450

ZONA ESCOLAR:

## UBICACIÓN:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: CULIACÁN ROSALES

MUNICIPIO: CULIACÁN

TIPO DE OBRA:

☐☐

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220837 No. 001  
FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE DA APERTURA DE  
BITÁCORA PARA DAR INICIO A LOS  
TRABAJS DE REHABILITACIÓN DE  
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN RED  
SECUNDARIA Y BAJA TENSIÓN EN  
PREESCOLAR XICOTENCATL, UBICADA  
EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE  
CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Nº DE CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-JN-294-2022

MONTO CONTRATADO: \$ 1,248,937.69


INICIO DE LOS TRABAJOS: 07/10/2022

TERMINO DE LOS TRABAJOS: 03/02/2023


CONTRATISTA: COFELA SOLUCIONES

INTEGRALES, S.A. DE C.V.

RFC: CSI160517JM8



SUPERVISOR



CONTRATISTA

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220837

No. 002

FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2022

LOS AVANCES A LA FECHA SON LOS

SIGUIENTES:

- SUM E INST PE BASE DE MEDICION

- SUM E INST DE LINEA SECUNDARIA,

CABLE DE COBRE THW  $\frac{1}{0}$ , INTERRUPTOR-

TORRES 3X200 AMP Y 3X100 AMP.

- SUM E INST DE REGISTRO 50X80X65


y 40X40,

- SUM Y COL DE SISTEMA DE TIERRA


- CORTE CON DISCO EN CONCRETO

- DEMOLICION Y REPOSICION  
DE CONCRETO

- SUM Y COL DE SUBIDA A C.C



SUPERVISOR




CONTRATISTA


## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22104 OBRA No. 220837 No. 003  
FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022

LOS AVANCES A LA FECHA SON  
LOS SIGUIENTES:

- DES Y DESI DE CONTACTOS  
Y LUMINARIAS
- SUM E INST DE C.C. E INTE-  
RRUPTORES 2x20AMP Y 1x20 AMP
- SUM E INST DE LUMINARIAS
- SUM E INST DE SALIDAS  
DE ALUMBRADO, APACADORES  
Y CONTACTOS  
EN MODULO A Y B

  
SUPERVISOR

  
CONTRALISTA

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22104 OBRA No. 220837

No. 004


FECHA 01 DE DICIEMBRE 2022

LOS AVANCES A LA FECHA SON  
LOS SIGUIENTES:


- DESMANTELAMIENTO DE  
CONTACTOS Y DESMONTAJE DE  
LUMINARIAS

- SUM E INST DE C.C. E  
INTERRUPTORES 2X20AMP

- SUM E INST DE SALIDA DE  
ALUMBRADO, APAGADORES  
CONTACTOS Y A/A



SUPERVISOR



CONTRATISTA