



# BITÁCORA

Aplicación de impermeabilizante en  
Universidad pedagógica del estado de  
Sinaloa (Unidad Mochis) Ubicada en Los  
Mochis, municipio de Ahome, estado de  
Sinaloa.

Contrato

ISIFE-R-FAMP-ADE-UPES-094-2022



Archivo:  
Dirección de Infraestructura

Retención:  
Dos Años

Versión:  
02

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FAMP

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

## DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: universidad Pedagógica  
del estado de Sinaloa (unidad mochi)

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO:

2SDUP0002R

ZONA ESCOLAR:

## UBICACIÓN:

DOMICILIO: Conocido

LOCALIDAD: Los Mochis

MUNICIPIO: Ahome.

TIPO DE OBRA: impermeabilización de  
auditorio

☐☐

## REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRO CASTRO MADERO	ISIFE	Sandro Castro Mader

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRO CASTRO MADERO	ISIFE	Sandro Castro Mader
Jesús Humberto Logu Vega.	contratista	<del>Jesus</del>

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22207 OBRA No. 220603

No. 001

FECHA 27-MAYO-2022

- Aplicación de impermeabilizante en  
Universidad Pedagógica del Estado de  
Sinaloa (Unidad Machis), Ubicada  
en los machis, municipio de Ahame,  
Estado de Sinaloa.  
Contrato:

- ISIFE-R-FAMP-ADE-UPES-094-2022

Fechas del contrato:

27-MAYO-2022 al 25-JUNIO-2022

Monto del contrato:


\$ 156,747.55

Contratista:

TRATAGUA DE SINALOA, S DE RL DE C.V.

ING JESUS HUMBERTO LUGO VECIA.

REPRESENTANTE LEGAL.



Contratista



Sandro Castro Malden

Supervisor



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22207 OBRA No. 220603 No. 002


FECHA 28-May-22 a 30-May-22


inician trabajos de limpieza  
de superficie para su  
colocación del impermeabilizante  
a fibrabataado.

se aprecian los suministros  
de materiales para la  
aplicación del impermeabilizante

inicio de colocación de  
trabajos en área de aditamento  
de escenario.

se aprecian trabajos terminados  
en área 1.

  
Contratista

 / Sandro Castro Machón  
SUPERVISOR

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22207 OBRA No. 220603 No. 003  
FECHA 01-JUN-22 al 08-JUN-22

o se inician trabajos de  
area 2 de area de  
acceso y sanitario

o se avanzaan trabajos  
al 80% de area

empresa solicita revision de  
generadores para revision  
y proceso a pago de est. 1  
finiquito

o se finalizan trabajos

~~Walter~~  
contratista

Sando Castro Maldon  
SIREMISA




## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22207 OBRA No. 2206-03 No. 004  
FECHA 10-JUN-22

Se genera entrega a  
autoridades del Plantel  
donde se firman actas  
de entrega, revisión de  
trabajos ejecutados, y  
Firma de documentos vanos  
Para cierre de obra  
Físico-financiera

OBRA Finalizado

: Sandra Castro Maden  
Contratista Supervisor