



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

CONTRATO: ISIFE - FMU-SEC-LPE -042-2022

REHABILITACIÓN DE LOSAS EN SECUNDARIA  
TÉCNICA #30 UBICADA EN HIGÜERA  
DE LOS MUZONZUMIO DE BADERAGUATÓ  
ESTADO DE SINALOA

# BITÁCORA



Archivo:

Dirección de Infraestructura

Retención:

Dos Años

Versión:

02

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: Fondo DE APORTACIONES MULTIRIES  
2022 NIVEL BASICA

## DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: SEC. TECNICA #30

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 2SDST0032J

ZONA ESCOLAR:

## UBICACIÓN:

DOMICILIO: CONOCIDO

LOCALIDAD: HIGUERA DE LOS MONZON

MUNICIPIO: BADILAGATO

TIPO DE OBRA: REHABILITACION DE  
LOSAS

☐☐

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220012 No. 001

FECHA 07 de junio de 2022


Con esta fecha se abre la bitácora de  
Obra pública con periodo de ejecución  
del 07/jun/2022 al 04/sep/2022 de  
acuerdo al contrato ISIFE-FAM-SEC-LPE  
042-2022 a nombre de "CONATEU, SA de CV"  
con el nombre de obra "REHABILITACION GENERAL  
EN LOSAS EN SECUNDARIA TECNICA NUM 30,  
UNIDAD EN HIGUERA DE LOS MONTEZ, MUNICIPIO  
DE BAHUAGUATO, ESTADO DE SAN AGUSTIN"

Monto de contrato: \$ 4,034,404.37

OP. de autorizaciones: SAF-AGF-018/2022 de

Fecha: 31/ene/2022

Anticipo de obra: \$ 1,412,041.53



Jorge Hues A. Alvarado Trujillo Rafael Salcedo Gantia

Contable o  
Supervisor



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220017 No. 002

FECHA 07 de Junio de 2022

Con esta fecha, se informa que se da en  
comienzo a los trabajos de demolición de losa  
en el modelo de dirección (Modelo A), así  
mismo, una cuadrilla de trabajadores, comenzó  
con el retiro de impermeabilizante en mal  
estado en el modelo B.

El retiro de impermeabilizante es de  
vital importancia debido a que se  
deberá dejar la superficie preparada  
para aplicar posteriormente el primario  
para sellar la losa y posteriormente  
aplicar el empuje APL.

  
Jonathan A. Martinez Trejillo      Rafael Salcedo G.  
Contratista      Supervisor



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 2201 OBRA No. 22017 No. 003

FECHA 14 de Junio de 2022

Con esta fecha se informa que se ha demolido la losa y se están retirando los varillos que se encuentran amarrados entre sí; además se informa que en el módulo B ya aplicaron "primer" para comenzar el día de hoy con la colocación del impermeapapel se continúa trabajando en los otros dos módulos con el retiro del impermeabilizante en mal estado.

Además se informa que es necesario la colocación de bases para minisplit, las cuales se colocarán antes de impermeabilizar el módulo B.



Jonathan A. Martinez Trujillo      Rafael Salgado Guzmán  
Supervisor



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22041 OBRA No. 220417 No. 004

FECHA 20 de Junio de 2022

Con esta fecha, se informa que se está  
simbando el módulo A para posteriormente  
comenzar con el armado de la losa; se  
puede apreciar en campo que ya se  
encuentra la varilla que se utilizara para el  
armado de la losa; en los otros dos  
módulos se continúa con la colocación de  
las bases y el impermeabilizante así  
se continúa colocando.

El contratista informa que en estas  
semanas quedara el habilitado de la cimbra  
y colocar el armado del acero para  
su posterior colocación.



Jonathan A. Matamoros Trujillo Rafael Salcedo Fuen

Supervisor

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 225417

No. 005

FECHA 24 de junio de 2022

Con esta fecha, se informa que ya estan por recibir el cuadro para el día de hoy y el día de mañana, se realizará el cable de la línea

En los otros muelles se esta continuando con la repisción de impermeabilizante el cual ya casi esta por concluir.

Se le informé al contratista que para dar una mejor resistencia a la losa las varillas deberán soldarse a la viga IPR, la cual se realizará el día de hoy.



Jonathan A. Martinez Trujillo

Contratista



Rafael Sotelo Loren

Supervisor