



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

CONTRATISTA:

GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV

DOMICILIO: AV. EJERCITO NACIONAL 2897 INT C. COL.  
EMILIANO ZAPATA

R.F.C.  
GCO130715EY9

FECHA

18/10/2022

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

### RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220746	C.C.T.	25DPR1856G	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL
PLATEL:	PRIMARIA ALVARO OBREGON			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA ALVARO OBREGON, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA						

IMPORTE DE OBRA:	\$250,513.40
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$87,679.69
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$786,575.53

OBRA	IMPORTE
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 163,250.16
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 163,250.16
SUB TOTAL=	\$ 163,250.16
I.V.A AL 16 %	\$ 26,120.03
TOTAL =	\$ 189,370.19

GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV  
CONTRATISTA

ING. JESUS RIVERA AYON  
SUPERVISOR



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FISICA EDUCATIVA

FECHA: 18/10/2022  
HOJA:

CONTRATISTA:  
GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV  
DOMICILIO: AV. EJERCITO NACIONAL 2897 INT C. COL. EMILIANO  
ZAPATA  
R.F.C.  
GCO130715EY9

DEPENDENCIA:  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA  
EDUCATIVA

de 1

**DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN**

No. DE PGO: 22109 No. DE OBRA: 220746 C.C.T.: 25DPR1856G ESTIMACIÓN: 01 NORMAL  
PLANTEL: PRIMARIA ALVARO OBREGON LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES MUNICIPIO: CULIACAN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA ALVARO OBREGON, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

IMPORTE DE OBRA: \$250,513.40  
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$87,679.69  
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$786,575.53

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
INSTALACIONES ELECTRICAS										
CFE,GARNT	PAGO POR UNIDAD DE DEPOSITO EN GARANTIA Y TRAMITES ANTE CFE	SERV	1.00	\$45,867.14	\$45,867.14		0.00	0.00	0.00	\$0.00
ELEC,LUM17W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE: LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	17.00	\$4,043.52	\$68,739.84		0.00	0.00	17.00	\$68,739.84
EXTRAORDINARIOS										
EXTRA1	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ERMOMAGNETICO, INCLUYE INTERRUPTOR 3 X 150 A, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	0.00	\$7,016.46	\$0.00		0.00	0.00	0.00	\$0.00
EXTRA2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA PARA ALIMENTACION ELECTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CONDULET LB 3/4", CONECTOR GALV 3/4", COPLE GALV 3/4", MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	135.50	\$679.64	\$92,091.22		0.00	0.00	135.50	\$92,091.22
EXTRA3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE: CONTACTO DUPLEX BTICINO, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	2.00	\$259.37	\$518.74		0.00	0.00	2.00	\$518.74
ELEC,SALLUM	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL 12, CABLE DE COBRE CAL 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	1.00	\$1,900.36	\$1,900.36		0.00	0.00	1.00	\$1,900.36
TOTAL										\$163,250.16
SUBTOTAL ESTIMACION										\$163,250.16

GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV  
Contratista

ING. JESUS RIVERA AYON  
Supervisor