

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 2201 OBRA No. 220131 No. 004

FECHA 25/NOV/2022

Con esta fecha se visitó la obra;

- El contratista ha concluido con la colocación de cubria para el armado de la losa.
- Se está colocando y curando el acero de la losa.
- Se están dejando hechos las preparaciones para la instalación de los minipilots.



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 2221 OBRA No. 220131 No. 005

FECHA 03/Dic/2022

Se visita la obra para supervisar
el cobado de la losa con el contratista.
- la losa esta totalmente armada,
con el caseta colocado y las soldas
electricas para luminarias y alcances
ya colocadas.
- Este dia se hace el cobado de la losa.

