


## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220940 No. 006


FECHA 8/ENERO/2023.

EN SUPERVISION DE OBRA ESTE DIA SE OBSERVA  
QUE YA SE COLÓ LOSA Y SE ENCUENTRA PARECIL-  
MENTE DESGARRADA, DE MOMENTO SE TRA-  
BAA EN APLANADO DE MAJOS, TENIENDOSE  
UN AVANCE DEL 60%.



10/ENERO/2023.

ESTE DIA SE REVISA ESTIMACION #2, LA  
CUAL ES POR UN IMPORTE DE \$181,605.38, EN  
LA CUAL SE ESTAN COBRANDO LOS PARAMOS DE  
CIMBRA, ALERO Y CONCRETO DE TRASES Y LOSA  
APLANADO DE MAJOS, CADENA DE CERRAMIENTO COS  
Y EL FURADO DE NARIZ.



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220940 No. 005

FECHA 20/DICIEMBRE/2022

SE SUPERVISA OBRA ESTE DIA OBSERVANDO QUE  
SE TRABAJA EN CIMENTADO DE LOSA Y TIRADEROS, CON  
UN AVANCE DEL 80%, SE TRABAJA TRABAJA  
EN EL HABILITADO DEL ALERO DE LOSA. SE -  
OBSERVA QUE SE CON CACIYA DE CERRAMIENTO C03.

