



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA: FECHA: 21/10/2022

INICIO:
14 DE FEBRERO DE 2022.
TERMINO:
30 DE ABRIL DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
647	REHABILITACION CARRETERA MOCHICAHUI-HIGUERA DE LOS NATOCHESES-LA LINEA-LA TEA-CHOCANHUI-E.C. MEXICO 15.	EL FUERTE	ESTATAL	\$7'853,866.27	\$7'853,866.27	\$7'853,866.27	\$0.00	100	100