

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22203 OBRA No. 220411 N° 01

FECHA 09 / septiembre / 22

REVISADO POR: ADMINISTRACIÓN

ESTE DIA SE HIZO LA BITÁCORA DE
CONSTRUCCION DE BARRIO PERIMETRAL EN MEDIA
SUPERIOR PROTA EMILIA DESO LOPEZ (CASAS 63
ZONA 04) UBICADA EN UCAJALCO MUNICIPIO DE
SUAREZ (CAMPO GOBIERNO) MUNICIPIO DE
NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA

INICIO : 09 / septiembre / 2022

TERMINO : 07 / diciembre / 2022

VALOR : \$ 1,380,624.18

CONTRATISTA: MINOR IGNACIO SHINAGAWA
ARZCO

[Firma]

CONTRATISTA

CONTRATISTA

[Firma]

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22203 OBRA No. 2204N N° 02

FECHA _____


09/ septiembre/22

El día de hoy iniciar los trabajos correspondientes a este contrato con la excavación de la zapata, se está afirmando con el relleno y compactación de la misma así como el habilitación del acceso, se colocaron algunas plantillas.



19/ septiembre/22

Este día se está trabajando en pagaré de bloques la data de desdoblamiento del colado de los castillos se continúa con la excavación de las zapatas, en el relleno y las plantillas de concreto.





BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22203 OBRA No. 22041 N° 03

FECHA _____



23/septiembre/22

El día se continúa con los trabajos de excavación, relleno y colado de la planilla, el colado de los castillos, el colado de la dala, de las plantas y la dala de cemento, se continúa con el pagamiento de bloques se pusieron las hojas de pulcrón.

01/octubre/22

Se continúan los trabajos anteriores por un lado del plantel educativo se inicia con la excavación de las zapatas en la escuela primaria que está a un lado del colegio.

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22203 OBRA No. 220411 N° 04

FECHA _____

8/OCTUBRE/22.

EN BARRA "B", SE CONTINUAN A LA VEZ
LOS CONCEPTOS DE EXCAVACIÓN EN ZAPATAS,
RELLENO CON GRANCA, COLADO DE PLANTILLAS
Y DADOS; ASÍ MISMO CIMBRADO Y COLADO
DE CASTILLOS Y CIMBRADO DE DADAS DE
CERRAMIENTO. EL PEGAMENTO DE
BLOCK ~~SE~~ CONTINUA DE MANERA NORMAL.

22/OCTUBRE/22.

SE CONTINUAN DE MANERA NORMAL Y
SIN CONTRATEMIOS LOS MISMOS TRABAJOS
DESCRITOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.

25/OCTUBRE/22.

A ESTA FECHA Y CON LOS TRABAJOS
TERMINADOS EN SU TOTALIDAD EN BARRA
"B", SE AUTORIZA LA ESTIMACIÓN NUM.
2.



BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22203 OBRA No. 22041 / N° 05

FECHA _____

10 / noviembre / 22

se continúa con la construcción de la barda en la cimentación al lado de castillos y dadas así como el pago de ~~do~~ block

11 / noviembre / 22

El día de hoy se continúan con los trabajos de excavación y los trabajos de colado de dala y castillo también se definió el lugar donde se dejará la puerta vehicular

