

**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN MEDIO  
SUPERIOR PROFA. ENICIA OBESO VAREZ (COBAESE  
ZONA 04), UBICADA EN LICENCIADO BENITO  
JUAZEEZ (CARGO GOBIERNO), MUNICIPIO DE  
NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA

ISIFE - FAM - ADE - CB - 194 - 2022

# BITÁCORA



Archivo:  
Dirección de Infraestructura

Retención:  
Dos Años

Versión:  
02

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
INSTITUTO SINALOA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**PROGRAMA:** PRADO DE ADOLESCENTES  
MULTIUS 2022 NIVEL MEDIO SUPERIOR

**DATOS GENERALES:** COSEDES 63 107A EMILIA  
6350 0002

**NOMBRE DE LA ESCUELA:**

**CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO:** 25 EC B 0003L

**ZONA ESCOLAR:** 04

**UBICACIÓN:**


**DOMICILIO:** GUERRERO VILVA JUAREZ


**LOCALIDAD:** VILVA JUAREZ

**MUNICIPIO:** NAVUATTO

**TIPO DE OBRA:** CONSTRUCCION

# REGISTRO DE FIRMAS

| COORDINACIÓN         |             |  |
|----------------------|-------------|--|
| NOMBRE               | DEPENDENCIA | FIRMA  |
| ARQ. MINOR SHINAGAWA | MYDD.       |  |
|                      |             |  |
|                      |             |  |
|                      |             |  |
|                      |             |  |

| SUPERVISIÓN         |             |  |
|---------------------|-------------|--|
| NOMBRE              | DEPENDENCIA | FIRMA  |
| ALFONSO LOPEZ SAINZ | ISIT        |  |
|                     |             |  |
|                     |             |  |
|                     |             |  |
|                     |             |  |

## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22203 OBRA No. 220411 N° 01

FECHA 09 / septiembre / 22

ESTE DIA SE HIZO LA BITÁCORA DE  
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN MEDIA  
SUPERFICIE PROPIA EMILIA OSESO LOPEZ (CASAS 6:  
ZONA 04) UBICADA EN UCEACUADO SEWITO  
SUAREZ (CAMPO GOSKEND) MUNICIPIO DE  
NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA

INICIO : 09 / septiembre / 2022

TERMINADO 07 / diciembre / 2022

MONTANTE : \$ 1,380,624.18

CONTACTISTA: MINOR IGNACIO SHINAGAWA.

ALACON

Spd  
CONTACTISTA

Ignacio Shinagawa  
CONTACTISTA

## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22203 OBRA No. 22041 N° 02

FECHA \_\_\_\_\_


09/ septiembre/22

El día de hoy revisan los trabajos correspondientes a este contrato con la excavación de la zapata, se está afirmando con el relleno y compactado de la misma así como el habilitación del acceso, se colocaron algunas plantillas.



09/ septiembre/22

Este día se está trabajando en el der block la data del desahante el colado de los castillos se continúa con la excavación de las zapatas, en el relleno y las plantillas de concret





## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 2203 OBRA No. 2204 N° 03

FECHA \_\_\_\_\_

23/ septiembre/22

el día se continúa con los trabajos de excavación, relleno y cobido de la planilla, el cobido de los castillos al cobido de la dala de desplant y la dala de casamiento, se continúa con el pagamento de bloques se pusieron las hojas de polioeteno.

01/ octubre/22

Se continúan los trabajos anteriores por un lado del plantel educativo se inicia con la excavación de las zapatas en la escuela primaria que está a un lado del colegio.

