


 <div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div>		MUNICIPIO DE AHOME		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA		 <div>AHOME</div>		FINIQUITO	
								HOJA	1
								DE	5
OBRA:		(042AH22PR) AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR OSCAR HERIBERTO LUGO BARRIENTOS, LOCALIDAD NUEVO SAN MIGUEL, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FISMDF-ELE-042PR-043PR-AH-2022	
							CONTRATISTA:	JN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
		PERIODO DEL : 06 DE MAYO DE 2022 AL 04 DE JUNIO DE 2022					FECHA:		04 DE JUNIO DE 2022
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2 ULTIMA	TOTALES			
1	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO NUEVO SAN MIGUEL, SECTOR OSCAR HERIBERTO LUGO BARRIENTOS								
01	RED DE ALTA TENSION 33KV								
001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RS1N 33 KV EN POSTE EXISTENTE INCLUYE: ABRAZADERA 1AG, CLEMA ADS-88, AISLADOR ASUS 34.5 KV, AISLADOR CARRETE 1C, BASTIDOR B1, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2	0	2.00	2.00	0.00	\$6,418.63	\$0.00
002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RS1N-RS1N 33 KV EN POSTE DE CONCRETO CONCRETO PC-12-750 INCLUYE: POSTE PC-12-750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR ASUS 34.5 KV, CLEMA ADS 88, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE 1C, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, CONECTOR VCL-54, ABRAZADERA 2AG, AISLADOR 33 PD, CRUCETA PV-75, ALAMBRE DE ALUM. No 4, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2	0.00	2.00	2.00	0.00	\$22,184.39	\$0.00
003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RS1N 33 KV EN POSTE DE CONCRETO PC-12-750 INCLUYE: POSTE PC-12-750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR ASUS 34.5 KV, CLEMAS ADS 88, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE 1C, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2	0.00	2.00	2.00	0.00	\$19,365.84	\$0.00

			MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						FINIQUITO	
								HOJA	2	
								DE	5	
OBRA:	(042AH22PR) AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR OSCAR HERIBERTO LUGO BARRIENTOS, LOCALIDAD NUEVO SAN MIGUEL, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FISMDF-ELE-042PR-043PR-AH-2022		
							CONTRATISTA:	JN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		
PERIODO DEL :						06 DE MAYO DE 2022	AL	04 DE JUNIO DE 2022	FECHA:	04 DE JUNIO DE 2022
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1	E2 ULTIMA	TOTALES				
004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE REMATE PARA LÍNEA SECUNDARIA EN POSTE DE CONCRETO PC-9-400; INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PC-9-400, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, ABRAZADERA 2BD, ALAMBRE DE COBRE No 4, CARGA No 90, VARILLA PARA TIERRA 5/8X3, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, BASTIDOR B1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2	0.00	2.00	2.00	0.00	\$14,671.63	\$0.00	
005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 1TR1A 33 KV EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2	0.00	2.00	2.00	0.00	\$11,703.16	\$0.00	
006	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO SECUNDARIO EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: FLEJE, HEBILLAS,, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, CABLE THW CAL. 3/0, CABLE THW 1/0, CINTILLA MEDIANA, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2	0.00	2.00	2.00	0.00	\$5,765.69	\$0.00	
007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN (1F-2H) 1-1/0 Y 1-1/0 ACSR INCLUYE: CATENARIA, TENDIDO, TENSIONADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	168	0.00	172.00	172.00	-4.00	\$78.68	\$314.72	
008	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 3/0 AWG.	ML	82	0.00	82.00	82.00	0.00	\$216.25	\$0.00	
009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RDA CON CABLE AG 5/16, GUARDACABO DE G1, REMATE PREFORMADO 5/16, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, AISLADOR PIÑA 4R, ANCLA DE CONCRETO PRECOLADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4	0.00	1.00	1.00	0.00	\$5,174.51	\$15,523.53	





SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME
Vianey María Rodríguez López
JN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
Vianey María Rodríguez López
CONTRATISTA

REVISÓ
[Firma]
ING. ALEJANDRO GONZÁLEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ
[Firma]
ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

			MUNICIPIO DE AHOME						FINIQUITO	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA								HOJA		3
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								DE		5
OBRA:		(042AH22PR) AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR OSCAR HERIBERTO LUGO BARRIENTOS, LOCALIDAD NUEVO SAN MIGUEL, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:		FISMDF-ELE-042PR-043PR-AH-2022	
							CONTRATISTA:		JN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
PERIODO DEL : 06 DE MAYO DE 2022 AL 04 DE JUNIO DE 2022								FECHA: 04 DE JUNIO DE 2022		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1	E2 ULTIMA	TOTALES				
010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA CABLE AG 5/16, GUARDACABO G1, REMATE PREFORMADO 5/16, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, AISLADOR PIÑA 4R, ANCLA PRECOLADA DE CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2	0.00	2.00	2.00	0.00	\$3,896.06	\$0.00	
011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RPP CON CABLE AG 5/16, GUARDACABO G1, AISLADOR PIÑA 4R, REMATE 5/16, GRAPA PARALELA GP1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2	0.00	2.00	2.00	0.00	\$4,404.89	\$0.00	
012	DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA Y RETIRO DE POSTE SECUNDARIO A BODEGAS DE C.F.E.	PZA	2	0.00	2.00	2.00	0.00	\$4,330.07	\$0.00	
013	HECHURA DE CEPA PARA POSTE DE CONCRETO Y/O MADERA EN DIFERENTES MEDIDAS (DESDE 9.MTS A 14 MTS) EN TERRENO NORMAL (TIPO I), INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS DE DISTRIBUCION-CONSTRUCCION	PZA	6	0.00	6.00	6.00	0.00	\$3,993.51	\$0.00	
014	HECHURA DE CEPA PARA RETENIDA EN TERRENO NORMAL (TIPO I), INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS DE DISTRIBUCION-CONSTRUCCION	PZA	6	0.00	3.00	3.00	3.00	\$2,524.64	\$7,573.92	
015	TRAMITES, GESTIONES Y LIBRANZA ANTE C.F.E.	PZA	1	0.00	1.00	1.00	0.00	\$35,607.37	\$0.00	
				SUB TOTAL DE RED DE ALTA TENCION 33KV.			\$22,782.73			



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME
Vianey Rodríguez López
JN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
Vianey María Rodríguez López
CONTRATISTA



REVISÓ
Alejandro González Connant
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ
Arqu. Jesús Ernesto Tania Castro
ARQ. JESUS ERNESTO TANIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

A: JN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

FECHA: 04 DE JUNIO DE 2022 ✓

ARQ. JESUERNесто TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

 AYUNTAMIENTO DE AHOME MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		 AHOME <small>CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.</small> <small>2001-2024</small>		FINIQUITO					
				HOJA	5				
				DE	5				
OBRA:	(042AH22PR) AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR OSCAR HERIBERTO LUGO BARRIENTOS, LOCALIDAD NUEVO SAN MIGUEL, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.								
		CONTRATO:	FISMDF-ELE-042PR-043PR-AH-2022						
		CONTRATISTA:	JN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.						
PERIODO DEL :		06 DE MAYO DE 2022	AL	04 DE JUNIO DE 2022	FECHA: 04 DE JUNIO DE 2022				
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2 ULTIMA	TOTALES			
04	LUMINARIAS								
020	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE:LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA, BRAZO DE 1.20 MT. DE LARGO Y 1 1/2" DE DIAMETRO GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6	0	6.00	6.00	0.00	\$4,678.85	\$0.00
				SUB TOTAL DE LUMINARIAS					\$0.00
				SUBTOTAL DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO NUEVO SAN MIGUEL SECTOR OSCAR HERIBERTO LUGO BARRIENTOS					\$22,782.73
				SUBTOTAL:					\$22,782.73
				IVA:					\$3,645.24
				TOTAL					\$26,427.97
				INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:					\$574,702.07
				INVERSIÓN EJERCIDA:					\$548,274.10
				SALDO NO EJERCIDO:					\$26,427.97



CONFORME

Vianey Ruiz López

JN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
Vianey María Rodríguez López
CONTRATISTA

REVISÓ

[Signature]

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

[Signature]

ARG. JESUS ERNESTO APARICIO CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS