



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: REHABILITACION CARRETERA MOCORITO - ROSA MORADA	ADMINISTRACION DIRECTA	859
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE MOCORITO	IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$15,976,019.89	
	IMPORTE DE ESTIMACION: \$3,000,000.00	

ESTIMACION No. 3

HOJA 1 DE 1

PERIODO: DEL 24 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2023

FECHA: 08/05/2023

RESUMEN DE ESTIMACION

TRABAJOS DE REENCARPETADO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE ELABORADA EN PLANTA TMA 3/4" \$3,000,000.00

SUBTOTAL: \$3,000,000.00

TOTAL \$3,000,000.00

ING. LUIS ERNESTO VERRUXCO BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ARQ. MARGARITA CAMACHO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES





ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

ESTIMACION

OBRA: REHABILITACION CARRETERA MOCORITO - ROSA MORADA				ADMINISTRACION DIRECTA					
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE MOCORITO				IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$15,976,019.89					
ESTIMACION No. 3				HOJA 1 DE 1					
PERIODO: DEL 24 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2023				FECHA: 08/05/2023					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P06S09C018P	ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA 1ER KM	M3	3,386.25	2,417.38	1,766.10	968.87	651.28	\$15.47	\$10,075.24
P06S09C019P	ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA KM SUBSEC.	M3/KM	32,830.00	20,595.20	8,872.23	12,234.80	11,722.97	\$7.74	\$90,735.77
P06S18C006P	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ECR-60	LT	27,090.00	16,182.43	10,972.22	10,907.57	5,210.21	\$25.90	\$134,944.39
P06S20C053P	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE ELABORADA EN PLANTA TMA 3/4" VOLUMEN MEDIDO COMPACTO	M3	2,709.00	1,618.24	1,097.22	1,090.76	521.02	\$5,047.14	\$2,629,664.93
P06S27C014P	TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE)	M3	2,709.00	1,594.22	1,073.20	1,114.78	521.02	\$258.30	\$134,579.67
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE AGREGADO	M3	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	\$8,218.05	\$0.00
P34S02C009P	RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM	KM	37.16	0.00	0.00	37.16	0.00	\$11,022.01	\$0.00
P34S02C010P	RAYA LATERAL DISCONTINUA DE 10 CM	KM	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	\$4,845.29	\$0.00
P34S02C011P	RAYA CENTRAL CONTINUA DE 10 CM	KM	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	\$11,022.01	\$0.00
								SUMA:	\$3,000,000.00
<div> ING. LUS ERNESTO VALDEZCO BELTRAN RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)</div> <div> ARQ. MARGARITA CAMACHO BORQUEZ RESIDENTE DE OBRA (SOP)</div> <div> ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA COORDINADOR DE ESTIMACIONES</div> <div> ING. CESAR A. CUADRAS CASTRO DIRECTOR DE CONSTRUCCION</div>									