

ESTIMACION

OBRA: REHABILITACION EN CARRETERA VITARUTO - CAIMANERO									
UBICACION: MUNICIPIO DE MOCORITO									
ESTIMACION: 1									
PERIODO: 05 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DE 2022									
CONVENIO: S/N									
FECHA: 15/05/2022									
IMPORTE DEL PRESUPUESTO: \$ 22,331,072.03									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE

E1 REHABILITACION DE CARRETERA									
P01S01C027	DESMONTE Y LIMPIEZA EN DERECHO DE VIA CON DESVARADORA CON EQUIPO TRACTOR AGRICOLA, INCLUYE: EQUIPO NECESARIO.	HA	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50000	\$ 1,560.76	\$ 3,901.90
P06S20C053	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE ELABORADA EN PLANTA CON AGREGADO TMA 3/4" PARA LA CONSTRUCCION DE CARPETAS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	3,292.37	496.02	0.00	0.00	496.02196	\$ 4,707.80	\$ 2,335,172.16
P06S31C012P	OPERACION DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE, AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSION ASFALTICA ECR-65 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	119.93	119.93	0.00	0.00	119.93000	\$ 7,786.47	\$ 933,831.35
P06S31C018P2	OPERACION DE BACHEO DE CAJA, CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSION ASFALTICA ECR-60 PARA RIEGO DE LIGA A RAZON DE 1.5 LTM2, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN 3 CM. ESP., EXCAVACION HASTA 65 CM DE PROF., SUMINISTRO DE PIEDRA PARA ESTABILIZAR HASTA 40 CM DE ESP., 20 CM DE BASE HCA, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, APERTURA DE CAJA 15 CM., MEJORAMIENTO DE BASE DE 10 CM MEZCLADOS A LOS 10 EXISTENTES COMPACTACION, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	185.36	185.36	0.00	0.00	185.36000	\$ 801.28	\$ 148,525.26

TOTAL de REHABILITACION DE CARRETERA: \$ 3,421,430.67

TOTAL de ESTIMACION No. 1: \$ 3,421,430.67

ING. MARTIN CASTRO MORENO
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION