

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE RÍO SINALOA DE CALLE PRESA PABELLÓN A CALLE PRESA SUFRAGIO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Ahome

Localidad:

Contratista: CONSORCIO SALOMON JASH, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1707B-2023

Importe de la Estimación s/IVA

\$122,730.74

Importe del Contrato s/IVA:

\$3,975,777.18

No. Estimación:

6

Tipo Estimación:

Normal

Periodo del Contrato:

25/07/2023

al 25/11/2023

Periodo de la Estimación:

12/10/2023

al 30/11/2023

Clave	Descripción	Monto
1		
	RED DE AGUA POTABLE	
P01	PRELIMINARES	6,879.81
	RED DE DRENAJE	
P01	PRELIMINARES	14,600.27
P18	AGUA POTABLE	2,075.28
P22	ALCANTARILLADO	99,164.40
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL	10.98

Total Paquete s/IVA:

122,730.74

Ajuste por Redondeo:

\$0.00

Total de Estimación s/IVA:

\$122,730.74

CONSORCIO SALOMON JASH, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING.ARC.JOSÉ ROSARIO VALENZUELA ARAUJO

SUPERVISOR

ARC.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE

TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE RÍO SINALOA DE CALLE PRESA PABELLÓN A CALLE PRESA SUFRAGIO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Ahome

Localidad:

Contratista: CONSORCIO SALOMON JASH, S.A. DE C.V.

Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-1707B-2023

Importe del Contrato s/IVA \$3,975,777.18

Periodo del Contrato 25/07/2023 al 25/11/2023

No. Estimación: 6

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$122,730.74

Periodo de la Estimación: 12/10/2023 al 30/11/2023

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volumen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
RED DE AGUA POTABLE										
P01	PRELIMINARES									
P01S30	AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACIÓN SE EFECTÚA									
P01S30C032	AFINE A MANO EN CEPAS EN MATERIAL "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	253.40	\$27.15	0.00	253.4000	253.40	0.00	\$6,879.81	100.00 %
									Total Partida:	6,879.81
RED DE DRENAJE										
P01	PRELIMINARES									
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA									
P01S05C015	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	726.20	\$13.62	454.17	7.8000	461.97	264.23	\$106.24	63.61 %
P01S30	AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACIÓN SE EFECTÚA									
P01S30C032	AFINE A MANO EN CEPAS EN MATERIAL "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	544.16	\$27.15	0.00	533.8500	533.85	10.31	\$14,494.03	98.11 %
									Total Partida:	14,600.27
P18	AGUA POTABLE									
P18S25	TOMA DOMICILIARIA CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y REPARACIONES AGUA POTABLE									
P18S25C029	REPARACION DE TUBERIA DE PVC DE 2", 3" Y 4" EN FUGAS DE AGUA, INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENOS, COPLES DE REPARACION Y TUBERIAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	\$1,037.64	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$2,075.28	100.00 %
									Total Partida:	2,075.28

CONSORCIO SALMON JASH, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. ARQ. JOSÉ ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE RÍO SINALOA DE CALLE PRESA PABELLÓN A CALLE PRESA SUFRAGIO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Ahome

Localidad:

Contratista: CONSORCIO SALOMON JASH, S.A. DE C.V.

Contrato: OPU-EST-LP-PEST-VIAL-1707B-2023

Importe del Contrato s/IVA \$3,975,777.18

Periodo del Contrato 25/07/2023 al 25/11/2023

No. Estimación: 6

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación:

\$122,730.74

Periodo de la Estimación:

12/10/2023 al 30/11/2023

Clave	Descripción	Contrato			Estimación	Esta	Acumulado	Monto Estimado		
		Unida	Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones	Por Ejercer		Avance
P22	ALCANTARILLADO									
P22S03	BROCALES Y TAPAS									
P22S03C005	BROCAL Y TAPA CIEGO DE FIERRO FUNDIDO DE 60 CM DE DIÁMETRO TIPO PESADO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	9.00	\$5,569.86	4.00	5.0000	9.00	0.00	\$27,849.30	100.00 %
P22S05	POZOS DE VISITA; DE ABSORCIÓN Y DESECHOS TÓXICOS, DEMOLICIONES, IMPERMEABILIZACIÓN POZO DE VISITA, SEL									
P22S05C034	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 3.00 M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: PLANTILLA DE 30 CM DE ESPESOR DE PADACERÍA APISONADA MAMPOSTERÍA DE 3RA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE ACERO, EXCAVACIÓN, MEDIAS CAÑAS, MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00	\$23,771.70	0.00	3.0000	3.00	2.00	\$71,315.10	60.00 %
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL									
P34S05	COMPLEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN									
P34S05C002	BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	420.00	\$1.83	404.65	6.0000	410.65	9.35	\$10.98	97.77 %
							Total Partida:		99,164.40	
							Total Partida:		10.98	

CONSORCIO SALOMON JASH, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. ARQ. JOSÉ ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE