
		MUNICIPIO DE AHOME						FINIQUITO	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								HOJA	1
								DE	5
OBRA:	(045AH22PR) AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR GISELA BERNAL, LOCALIDAD EL COLORADO, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FISMDF-ELE-045PR-046PR-AH-2022	
							CONTRATISTA:	KAROLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
								FECHA:	04 de junio de 2022
PERIODO DEL : 06 de mayo de 2022. AL 04 de junio de 2022									
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO EL COLORADO, SECTOR GISELA BERNAL								
01	RED DE ALTA TENSION 33KV								
001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RS1N 33 KV EN POSTE EXISTENTE INCLUYE: ABRAZADERA 1AG, CLEMA ADS-88, AISLADOR ASUS 34.5 KV, AISLADOR CARRETE 1C, BASTIDOR B1, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$6,532.14	\$6,532.14
002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RS1N-RS1N 33 KV EN POSTE DE MADERA 40' CLASE IV INCLUYE: POSTE MADERA 40' CLASE IV, OJO RE, TORNILLO MAQ. 5/8X12, TORNILLO MAQ. 5/8X14, TORNILLO MAQ. 5/8X16, AISLADOR ASUS 34.5 KV, CLEMA ADS 88, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE 1C, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, CONECTOR VCL-54, AISLADOR 33 PD, CRUCETA PV-75, ALAMBRE DE ALUM. No 4, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$26,928.38	\$26,928.38
003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA VS1N 33 KV EN POSTE DE MADERA 40' CLASE IV INCLUYE: POSTE MADERA 40' CLASE IV, TORNILLO MAQ. 5/8X12, TORNILLO MAQ. 5/8X14, TORNILLO MAQ. 5/8X16, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE 1C, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, AISLADOR 33 PD, CRUCETA PV-75, ALAMBRE DE ALUM. No 4, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$25,368.38	\$25,368.38
004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RS1N 33 KV EN POSTE DE MADERA 40' CLASE IV INCLUYE: POSTE MADERA 40' CLASE IV, OJO RE, TORNILLO MAQ. 5/8X12, TORNILLO MAQ. 5/8X14, TORNILLO MAQ. 5/8X16, AISLADOR ASUS 34.5 KV, CLEMA ADS 88, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE 1C, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, CONECTOR VCL-54, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$24,240.47	\$24,240.47
005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE REMATE PARA LÍNEA SECUNDARIA EN POSTE DE MADERA 30' CLASE IV; INCLUYE: POSTE DE MADERA 30' CLASE IV, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, ALAMBRE DE COBRE No 4, VARILLA PARA TIERRA 5/8X3, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA, TORNILLO MAQ 5/8X14, TORNILLO MAQ 5/8X16, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, BASTIDOR B1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	\$18,318.14	\$54,954.42
006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE DOBLE REMATE PARA LÍNEA SECUNDARIA EN POSTE DE MADERA 30' CLASE IV; INCLUYE: POSTE DE MADERA 30' CLASE IV, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, TORNILLO MAQ 5/8X14, TORNILLO MAQ 5/8X16, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, BASTIDOR B1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	\$18,246.31	\$0.00

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME



Karol Rodríguez López
KAROLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

REVISAR

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
PRESIDENTE DE OBRA

REVISAR

ARIADNA ERNESTO TALAMAS CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

		MUNICIPIO DE AHOME		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA				FINIQUITO	
								HOJA	2
								DE	5
OBRA:	(045AH22PR) AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR GISELA BERNAL, LOCALIDAD EL COLORADO, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FISMDF-ELE-045PR-046PR-AH-2022		
						CONTRATISTA:	KAROLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		
PERIODO DEL : 06 de mayo de 2022.						AL 04 de junio de 2022		FECHA: 04 de junio de 2022	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE PASO PARA LÍNEA SECUNDARIA EN POSTE DE MADERA 30' CLASE IV, INCLUYE: POSTE DE MADERA 30' CLASE IV, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, TORNILLO MAQ 5/8X14, TORNILLO MAQ 5/8X16, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, BASTIDOR B1, ALAMBRE AL SUAVE No.4, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$17,029.54	\$17,029.54
008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 1TR1A 33 KV EN POSTE DE MADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$13,004.20	\$13,004.20
009	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO SECUNDARIO EN POSTE DE MADERA, INCLUYE: BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, TORNILLO MAQ 5/8X16, CABLE THW CAL. 3/0, CABLE THW 1/0, CINTILLA MEDIANA, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$6,215.56	\$6,215.56
010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN (1F-1H) 1-3/0 AAC INCLUYE: CATENARIA, TENDIDO, TENSIONADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00	\$56.30	\$0.00
011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN (1F-2H) 1-3/0 Y 1-1/0 AAC INCLUYE: CATENARIA, TENDIDO, TENSIONADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	15.00	10.00	0.00	10.00	5.00	\$83.07	\$415.35
012	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 3/0 AWG.	ML	189.00	179.00	0.00	179.00	10.00	\$203.08	\$2,030.80
013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RDA CON CABLE AG 5/16, GUARDACABO DE G1, REMATE PREFORMADO 5/16, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, AISLADOR PIÑA 4R, ANCLA DE CONCRETO PRECOLADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$5,503.86	\$0.00
014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA CABLE AG 5/16, GUARDACABO G1, REMATE PREFORMADO 5/16, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, AISLADOR PIÑA 4R, ANCLA PRECOLADA DE CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	\$4,176.79	\$0.00
015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RPP CON CABLE AG 5/16, GUARDACABO G1, AISLADOR PIÑA 4R, REMATE 5/16, GRAPA PARALELA GP1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$4,695.48	\$4,695.48
016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RBA CON CABLE AG 5/16, GUARDACABO DE G1, REMATE PREFORMADO 5/16, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, AISLADOR PIÑA 4R, ANCLA DE CONCRETO PRECOLADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$6,972.89	\$0.00
017	DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA Y RETIRO DE POSTE SECUNDARIO A BODEGAS DE C.F.E.	PZA	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	\$4,821.10	\$0.00

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME



Karla Irujo Rodríguez López
KAROLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

REVISADO

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZADO

ARQ. JESUS ERNESTO TAMIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

 AYUNTAMIENTO DE AHOME		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				 AHOME S. DE C. V. 2021-2024		FINIQUITO	
						HOJA	3		
						DE	5		
OBRA:	(045AH22PR) AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR GISELA BERNAL, LOCALIDAD EL COLORADO, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FISMDF-ELE-045PR-046PR-AH-2022		
						CONTRATISTA:	KAROLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		
PERIODO DEL : 06 de mayo de 2022. AL 04 de junio de 2022						FECHA: 04 de junio de 2022			
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
018	HECHURA DE CEPA PARA POSTE DE CONCRETO Y/O MADERA EN DIFERENTES MEDIDAS (DESDE 9.MTS A 14 MTS) EN TERRENO NORMAL (TIPO I), INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS DE DISTRIBUCION-CONSTRUCCION INSTALACIONES AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION.	PZA	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	\$4,103.76	\$0.00
019	HECHURA DE CEPA PARA RETENIDA EN TERRENO NORMAL (TIPO I), INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS DE DISTRIBUCION-CONSTRUCCION INSTALACIONES AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION.	PZA	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	\$2,564.48	\$0.00
020	TRAMITES, GESTIONES Y LIBRANZA ANTE C.F.E	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$36,347.33	\$0.00
TOTAL DE RED DE ALTA TENSION 33KV								\$181,414.72	
02	TRANSFORMADORES								
021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 50 KVA 13200YT/7620/240-120 V UNICORNIO. INCLUYE: TRANSFORMADOR 50 KVA 13200YT/7620/240-120 VOLT., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$53,460.53	\$0.00
TOTAL DE TRANSFORMADORES								\$0.00	
03	MURETES Y ACOMETIDAS								
022	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE DE MEDICION SENCILLO 240-120 VOLT.	PZA	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	\$8,918.00	\$0.00
023	REUBICACION DE ACOMETIDAS 240-120 VOLT.	PZA	13.00	13.00		13.00	0.00	\$451.42	\$0.00
024	PLACA ALUSIVA A LA OBRA DE PTR DE 1 1/2 CON LAMINA GALV. CALIBRE 16 CON MEDIDADS DE 1.00X0.90MTS. DE LONA ROTULADA IMPRESA O GRAN FORMATO INFORMATIVA CON MEDIDAS DE 1.00 MTS DE ALTO POR 0.90 DE ANCHO EN UNA BASE O ESTRUCTURA FABRICADA DE PERFIL DE 1 1/2 X 1 1/2 DE 1.8 MTS DE ALTO INCLUYE: DADOS 30X30X30 CM DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 PARA AHOGAR PIERNAS DE PERFIL 1 1/2 X 1 1/2.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$5,042.91	\$0.00
TOTAL DE MURETES Y ACOMETIDAS								\$0.00	
04	LUMINARIAS								
025	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE: LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA, BRAZO DE 1.20 MT. DE LARGO Y 1 1/2" DE DIAMETRO GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	\$4,330.21	\$0.00
TOTAL DE LUMINARIAS								\$0.00	
05	EXTRAORDINARIOS								

SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME



Karolo Construcciones S.A. de C.V.
CONTRATISTA

REVISAR

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONTRANT
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZAR

ARQ. JESUS ERNESTUTA CONTRASTO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

		MUNICIPIO DE AHOME		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA				FINIQUITO		
								HOJA	4	
								DE	5	
OBRA:	(045AH22PR) AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR GISELA BERNAL, LOCALIDAD EL COLORADO, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FISMDF-ELE-045PR-046PR-AH-2022			
						CONTRATISTA:	KAROLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			
PERIODO DEL : 06 de mayo de 2022.						AL	04 de junio de 2022		FECHA:	04 de junio de 2022
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1	E2	TOTALES				
EXT 001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RS1N 33 KV EN POSTE DE CONCRETO EXISTENTE INCLUYE: ABRAZADERA 1AG, CLEMA ADS-88, AISLADOR ASUS 34.5 KV, AISLADOR CARRETE 1C, BASTIDOR B1, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6,411.47	\$0.00	
EXT 002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RS1N-RS1N 33 KV EN POSTE DE CONCRETO CONCRETO PC-12-750, INCLUYE: POSTE PC-12-750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR ASUS 34.5 KV, CLEMA ADS 88, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE 1C, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, CONECTOR VCL-54, ABRAZADERA 2AG, AISLADOR 33 PD, CRUCETA PV-75, ALAMBRE DE ALUM. No. 4, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	1.00	0	1.00	-1.00	\$25,626.53	-\$25,626.53	
EXT 003	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA VS1N 33 KV EN POSTE DE CONCRETO CONCRETO PC-12-750, INCLUYE: POSTE PC-12-750, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE 1C, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, AISLADOR 33 PD, CRUCETA PV-75, ALAMBRE DE ALUM. No. 4, ABRAZADERA UC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	1.00	0	1.00	-1.00	\$23,503.62	-\$23,503.62	
EXT 004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RS1N 33 KV EN POSTE DE CONCRETO PC-12-750, INCLUYE: POSTE PC-12-750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR ASUS 34.5 KV, CLEMAS ADS 88, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE 1C, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1 PC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	0.00	1.00	0	1.00	-1.00	\$22,751.16	-\$22,751.16	
EXT 005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE REMATE PARA LINEA SECUNDARIA EN POSTE DE CONCRETO PC-9-400, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PC-9-400, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, ABRAZADERA 2BD, ALAMBRE DE COBRE No. 4, CARGA No. 90, VARILLA PARA TIERRA 5/8X3, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, BASTIDOR B1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	3.00	0	3.00	-3.00	\$16,155.30	-\$48,465.90	
EXT 006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE PASO PARA LINEA SECUNDARIA EN POSTE DE CONCRETO PC-9-400; INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PC-9-400, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, BASTIDOR B1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	1.00	0	1.00	-1.00	\$14,825.96	-\$14,825.96	
EXT 007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1TR1A 33 KV EN POSTE DE CONCRETO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	1.00	0	1.00	-1.00	\$12,584.34	-\$12,584.34	

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME



Karla Triana Rodríguez López
KAROLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

REVISAR

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZAR

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

 AYUNTAMIENTO DE AHOME		MUNICIPIO DE AHOME						FINIQUITO		
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA				HOJA		5		
		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				DE		5		
OBRA:	(045AH22PR) AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR GISELA BERNAL, LOCALIDAD EL COLORADO, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FISMDF-ELE-045PR-046PR-AH-2022			
						CONTRATISTA:	KAROLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			
PERIODO DEL : 06 de mayo de 2022.						AL 04 de junio de 2022		FECHA: 04 de junio de 2022		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1	E2	TOTALES				
EXT 008	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO SECUNDARIO EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: FLEJE, HEBILLAS, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, CABLE THW CAL. 3/0, CABLE THW 1/0, CINTILLA MEDIANA, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	1.00	0	1.00	-1.00	\$5,909.44	-\$5,909.44	
		TOTAL DE EXTRAORDINARIOS						-\$153,666.95		
		SUBTOTAL DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO EL COLORADO, SECTOR GISELA BERNAL						\$27,747.77		
								SUBTOTAL:		\$27,747.77
								IVA:		\$4,439.64
								TOTAL		\$32,187.41
								INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:		\$692,173.33
								INVERSIÓN EJERCIDA:		\$659,985.92
								SALDO NO EJERCIDO:		\$32,187.41



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA


DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

Karlo Rodríguez López
KAROLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

REVISÓ

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

ARQ. JESUS ERNESTO TALAMO CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS