

0

FECHA

03/11/2022

CONTRATISTA:

ELECTROCONSTRUCTORA MANJARREZ, SA DE CV

DOMICILIO: CENTAURO DEL NORTE NO. 718, COL.
SANCHEZ CELIS

R.F.C.

EMA140307QX5

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220717	C.C.T.	25DJN0108G	ESTIMACIÓN:	01 (UNO) FINIQUITO
PLANTEL:	PREESCOLAR AMADO NERVO			LOCALIDAD:	MAZATLAN	MUNICIPIO:	MAZATLAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PREESCOLAR AMADO NERVO, UBICADO EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$251,815.91
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$88,135.57
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$504,372.61

OBRA

IMPORTE

OBRA EXTERIOR	\$	49,786.76
ALIMENTADORES A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	\$	-
LUMINARIAS	\$	167,295.92

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 217,082.68

SUB TOTAL= \$ 217,082.68
I.V.A AL 16 % \$ 34,733.23
TOTAL = \$ 251,815.91

ING. JOSE CARLOS MANJARREZ OSUNA

ELECTROCONSTRUCTORA MANJARREZ, SA DE CV
CONTRATISTA

ARQ KARINA SOTO VELARDE

SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA: 03/11/2022
HOJA:

1 de 1

CONTRATISTA:
ELECTROCONSTRUCTORA MANJARREZ, SA DE CV
DOMICILIO: CENTAURO DEL NORTE NO. 718, COL. SANCHEZ CELIS
R.F.C.
EMA140307QX5

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220717	C.C.T.	250JN0108G	ESTIMACIÓN:	01 (UNO) FINIQUITO
PLANTEL:	PREESCOLAR AMADO NERVO				LOCALIDAD:	MAZATLAN	MUNICIPIO: MAZATLAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PREESCOLAR AMADO NERVO, UBICADO EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA: \$251,815.91
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$88,135.57
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$504,372.81

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
PREESCOLAR AMADO NERVO										
INSTALACIONES ELECTRICAS										
OBRA EXTERIOR										
CFE GARNT	PAGO POR UNIDAD DE DEPOSITO EN GARANTIA Y TRAMITES ANTE CFE	SERV	1.00	\$49,786.76	\$49,786.76	1.00	0.00	0.00	1.0000	\$49,786.76
TOTAL										\$49,786.76
ALIMENTADORES A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO										
ELE.SALAA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA ALIMENTACION ELECTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CONECTOR USO RUDDO, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	40.00	\$677.69	\$27,107.60	0.00	0.00	0.00	0.0000	\$0.00
ELEC.INT2X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	12.00	\$1,757.07	\$21,084.84	0.00	0.00	0.00	0.0000	\$0.00
TOTAL:										\$0.00
LUMINARIAS										
ELEC.LUM17W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE: LUMINARIO 2X17W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	10.00	\$3,040.52	\$30,405.20	50.00	0.00	0.00	50.0000	\$152,026.00
ELEC.SALAPA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA ALUMBRADO (CONEXIÓN APAGADORES) PARA AULAS, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	5.00	\$6,699.12	\$33,495.60	0.00	0.00	0.00	0.0000	\$0.00
ELEC.SALCONT	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE: CONTACTO DUPLEX BTICINO, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	5.00	\$7,042.50	\$35,212.50	0.00	0.00	0.00	0.0000	\$0.00
ELEC.SALLUM	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXIÓN LUMINARIOS) PARA AULAS, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	20.00	\$312.27	\$6,245.40	48.90	0.00	48.90	48.89973	\$15,269.92
ELEC.Q-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 20 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 20 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$10,181.44	\$10,181.44	0.00	0.00	0.00	0.0000	\$0.00
ELEC.INT1X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	6.00	\$593.89	\$3,563.34	0.00	0.00	0.00	0.0000	\$0.00
TOTAL										\$167,295.92
SUBTOTAL ESTIMACIÓN										\$217,082.68

ING. JOSE CARLOS MANJARREZ OSUNA
ELECTROCONSTRUCTORA MANJARREZ SA DE CV
Contratista

ARQ. KARINA SOTO VELARDE
Supervisor