

Fecha: 11/07/2022

HOJA:

CONTRATISTA: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
DOMICILIO:
CALLE SANTA MARÍA NUMERO 2338, COL. PROVIDENCIA, CULIACÁN DE ROSALES,
CULIACÁN, SINALOA, C.P. 80290
R.F.C. CSI 160 517 JMB

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

FINQUITO DE OBRA																		
NO. DE PGO:	22201	NO. DE OBRA:	220614	C.C.T.	25DPR10612				ESTIMACIÓN:	02 FINQUITO								
PLANTEL:	PRIMARIA JUSTO SIERRA					LOCALIDAD:			LOS MOCHIS		MUNICIPIO:		AHOME					
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA JUSTO SIERRA, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.																	
IMPORTE DE OBRA:		\$1,390,050.63																
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$486,517.72																
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$1,390,050.63																
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANTIDADES TOTALES	IMPORTE					
			VOL	PU	\$	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE							
PRIMARIA JUSTO SIERRA																		
REHABILITACIÓN DE BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA JUSTO SIERRA, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.																		
SUBESTACION																		
SUBESTACION																		
PTO105-22-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO I-LINE PPAL, INCLUYE: TABLERO I-LINE PPAL, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	51,596.66	\$	51,596.66	1.00	\$	51,596.66	0.00	\$	-	1.00	\$	51,596.66			
PTO105-22-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X200 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X300 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	17,708.30	\$	17,708.30	1.00	\$	17,708.30	0.00	\$	-	1.00	\$	17,708.30			
PTO105-22-09	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4.00	9,272.36	\$	37,089.44	4.00	\$	37,089.44	0.00	\$	-	4.00	\$	37,089.44			
PTO105-22-09	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 50X80X85 CM, INCLUYE: REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 50X80X85 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	5,018.75	\$	10,037.50	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-			
PTO105-22-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, INCLUYE: REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	6.00	2,105.70	\$	12,634.20	6.00	\$	12,634.20	0.00	\$	-	6.00	\$	12,634.20			
10050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1. MTS, SOLDADURA DE PLATA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	897.55	\$	7,180.40	8.00	\$	7,180.40	0.00	\$	-	8.00	\$	7,180.40			
PTO105-22-11	CORTE CON DISCO EN CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	82.00	466.12	\$	38,221.84	82.00	\$	38,221.84	62.00	\$	28,699.44	0.00	\$	-	144.00	\$	67,121.28
PTO105-22-12	DEMOLICION DE CONCRETO A BASE DE EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	25.00	638.45	\$	15,961.25	25.00	\$	15,961.25	3.80	\$	2,426.11	0.00	\$	-	28.80	\$	18,387.36
PTO105-22-13	REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE O BANQUETA DE 15 O 20 CMS DE ESPESOR Y UN CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	2.80	5,195.61	\$	14,547.71	2.80	\$	14,547.71	0.08	\$	415.65	0.00	\$	-	2.88	\$	14,963.36
3652	RETIRO DE TUBERIA DE RED EXTERIOR EN MAL ESTADO POR DAÑO DE ROBO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	65.00	186.98	\$	12,153.70	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	0.01
PTO105-22-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD 2", INCLUYE: POLIDUCTO ALTA DENSIDAD 2", EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE ESCAVACION, ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	130.00	603.00	\$	78,390.00	130.00	\$	78,390.00	46.90	\$	28,280.70	0.00	\$	-	176.90	\$	106,670.70
PTO105-22-16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XLP 3+1 CAL. 1/0, INCLUYE: CABLE DE ALUMINIO XLP 3+1 CAL. 1/0, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	142.00	740.02	\$	105,082.84	142.00	\$	105,082.84	54.70	\$	40,479.09	0.00	\$	-	196.70	\$	145,561.94
PTO105-22-17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBIDA A CENTRO DE CARGA DESDE REGISTRO A PIE DE CENTRO DE CARGA, INCLUYE: TUBO PVC 51 MM, CODO PVC 51 MM, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	6.00	2,777.31	\$	16,663.86	6.00	\$	16,663.86	0.00	\$	-	0.00	\$	-	6.00	\$	16,663.86
ALUMBRADO																		
MODULO A																		
2365	RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN SALIDAS DE FUERZA 220 POR DAÑO DE ROBO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	249.87	\$	999.48	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-
*TEMP0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 20 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 20 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO	PZA	2.00	9,051.33	\$	18,102.66	2.00	\$	18,102.66	0.00	\$	-	0.00	\$	-	2.00	\$	18,102.66
*TEMP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	12.00	1,283.28	\$	15,399.36	12.00	\$	15,399.36	1.00	\$	1,283.28	0.00	\$	-	13.00	\$	16,682.64
*TEMP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	6.00	706.20	\$	5,649.00	4.00	\$	5,649.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-	4.00	\$	5,649.00

Fecha: 11/07/2022
HOJA:

CONTRATISTA: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
DOMICILIO:
CALLE SANTA MARÍA NUMERO 2338, COL. PROVIDENCIA, CULIACÁN DE ROSALES,
CULIACÁN, SINALOA, C.P. 80290
R.F.C. CSI 160 517 JMS

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

FINIQUITO DE OBRA

NO. DE PGO:	22201	NO. DE OBRA:	220814	C.C.T.	2SDPR10612	ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA JUSTO SIERRA					LOCALIDAD:	LOS MOCHIS
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA JUSTO SIERRA, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.					MUNICIPIO:	AHOME

IMPORTE DE OBRA:	\$1,390,050.63
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$486,517.72
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,390,050.63

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANTIDADES TOTALES	IMPORTE
			VOL	PU	\$	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
*TEMP0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 20 CIR.C., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 20 CIR.C., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	9,051.33	\$ 9,051.33	1.00	\$ 9,051.33	1.00	\$ 9,051.33	0.00	\$ -	2.00	\$ 18,102.66
*TEMP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP. INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	8.00	1,283.28	\$ 10,266.24	8.00	\$ 10,266.24	0.00	\$ -	0.00	\$ -	8.00	\$ 10,266.24
*TEMP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP. INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4.00	706.20	\$ 2,824.80	4.00	\$ 2,824.80	0.00	\$ -	0.00	\$ -	4.00	\$ 2,824.80
*TEMP3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X18 W. INCLUYE: LUMINARIO 2X18 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	20.00	3,004.80	\$ 60,092.00	18.00	\$ 54,082.80	0.00	\$ -	0.00	\$ -	18.00	\$ 54,082.80
*TEMP4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	SAL	20.00	525.01	\$ 10,500.20	18.00	\$ 9,450.18	0.00	\$ -	0.00	\$ -	18.00	\$ 9,450.18
*TEMP5	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION APAGADORES) PARA AULAS, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	SAL	4.00	676.15	\$ 2,704.60	4.00	\$ 2,704.60	1.00	\$ 676.15	0.00	\$ -	5.00	\$ 3,380.75
*TEMP6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE: CONTACTO DUPLEX BTICINO, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	SAL	10.00	717.02	\$ 7,170.20	8.00	\$ 5,736.16	0.00	\$ -	0.00	\$ -	8.00	\$ 5,736.16
*TEMP7	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ALIMENTACION ELECTRICA DE AIRES ACONDICIONADOS EN AULAS, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CONECTOR USO RUDDO, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	68.00	1,095.33	\$ 75,577.77	69.00	\$ 75,577.77	1.10	\$ 1,204.86	0.00	\$ -	70.10	\$ 76,782.63
MODULO D													
*TEMP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP. INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	1,283.28	\$ 2,566.56	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
*TEMP3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X18 W. INCLUYE: LUMINARIO 2X18 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	5.00	3,004.80	\$ 15,023.00	5.00	\$ 15,023.00	2.00	\$ 6,009.20	0.00	\$ -	7.00	\$ 21,032.20
*TEMP4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	SAL	5.00	525.01	\$ 2,625.05	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
*TEMP5	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION APAGADORES) PARA AULAS, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	SAL	1.00	676.15	\$ 676.15	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
*TEMP6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE: CONTACTO DUPLEX BTICINO, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	SAL	2.00	717.02	\$ 1,434.04	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
*TEMP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP. INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4.00	706.20	\$ 2,824.80	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -

CONTRATISTA: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
DOMICILIO:
CALLE SANTA MARÍA NUMERO 2338, COL. PROVIDENCIA, CULIACÁN DE ROSALES,
CULIACÁN, SINALOA, C.P. 80290
R.F.C. CSI160 517 JMB

NO. DE PGO:	22291	NO. DE OBRA:	220614	C.C.T.	25DPR10612	FINIQUITO DE OBRA				ESTIMACIÓN:		02 FINIQUITO		
PLANTEL:	PRIMARIA JUSTO SIERRA					LOCALIDAD:	LOS MOCHIS		MUNICIPIO:	AHOME				
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA JUSTO SIERRA, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.													
IMPORTE DE OBRA:		\$1,390,050.63												
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$486,517.72												
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$1,390,050.63												
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANTIDADES TOTALES	IMPORTE	
			VOL	PU	\$	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE			
*TEMP7	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ALIMENTACION ELECTRICA DE AIRES ACONDICIONADOS EN AULAS, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CONECTOR USO RUDD, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	95.00	1,095.33	\$ 104,056.35	30.30	\$ 33,188.50	0.00	\$ -	0.00	\$ -	30.30	\$ 33,188.50	
MODULO BAÑOS														
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS														
INSTALACION HIDROSANITARIA														
HIDR11-200	SUMINISTRO DE HIDRO NEUMATICO 1HP ROTOPLAS O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO.	PZA	2.00	25,508.39	\$ 51,016.78	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
					\$1,198,319.51		\$944,274.61		\$254,439.06		\$0.00		\$1,198,713.69	
TOTAL ESTIMACION					\$1,198,319.51		\$ 944,274.61		\$ 254,439.06		\$ -		\$1,198,713.69	
TOTAL ESTIMACION					1,198,319.51		944,274.61		254,439.06		0.00		1,198,713.69	
SUB-TOTAL					1,198,319.51		944,274.61		254,439.06		0.00		1,198,713.69	
I.V.A					191,731.12		151,083.94		40,710.25		0.00		191,794.18	
TOTAL					1,390,050.63		1,095,358.55		295,149.31		0.00		1,390,507.97	
DIFERENCIA					-457.24									

COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.