



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

0

FECHA

28/09/2022

CONTRATISTA:

KARAM ULISES CORTES LUQUE

DOMICILIO: CALLE ANDRES PEREZ DE RIVERA, NO.
2720, COL. GUADALUPE VICTORIA,

R.F.C.
COLK8608147F6

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

**INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220853	C.C.T.	25DPR1068T	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	PRIMARIA INDEPENDENCIA DE MEXICO			LOCALIDAD:	ADOLFO LOPEZ MATEOS (EL TAMARINDO).	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" CON CUATRO AULAS EN PRIMARIA INDEPENDENCIA DE MEXICO, UBICADA EN ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$1,673,645.63
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$585,775.97
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,673,645.63

OBRA	IMPORTE
REHABILITACIÓN GENERAL	\$ 197,523.27
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 197,523.27
SUB TOTAL=	\$ 197,523.27
I.V.A AL 16 %	\$ 31,603.72
TOTAL =	\$ 229,126.99

ULISES CORTES

KARAM ULISES CORTES LUQUE
CONTRATISTA

ING. MOISES BUELNA FELIX
SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA: 28/09/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
KARAM ULISES CORTES LUQUE
DOMICILIO: CALLE ANDRÉS PÉREZ DE RIVERA, NO. 2720, COL. GUADALUPE
VICTORIA, CULIACÁN DE ROSALES, CULIACÁN, SINALOA C.P. 80240
R.F.C.
COLK8608147F6

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
1 de 2

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220853	C.C.T.	25DPR1068T	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	PRIMARIA INDEPENDENCIA DE MEXICO				LOCALIDAD:	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO).	MUNICIPIO: CULIACÁN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" CON CUATRO AULAS EN PRIMARIA INDEPENDENCIA DE MEXICO, UBICADA EN ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$1,673,645.63
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$585,775.97
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,673,645.63

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
REHABILITACIÓN GENERAL										
51020	DESMONTAR ABANICO DE TECHO, INCLUYE: RETIRO FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	16.00	\$483.48	\$7,735.68	16.00			16.00	\$7,735.68
51019	DESMONTAR LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 2X39 W., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	\$252.34	\$2,018.72	8.00			8.00	\$2,018.72
83001	RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE DE SALIDA ELECTRICA.	SAL	40.00	\$58.02	\$2,320.80	40.00			40.00	\$2,320.80
84130	DESMONTAJE DE TABLERO HASTA 8 CIRCUITOS CON INTERRUPTORES SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: DESENERGIZAR, DESCONECTAR, TRABAJO TERMINADO.	PZA	3.00	\$781.34	\$2,344.02	3.00			3.00	\$2,344.02
89634	DESMONTAR PUERTA DE METAL EN MAL ESTADO, INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA.	PZA	4.00	\$290.21	\$1,160.84	4.00			4.00	\$1,160.84
83108	DESMONTAR CANCELERIA DE ALUMINIO TIPO CAPFCE SIN RECUPERACIÓN TRABAJO TERMINADO.	M2	40.92	\$280.09	\$11,870.48	40.92			40.92	\$11,870.48
83063	DESMONTAR PROTECCIONES CON CUADRADO DE 1/2" TRABAJO TERMINADO.	M2	48.21	\$232.07	\$11,188.09	48.21			48.21	\$11,188.09
80055	DESMONTAR CUBIERTA A BASE DE POLIN MONTEN Y LAMINA GALVANIZADA, INCLUYE: RETIRO Y RECUPERACIÓN DE MATERIAL UTILIZABLE.	M2	278.32	\$422.53	\$117,598.55	278.32			278.32	\$117,598.55
11018	DEMOLICIÓN DE ENTORTADO DE 3 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	278.32	\$116.04	\$32,298.25	278.32			278.32	\$32,298.25
10042	PREPARACIÓN PARA MINISPLIT CON TUBO DE 1" DIAMETRO PARA DESAGÜE DE 3.50 M Y TUBO DE PVC 3" PARA CONEXIÓN EN AZOTEA DE 1.50 M.	PZA	8.00	\$1,123.73	\$8,989.84	8.00			8.00	\$8,989.84
TOTAL										\$197,523.27
SUBTOTAL ESTIMACION										\$197,523.27

ULISES CORTES
KARAM ULISES CORTES LUQUE
Contratista

ING. MOISÉS BUELNA FÉLIX
Supervisor