

CONTRATISTA:
KARAM ULISES CORTES LUQUE
DOMICILIO: CALLE ANDRES PEREZ DE RIVERA, NO. 2720, COL. GUADALUPE
VICTORIA, CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN, SINALOA C.P. 80240
R.F.C.
COLK8608147F6

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220853	C.C.T.	25DPR1068T		ESTIMACIÓN:		04 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA INDEPENDENCIA DE MEXICO				LOCALIDAD:	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO).	MUNICIPIO:	CULIACAN	
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" CON CUATRO AULAS EN PRIMARIA INDEPENDENCIA DE MEXICO, UBICADA EN ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	\$1,673,645.63
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$585,775.97
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,673,645.63

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
REHABILITACIÓN GENERAL										
34003	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES	M2	389.43	\$127.16	\$49,519.92	382.02			382.02	\$48,577.66
51002	SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO, INSTALACIÓN APARENTE PARA AULAS DIDACTICAS CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	SAL	36.00	\$1,636.19	\$58,902.84	33.00			33.00	\$53,994.27
51355	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS MONOFASICOS.	PZA	4.00	\$3,820.56	\$15,282.24	4.00			4.00	\$15,282.24
51378	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP TIPO QO, INCLUYE: CONEXIÓN Y PRUEBA.	PZA	12.00	\$352.84	\$4,234.08	12.00			12.00	\$4,234.08
51379	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLO 15 A 50 AMP TIPO QO, INCLUYE: CONEXIÓN Y PRUEBA.	PZA	8.00	\$760.69	\$6,085.52	8.00			8.00	\$6,085.52
81011	SALIDA ELECTRICA DE FUERZA 220 PARA AIRE ACONDICIONADO.	SAL	8.00	\$1,215.14	\$9,721.12	8.00			8.00	\$9,721.12
85071	SALIDA PARA ABANICO DE TECHO, INCLUYE BAJA PARA CAJA DE CONTROL.	SAL	8.00	\$1,049.35	\$8,394.80	8.00			8.00	\$8,394.80
51017	SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIA FLORESCENTE DE EMPOTRAR DE 2 X 32 W. INCLUYE: MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	20.00	\$1,957.57	\$39,151.40	20.00			20.00	\$39,151.40
89644	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y CRISTAL DE 6 MM. INCLUYE: REPISON, TRABAJO TERMINADO.	M2	40.92	\$3,221.38	\$131,818.87	40.92			40.92	\$131,818.87
85072	VENTILADOR INDUSTRIAL 56", 3 ASPAS DE LAMINA SIN LUZ, 5 VELOCIDADES CON ACABADO ELECTROPINTADO EN COLOR BLANCO O PLATA. SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: GARANTIA DE 5 AÑOS EN MOTOR Y UN AÑO EN ACABADOS, CONTROL DE PARED Y SOPORTE DE MONTAJE Y ALTO DESPLAZAMIENTO DE AIRE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXION Y MATERIAL DE FIJACIÓN A LA LOSA, ANDAMIOS, PRUEBAS	PZA	8.00	\$2,013.43	\$16,107.44	8.00			8.00	\$16,107.44
TOTAL										\$333,367.40
SUBTOTAL ESTIMACION										\$333,367.40

7



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA: 30/11/2022
HOJA: 2 de 2

CONTRATISTA:
KARAM ULISES CORTES LUQUE
DOMICILIO: CALLE ANDRES PEREZ DE RIVERA, NO. 2720, COL. GUADALUPE
VICTORIA, CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN, SINALOA C.P. 80240
R.F.C.
COLK8608147F6

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220853	C.C.T.	25DPR1068T			ESTIMACIÓN:	04 FINIQUITO	
PLANTEL:	PRIMARIA INDEPENDENCIA DE MEXICO				LOCALIDAD:	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO).		MUNICIPIO:	CULIACAN	
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" CON CUATRO AULAS EN PRIMARIA INDEPENDENCIA DE MEXICO, UBICADA EN ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.									
IMPORTE DE OBRA:		\$1,673,645.63								
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$585,775.97								
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$1,673,645.63								
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					

ULISES CORTES
KARAM ULISES CORTES LUQUE
Contratista

ING. MOISES BUELNA FELIX
Supervisor