



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

E.P. INDEPENDENCIA DE MEXICO

RESERVA DE TIERRAS GENERALES DE EDIFICIO "A"

VILLAS DE GUAYMAS (EL TENDON.200)

CONSEJO, S.A.

BITÁCORA

Objeto: 220853

Fa. 4-2022



Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: FONDO DE OPORTUNIDADES MULTIPLES 2022
NIVEL BASICO

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: E.P. INDEPENDENCIA

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25 DPC 10687

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: COAHUILLO

LOCALIDAD: San Juan Lopez Arriba (El Transmisionero)


MUNICIPIO: COAHUILLO

TIPO DE OBRA:

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
IDA. VAISES BODAS FELIX	ISI FE	
RAE G. CASTRO ALVARO		
RAE G. VAISES CASTES WARE		VAISES CASTES

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220853 No. 001

FECHA 20/SEPT./2022

CON ESTO FECHA SE DA OPERATIVA A LA PRESENTE
BITÁCORA POR DURANTE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN
GENERAL DE EDIFICIO "A" CON CUATRO VÓLTOS EN AVILA
INTERDEPENDENCIA DE NUESTRO, UBICADA EN AVILA GÓPEZ
MOEDOS (EL TONARUNDO), MUNICIPIO DE COLONIA,
ESTADO DE SINALOA.

Nº DE CONTRATO: ISAF- FAN- SAF- EPE- 231-2022

MONTO DE CONTRATO: \$1'673,695.63

OFICIO DE NOTIFICACION: SAF- OF- 018/2022

DE FECHA: 31/ENERO/2022


FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 20/SEPT./2022

FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS: 18/DIC./2022

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.): \$230,847.67

IMPORTE DE ADVICADO DE OBRA (35%): \$585,775.97

CONTRATISTA: FOMEX UNISES CORPES ADOE

 7

ULISES CORTES

ING. MOISES BUELY FELIX CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220853 No. 002

FECHA 28/Sept./2022

En visita realizada a la obra se observaron
la dirección del Abuel, el contratista así como el
supervisor de la obra para definir los trabajos a
ejecutarse en dicho nivel.

Ya concluido definido los trabajos y realizado en el
plano se definió los trabajos de desbaste los
servicios de Tapa, Camarinas FUDRESCENTES, trabajos
de control, pruebas de Heral, protecciones con cul-
dado de 1/2" cobiente y base de molib mantos y co-
ludo sellados.

Trabajo se observó que ya están ejecutados los
trabajos del retiro del cableado existente de salidas
eléctricas, la demolición del interruptor de 300V de
energía y la preparación para instalar con tubo de
1" para debajo de 3.50 mts y tubo de PVC 3" para
condonar en altura de 1.50 mts.



LUIS MONTES

Luis Montes Buelly Felix CONTRATISTA
Supervisor de obra