

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 22/12/2022

INICIO:

07 DE MARZO DE 2022.

TERMINO:

20 DE MARZO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
643	CONSERVACION MENOR 2022 RED ESTATAL DE CARRETERAS ACCESO A DESTINOS TURISTICOS (LOS MOCHIS-TOPOLOBAMPO)	AHOME	ESTATAL	\$855,228.73	\$855,228.73	\$515,613.53	\$339,615.20	100	60.29