

<b>CONTRATISTA:</b> GAUJCA CONSTRUCCIONES SA DE CV DIRECCION: AV. EJERCITO NACIONAL 2897 INT C. COL. EMILIANO ZAPATA R.F.C. GCO130715EY9	HOJA:	<b>DEPENDENCIA:</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Fecha: 02-jun-22		

**FINIQUITO DE OBRA**

<b>PLANTEL:</b>	No DE OBRA: 220386 PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO FEDERICO FROEBEL	LOCALIDAD: RUIZ CORTINES NUMERO TRES	MUNICIPIO: SINALOA
<b>DESCRIPCIÓN:</b>	REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO FEDERICO FROEBEL, UBICADO EN RUIZ CORTINES NUMERO TRES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA		
<b>PERIODO DE CONTRATO:</b>	DEL: 04-may-22 AL: 02-jun-22	<b>CONTRATO:</b>	ISIFE-JED-ADE-EPR-JN-031-2022
<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	27-abr-22		
<b>IMPORTE DE OBRA:</b>	\$ 368,694.89	<b>CONVENIO ADICIONAL:</b>	
<b>IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:</b>	\$ 129,043.21	<b>PERIODO CONVENIO ADICIONAL:</b>	
<b>IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:</b>	\$ 705,747.85	<b>TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:</b>	

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
INSTALACION ELECTRICA													
0280	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TSSN/RPH 34.5 KV EN POSTE DE CONCRETO PROYECTO INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, CRUCETA PV-75, AISLADOR ASUS 34.5 KV, CLEMA RAL 8, OJO RE, AISLADOR 33PD, ALAMBRE DE ALUMINIO #4, PLACAS 1 PC, CONECTORES, BASTIDOR B1R, AISLADOR CARRETE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 20,899.32	\$ 20,899.32	1.00	\$20,899.32	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$20,899.32
0289	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RPHN 34.5 KV EN POSTE DE CONCRETO PROYECTO INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, CRUCETA PV-75, AISLADOR ASUS 34.5 KV, CLEMA RAL 8, OJO RE, AISLADOR 33PD, ALAMBRE DE ALUMINIO #4, PLACAS 1 PC, CONECTORES, BASTIDOR B1R, AISLADOR CARRETE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 17,556.45	\$ 17,556.45	1.00	\$17,556.45	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$17,556.45
0276	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RPHN/RPH 34.5 KV EN POSTE DE CONCRETO PROYECTO INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, AISLADOR ASUS 34.5 KV, CLEMA RAL 8, PLACAS 1 PC, CONECTORES, BASTIDOR B1R, AISLADOR CARRETE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 16,844.34	\$ 16,844.34	1.00	\$16,844.34	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$16,844.34
0243	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA APH 34.5 KV EN POSTE DE CONCRETO PROYECTO INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, AISLADOR ASUS 34.5 KV, CLEMA RAL 8, PLACAS 1 PC, CONECTORES, BASTIDOR B1R, AISLADOR CARRETE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 18,072.54	\$ 18,072.54	1.00	\$18,072.54		\$0.00		\$0.00	1.00	\$18,072.54
0232	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 37.5 KVA 33000YT/18050/240-120 V. INCLUYE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 37.5 KVA 33000YT/18050/240-120 V. ABRAZADERAS, CRUCETA PV-75, TORNILLO MAQ. 5/8 X 2 1/2, SOPORTE CV1, APARTARRAYO 27 KV, CUCHILLA 34.5 KV, GUASA DE PRESION 3/8, LISTON FUSIBLE, CONECTOR PERICO, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE, CABLE THW CAL. 3/0, CABLE THW 1/0, CINTILLA MEDIANA, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4, FLEJE GALV. 3/4", HEBILLA P/FLEJE 3/4", ALAMBRE DE COBRE No. 4, VARILLA PARA TIERRA 5/8X3 MTS. VARILLA DE PLATA, CONECTOR MECANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 62,613.46	\$ 62,613.46	1.00	\$62,613.46		\$0.00		\$0.00	1.00	\$62,613.46
0212	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDICION Y PROTECCION PARA TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA, INCLUYE: BASE DE MEDICION 7-200, INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 175 AMP., TUBO GALV. C/R DE 2", TUBO PVC 2", CODO PVC 2", MONITOR DE 2", CONTRA 2", CABLE THW CAL. 3/0, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 8, CINTA AISLANTE, VARILLA DE 5/8" X 3 MTS, VARILLA DE PLATA, MATERIAL P/FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 35,590.33	\$ 35,590.33	1.00	\$35,590.33		\$0.00		\$0.00	1.00	\$35,590.33
0254	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AEREO ACSR CAL. 110 AWG. INCLUYE: TENDIDO Y TENSIONADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	78.00	\$ 133.67	\$ 10,426.26	78.00	\$10,426.26		\$0.00		\$0.00	78.00	\$10,426.26
0285	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RDA CON CABLE 5/8, INCLUYE: PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, ANCLA CONICA DE CONCRETO, GUARDACABOS, REMATES 5/16", AISLADOR PIÑA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$ 3,026.03	\$ 6,052.06	2.00	\$6,052.06		\$0.00		\$0.00	2.00	\$6,052.06
0290	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE A TIERRA INCLUYE: VARILLA PARA SISTEMA DE TIERRA 5/8 X 3 MTS CON PROTOCOLO, CARGA CADWELD, ALAMBRE DE COBRE #4, CONECTOR VCL 54, PROTECTOR DE MADERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 2,137.99	\$ 2,137.99	1.00	\$2,137.99	\$1.00	\$2,137.99		\$0.00	2.00	\$4,275.98

07845	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE COBRE THW CALIBRE 8, ALCAJADOS EN POLIDUCTO DE 1 1/4", INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO II, CABLE THW CALIBRE 8, POLIDUCTO 1 1/4", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	MTS	98.00	\$	250.19	\$	24,518.62	98.00	\$24,518.62	\$5.00	\$1,250.95		\$0.00	103.00	\$25,789.57
07846	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES PRINCIPALES, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X50 AMPERES MCA SIEMENES, GABINETE PARA INTERRUPTOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$	7,247.59	\$	14,495.18	2 de 2	\$0.00		\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00
CONEX	SERVICIO DE RECONEXION DE ACOMETIDA ELECTRICA CON GRUA PARA LINEA VIVA	PZA	1.00	\$	3,000.01	\$	3,000.01	1.00	\$3,000.01	\$1.00	\$3,000.01		\$0.00	2.00	\$6,000.02
0295	EXPEDIENTE DE ENTREGA A CPE	PZA	1.00	\$	2,426.61	\$	2,426.61	1.00	\$2,426.61		\$0.00		\$0.00	1.00	\$2,426.61
0245	PAGO DE LIBRANZA, MEDIDOR Y CONEXION ANTE CPE	PZA	1.00	\$	39,816.00	\$	39,816.00	1.00	\$39,816.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$39,816.00
0244	PAGO POR UNIDAD DE VERIFICACION	PZA	1.00	\$	10,836.00	\$	10,836.00	1.00	\$10,836.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$10,836.00
0248	PAGO DEPOSITO EN GARANTIA	PZA	1.00	\$	32,555.25	\$	32,555.25	1.00	\$32,555.25		\$0.00		\$0.00	1.00	\$32,555.25
EXT1	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES PRINCIPALES, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X50 AMPERES MCA SIEMENES, GABINETE PARA INTERRUPTOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	-	\$	4,428.70	\$	-		\$0.00		\$0.00	2.00	\$8,857.40	2.00	\$8,857.40

	\$317,840.42	\$303,345.24	\$6,388.95	\$8,857.40	\$318,691.69
IVA 16%	\$317,840.42	\$303,345.24	\$6,388.95	\$8,857.40	\$318,691.69
TOTAL	\$50,854.47	\$48,536.24	\$1,022.23	\$1,417.18	\$50,974.68
	\$368,694.89	\$351,880.48	\$7,411.18	\$10,274.68	\$369,566.24

ING. GUILLERMO GASTELUM PEREZ  
GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV  
Contratista

ING. SANDRO CASTRO MADERO  
Supervisor