



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

CONTRATISTA:

PALOMA JUDITH LIZARRAGA PAEZ

DOMICILIO:

AVENIDA: AVE DE LAS TORES, No. 1008,
COL. PASEO DE LOS OLIVOS, MAZATLAN,
SINALOA, C.P. 82124.

R.F.C.

LIPP980506QU9

FECHA

09/01/2023

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22111	No. DE OBRA:	221011	C.C.T.	25FIZ0029H	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	SUPERVISIÓN ESCOLAR			LOCALIDAD:	CONCORDIA	MUNICIPIO:	CONCORDIA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN GENERAL, EN SUPERVISIÓN ESCOLAR, UBICADO EN CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$230,856.58
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$230,856.58

OBRA

IMPORTE

REHABILITACION GENERAL

DESMONTAJES	\$ 4,620.88
MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 6,512.22
ALBAÑILERIA	\$ 40,146.23
ACABADOS	\$ 116,060.04

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 167,339.37

SUB TOTAL= \$ 167,339.37
I.V.A AL 16 % \$ 26,774.30
TOTAL = \$ 194,113.67

PALOMA JUDITH LIZARRAGA PAEZ
CONTRATISTA

ING. JOSE ALFREDO RENDON GUTIERREZ
SUPERVISOR

FECHA 09/01/2023
HOJA:

CONTRATISTA:
PALOMA JUDITH LIZARRAGA PAEZ
DOMICILIO: AVENIDA: AVE DE LAS TORES, No. 1008, COL. PASEO DE LOS
OLIVOS, MAZATLAN, SINALOA, C.P. 82124.
R.F.C.
LIPP980506QU9

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22111	No. DE OBRA:	221011	C.C.T.	25FIZ0029H	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	SUPERVISIÓN ESCOLAR					LOCALIDAD:	CONCORDIA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN GENERAL, EN SUPERVISIÓN ESCOLAR, UBICADO EN CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$230,856.58
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$230,856.58

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
REHABILITACION GENERAL										
DESMONTAJES										
51020	DESMONTAR ABANICO DE TECHO., INCLUYE: RETIRO FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$454.41	\$908.82	2.00	0.00	0.00	2.00	\$908.82
51019	DESMONTAR LUMINARIA FLORESC. DE SOBREPONER DE 2X39 W., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	\$434.00	\$3,472.00	8.00	0.00	0.00	8.00	\$3,472.00
89634	DESMONTAR PUERTA DE MADERA EN MAL ESTADO, INCL RETIRO FUERA DE LA OBRA	PZA	1.00	\$240.08	\$240.06	1.00	0.00	0.00	1.00	\$240.06
TOTAL DESMONTAJES:										\$4,620.88
MOBILIARIO Y EQUIPO										
84022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABANICO DE TECHO	PZA	2.00	\$3,256.11	\$6,512.22	2.00	0.00	0.00	2.00	\$6,512.22
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO:										\$6,512.22
ALBAÑILERIA										
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14CM.DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.68	\$719.46	\$1,208.69	1.68	0.00	0.00	1.68	\$1,208.69
32001	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO, CON LLANA DE MADERA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REMATE Y EMBOQUILLADO	M2	12.44	\$292.40	\$3,637.46	15.69	0.00	3.25	15.69	\$4,587.76
83082	ENTORTADO DE AZOTEA CON JAL, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, EN ESPESOR PROMEDIO DE 5 CMS. INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	72.59	\$399.91	\$29,029.47	63.21	0.00	-9.38	63.21	\$25,278.31
85114	CHAFLAN CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3 DE 15 X 15 CMS. TRABAJO TERMINADO	ML	40.00	\$190.05	\$7,602.00	37.04	0.00	-2.96	37.04	\$7,039.45
85000	REHABILITACION DE MURETE PARA BASE DE MEDICION CON CEMENTO-ARENA ACABADO PULIDO Y APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRILICA, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIO A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	PZA	1.00	\$2,032.02	\$2,032.02	1.00	0.00	0.00	1.00	\$2,032.02
TOTAL ALBAÑILERIA:										\$40,146.23
ACABADOS										
34003	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIOY ZOCLO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	269.45	\$114.94	\$30,970.58	278.86	0.00	9.41	278.86	\$32,052.17
34010	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN VENTANERIA METALICA POR 2 LADOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	12.97	\$157.35	\$2,040.83	18.42	0.00	5.45	18.42	\$2,898.39
84075	IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ELASTOMERICO Y SELLADO DE CEMENTO PLASTICO Y FIBRA DE POLIESTER	M2	72.59	\$404.27	\$29,345.96	63.21	0.00	-9.38	63.21	\$25,553.91
89627	LEVANTAR PISO DE MOSAICO, INC. RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA, TRABAJO TERMINADO	M2	47.07	\$29.34	\$1,381.03	47.16	0.00	0.09	47.16	\$1,383.67
31212	FINO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 3CM. DE ESPESOR SIN ARMAR PARA ENTREPISO, ACABADO ESCOBILLADO O RAYADO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	47.09	\$221.55	\$10,432.79	47.16	0.00	0.07	47.16	\$10,448.30
85075	SUM. Y COL. DE VITROPISO 30X30 CMS. DURAGREX, INCL. PREPARACION DE SUP. RECORTES, BOQUILLAS TRABAJO TERMINADO	M2	47.09	\$613.89	\$28,908.06	47.16	0.00	0.07	47.16	\$28,951.05
85096	S. Y C. DE ZOCLO INTER. DURAGRES DE 8 CM ASENT. Y EMBOQUILLADO DE COLOR DE 1 CM ESP. INCLUYE CORTES, TRABAJO TERMINADO	ML	59.51	\$277.64	\$16,522.36	47.28	0.00	-12.23	47.28	\$13,126.82

FECHA: 09/01/2023
HOJA:

CONTRATISTA:
PALOMA JUDITH LIZARRAGA PAEZ
DOMICILIO: AVENIDA: AVE DE LAS TORES, No. 1008, COL. PASEO DE LOS
OLIVOS, MAZATLAN, SINALOA, C.P. 82124.
R.F.C.
LIPP980506QU9


DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN


No. DE PGO: 22111 No. DE OBRA: 221011 C.C.T. 25FIZ0029H ESTIMACIÓN: 01
PLANTEL: SUPERVISIÓN ESCOLAR LOCALIDAD: CONCORDIA MUNICIPIO: CONCORDIA
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN GENERAL, EN SUPERVISIÓN ESCOLAR, UBICADO EN CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$230,856.58
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$230,856.58

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
89875	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO CLARO DE 6MM AL CORTE	M2	1.65	\$1,082.72	\$1,786.49	1.52	0.00	-0.13	1.52	\$1,645.73
TOTAL ACABADOS:										\$116,060.04
SUBTOTAL ESTIMACION:										\$167,339.37



PALOMA JUDITH LIZARRAGA PAEZ
Contratista



ING. JOSE ALFREDO RENDON GUTIERREZ
Supervisor