

BITÁCORA DE OBRA


PGO. No. 22111 OBRA No. 221011 N° 01


FECHA 26-DIC-2022

Con esta fecha se da inicio la obra: Rehabilitación general en supervisión escolar ubicada en Concordia.

Se inicia con el desmontaje de lámparas y abanicos y retiro de puerta de madera existente.

Se observa también levantando el piso de mosaico y colocando el vidrio claro de 6mm





BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22111

OBRA No. 221011 N° 02


FECHA 03 - Enero - 2023


Se continua con el pegue de
pliso 30x30 y a la par el pegue
de zoclo.

Se observa ya terminado la cobra-
cion de abanicos y lamparas.

La terminacion de la rehabilita-
cion de la base para medicion.

Se comienza con el entortado
para recibir el impermeabilizante





BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22111 OBRA No. 221011 N° 03

FECHA 09-Enero-2023

Se observa la terminación
del vitropiso junto con el zócalo.

También la terminación de la
impermeabilización en la azotea

al igual que el acabado de
la pintura en paredes y plafón
solo dando los últimos deta-
lles en pintura en proteccio-
nes en ventanas.

