

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

INVERSIÓN ESTATAL DIRECTA
PROGRAMA: 2022 NIVEL BASICA

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: TELESECUNDARIA
FEDERALIZADA
NUM. 51

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25DTV00SIL

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: SANALONA

MUNICIPIO: CULIACÁN

TIPO DE OBRA:

☐☐

BITÁCORA DE OBRA


PGO. No. 22109 OBRA No. 220899 N° 01

FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE DA APERTURA DE
BITACORA PARA DAR INICIO A LOS
TRABAJS DE REHABILITACION DE
INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED
SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN TELE-
SECUNDARIA FEDERALIZADA NUM. SI
UBICADA EN SANALONA MUNICIPIO DE
CULIACAN ESTADO DE SINALOA
NUM. CONTRATO: ISIFE-IED-ADF-TVS-278-2022
MANTO CONTRATADO: \$ 594.133.09
PGO: 22109 No. OBRA: 220899 CCT: 25DTY00SIL
CONTRATISTA: ZARVAL DESARROLLOS DE
INGENIERIA S.A. DE C.V.
INICIO OBRA: 03/10/2022
TERMINO OBRA: 01/12/2022



CONTRATISTA



SUPERVISOR.

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220899 N° 02

FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2022

LOS AVANCES A LA FECHA SON LOS
SIGUIENTES:

SUM E INST. DE CENTRO DE CARGA

20 CIR, SUM E INST DE INTERRUPTOR

2x20 AMP, SUM E INST. DE INTERRUPTOR

1x20 AMP, SUM E INST DE SALIDA

DE ALUMBRADO Y CONTACTOS,

SUM E INST DE CENTRO DE CARGA

12 CIR. SUM E INST. DE INTERRUPTOR

2x20 AMP, SUM E INST DE INTERRUPTOR


1x20 AMP, SUM E INST DE SALIDA

DE ALUMBRADO, CONTACTOS Y

ALIMENTACION PARA A/R.



CONTRATISTA



SUPERVISOR

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220899 N° 03

FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022

LOS AVANCES A LA FECHA SON
LOS SIGUIENTES:


SUM E INST DE SALIDA DE ALUMBRADO
PARA LAMPARAS CONTACTO Y

APAGADORES, SUM E INSTALACION
DE INTERRUPTOR 1X20 AMP.

SUM E INST DE LUMINARIO 2X7W



CONTRATISTA



SUPERVISOR