



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

BITÁCORA



Archivo:

Dirección de Infraestructura

Retención:

Dos Años

Versión:

02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: INVERSIÓN ESTATAL DIRECTA
2022 NIVEL BÁSICA

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: TELESECUNDARIA
FEDERALIZADA
NUM. 51

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25DTV 0051 L

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: SANABALONA

MUNICIPIO: CUICUACÁN

TIPO DE OBRA:

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

[illegible][illegible]

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220899 N° 01

FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE DA APROBADA DE

BITÁCORA PARA DAR INICIO A LOS

TRABAJOS DE REHABILITACION DE

INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED

SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN TELE-

SECUNDARIA FEDERALIZADA MUNI. SI

UBICADA EN SANALONIA MUNICIPIO DE

CULIACAN ESTADO DE SINALOA

NUM. CONTRATO: ISIFE-IED-ADT-TV5-278-2022

MENTO CONTRATADO: \$ 594.138.09

PGO: 22109 No. OBRA: 220899 CCT: 25PTNDSU

CONTRATISTA: ZARVAL DESARROLLOS DE

INGENIERIA S.A. DE C.V.

INICIO OBRA: 03/10/2022

TERMINO OBRA: 01/12/2022

CONTRATISTA

SUPERVISOR.

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 22 08 99 N° 02

FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2022

LOS AVANCES A LA FECHA SON LOS
SIGUIENTES:

SUM E INST. DE CENTRO DE CARGA, SUM
E INST. DE INTERRUPTOR 2x20 AMP,
SUM E INST. DE INTERRUPTOR 1x20 AMP,
SUM E INST. DE SALIDA DE ALUMBRADO Y
CONTACTOS, SUM E INST. DE CENTRO DE
CARGA 12 CIR, SUM E INST. DE
INTERRUPTOR 2x20 AMP, SUM E INST.
DE INTERRUPTOR 1x20 AMP, SUM E
INST. DE SALIDA DE ALUMBRADO, CONTACTOS
Y ALIMENTACION PARA A/A

CONTRATISTA

SUPERVISOR

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22104 OBRA No. 220844 N° 03

FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022

LOS AVANCES A LA FECHA SON LOS
SIGUIENTES:

SUM E INST DE SALIDA DE ALUMBRADO
PARA LAMPARAS, CONTACTOS Y
APAGADORES, SUM E INST. DE INTERRUPTOR
1X20 AMP. SUM E INST. DE LUMINARIO
2X17W

CONTRATISTA

SUPERVISOR

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22104 OBRA No. 220844 N° 04

FECHA 14 DE AGOSTO DE 2022

LOS AVANCES A LA FECHA SON LOS
SIGUIENTES

-SON E INST DE LUMINARIO
SON E INST DE SALIDA DE
ALUMBRADO, APAGADORES.
EN MODULOS A Y B

SUPERVISOR

CONTABILISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22104


OBRA No. 220899


Nº 05

FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2022

LOS AVANCES A LA FECHA SON
LOS SIGUIENTES

- SUM E INST DE INTERRUPTORES,
LUMINARIAS, SALIDAS DE
ALUMBRADO Y SITIOS DE
APAGADORES
- SUM E INST DE CENTRO DE
CARGA


Supervisor


Contratorista

BITÁCORA DE OBRA


PGO. No. 22104 OBRA No. 220844 Nº 06


FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2027

LOS AVANCES A LA FECHA SON LOS
SIGUIENTES

- SUM E INST DE BASE PARA MEDICION
7-206
- MURETE DE MEDICION CON GABINETE
MS PARA INTERPERIC
- SUM E INST DE INTERRUPTOR

CON ESTA FECHA SE DA POR TERMINADA
LA OBRA AL 100%.


SUPERVISOR


COMPTISTA