

NOTA
No.

MUNICIPIO DE
GUASAVE

FECHA

20/07/2022

No.

00


El día de hoy miércoles 20
de julio se dio visita a
obra con el contratista a
cuya se fue asignada la obra
al C. Sr. Felix Garcia con
numero de contrato N° FISMDF-833/
2022 AB-MGUC/13 OJ construcción
de parte perimetral en escuela
preparatoria UPS en la localidad
de Pales verdes
se marco el tutto por donde
se instalará la nueva cerca
perimetral.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA



FIRMA

COMITE

FIRMA

NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	FECHA	No	002
-------------	-------------------------	-------	----	-----

se visito la obra en la
cual se esta trabajando en
la demolicion de la sala de
referendo, asi como el retiro
de cerro perimetral existente

SUPERVISOR	CONTRATISTA	COMITE
FIRMA	FIRMA	FIRMA

NOTA
No.

**MUNICIPIO DE
GUASAVE**

FECHA

28/07/2022

Nº

003

Se visitó la obra en la
cual se está trabajando en el
trazo y excavación para colocar
cañerías de tubería de 16
pulgadas cada parámetro.
Se revisó con el contratista la
solicitud de la directora de la
propiedad la colocación de una
puerta posterior de 2 m de ancho
puerta acceso a la cancha de
usos múltiples.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

COMITE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

NOTA
No.

**MUNICIPIO DE
GUASAVE**

FECHA

Nº 004

02/08/2022

Se visitó la obra en la cual
se está tubercando en el estirado
de tela cicling agreste y estirado
de alambre de pueras en las
espaldas, así como tapones en
tubercia

SUPERVISOR



FIRMA



CONTRATISTA



FIRMA

COMITE

FIRMA

NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	FECHA	Nº 0
		<p>se presenta estimación 4 (Cu do la obra 39% construcción + Bodega perimetral en escuela Preparatoria UAS en la localidad de Pikes Verdes, municipio de Guasave, Sinaloa.</p> <p>Importe \$ 225,310.86</p>	
<div>SUPERVISOR</div> <div></div> <div>FIRMA</div>	<div>CONTRATISTA</div> <div></div> <div>FIRMA</div>	<div>COMITE</div> <div></div> <div>FIRMA</div>	