



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE CUENTA
ESTIMACIÓN NO. 3 (ULTIMA)

OBRA: (040AH22PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED, LOCALIDAD POBLADO 7, SINDICATURA EL CARRIZO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ORIGEN DEL RECURSO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF EJERCICIO 2022), aprobados por Tesorería Municipal, mediante oficios núm. FISMDF-034/2022, FISMDF-038/2022 y FISMDF-040/2022, todos con fecha 15 de marzo de 2022. Obras que fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome en su primera sesión, celebrada con fecha 15 de marzo de 2022, incluidas en el Programa de Obra Anual 2022 con núm. O-124, O-128 y O-130. Y aprobadas para su ejecución mediante oficios núm. PRES/141/2022, PRES/145/2022, y PRES/147/2022, todos con fecha 15 de marzo de 2022.

FECHA ACTUAL

26 DE MAYO DE 2022

IMPORTE DE CONTRATO

\$909,971.35

ANTICIPO DE CONTRATO

\$454,985.67

CONTRATO NO.

FISMDF-ALP-034PR-038PR-040PR-AH-2022

PERIODO DE CONTRATO SEGÚN DIFERIMIENTO:

DEL 07 DE MAYO DE 2022 AL 26 DE MAYO DE 2022

DÍAS:

20

NO. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	DEDUCCIONES			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
				AMORT. DE ANTICIPO	RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL			
					A.S.E. 2%	O.I.C 1%		
ESTIMACION 1 (UNO) (034AH22PR)	DEL:	07 DE MAYO DE 2022						
	AL:	26 DE MAYO DE 2022	\$15,256.15	\$7,628.07	\$0.00	\$0.00	\$7,628.07	\$7,628.08
ESTIMACION 2 (DOS) (038AH22PR)	DEL:	07 DE MAYO DE 2022						
	AL:	26 DE MAYO DE 2022	\$102,545.39	\$51,272.70	\$0.00	\$0.00	\$51,272.70	\$51,272.69
ESTIMACION 3 (ULTIMA) (040AH22PR)	DEL:	07 DE MAYO DE 2022						
	AL:	26 DE MAYO DE 2022	\$792,169.81	\$396,084.90	\$0.00	\$0.00	\$396,084.90	\$396,084.91
TOTALES:			\$909,971.35	\$454,985.67	\$0.00	\$0.00	\$454,985.67	\$454,985.68

SALDO DE CONTRATO POR CANCELAR:

\$0.00

ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO:

\$0.00

CONFORME

REVISAR

AUTORIZO

ROTHXANA Y. ACOSTA R.

ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS