



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE CUENTA
ESTIMACIÓN
7 (SIETE) ÚLTIMA

| OBRA: | ORIGEN DEL RECURSO: | FECHA ACTUAL: |
|---|--|--------------------------|
| (053AH22PR) CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ROSENDO G. CASTRO", LOCALIDAD BAGOJO DEL RIO, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF EJERCICIO 2022) aprobados por Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, mediante oficios núm. FISMDF-049/2022, FISMDF-051/2022, FISMDF-053/2022, FISMDF-054/2022 y FISMDF-056/2022, todos con fecha 15 de marzo de 2022. Obras que fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome en su primera sesión, celebrada con fecha 15 de marzo de 2022, incluidas en el Programa de Obra Anual 2022 con núm. O-174, O-176, O-178, O-179 y O-181. Y aprobadas para su ejecución mediante oficios núm. PRES/156/2022, PRES/158/2022, PRES/160/2022, PRES/161/2022 y PRES/163/2022, todos con fecha 15 de marzo de 2022. | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |

| IMPORTE DE CONTRATO (NETO): | IMPORTE DE ANTICIPO DEL CONTRATO (NETO): | CONTRATO No.: | FISMDF-EDU-049PR-051PR-053PR-054PR-056PR-AH-2022 | PERIODO DE LA OBRA (SEGÚN CONVENIO DE DIFERIMIENTO): |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| \$1,382,533.52 | \$483,886.73 | PERIODO DEL CONTRATO (SEGÚN CONVENIO DE DIFERIMIENTO): | DEL 07 DE JULIO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | DEL 07 DE JULIO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |
| | | | DIAS NATURALES: 60 | 60 DIAS NATURALES |

| No. DE ESTIMACIÓN | PERIODO | | IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO) | DEDUCCIONES | | | TOTAL DEDUCCIONES | LIQUIDO A PAGAR |
|--|---------|--------------------------|---|------------------------------|-------------------------|--------|-------------------|-----------------|
| | | | | AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 35% | | | | |
| 1 (UNO) (051AH22PR) DESCARGA SANITARIA | DEL: | 07 DE JULIO DE 2022 | \$36,010.10 | \$12,603.54 | | | \$12,603.54 | \$23,406.56 |
| | AL: | 13 DE JULIO DE 2022 | | | | | | |
| 2 (DOS) (049AH22PR) CERCA PERIMETRAL | DEL: | 07 DE JULIO DE 2022 | \$201,716.57 | \$70,600.80 | | | \$70,600.80 | \$131,115.77 |
| | AL: | 21 DE JULIO DE 2022 | | | | | | |
| 3 (TRES) (056AH22PR) TECHUMBRE METALICA | DEL: | 07 DE JULIO DE 2022 | \$485,776.92 | \$170,021.92 | | | \$170,021.92 | \$315,755.00 |
| | AL: | 08 DE AGOSTO DE 2022 | | | | | | |
| 4 (CUATRO) (054AH22PR) MANTEN. SANITARIOS | DEL: | 07 DE JULIO DE 2022 | \$46,583.79 | \$16,320.93 | | | \$16,320.93 | \$30,262.86 |
| | AL: | 26 DE JULIO DE 2022 | | | | | | |
| 5 (CINCO) (049AH22PR) CERCA PERIMETRAL | DEL: | 22 DE JULIO DE 2022 | \$101,609.79 | \$36,465.99 | | | \$36,465.99 | \$65,143.80 |
| | AL: | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | |
| 6 (SEIS) (056AH22PR) TECHUMBRE METALICA | DEL: | 09 DE AGOSTO DE 2022 | \$69,969.37 | \$24,519.26 | | | \$24,519.26 | \$45,450.11 |
| | AL: | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | |
| 7 (SIETE) ÚLTIMA (053AH22PR) CONST. SANITARIOS | DEL: | 07 DE JULIO DE 2022 | \$418,252.35 | \$153,354.29 | | | \$153,354.29 | \$264,898.06 |
| | AL: | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | |
| TOTALES: | | | \$1,359,918.89 | \$483,886.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$483,886.73 |
| SALDO DE CONTRATO POR CANCELAR: | | | \$22,614.63 | | ANTICIPO POR AMORTIZAR: | | \$0.00 | |

CONFORME:

REVISAR:

APRUEBA:

ING. DHYEL PACHECO SERRANO
CONTRATISTA

Valenzuela Diego
ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS