

NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	FECHA 25/07/2022	No. 001
<p>El día de hoy se visitó la obra de construcción de techumbre metálica en la Escuela Primaria General Emiliano Zapata en la localidad de El Jicaral y Libertad la cual fue asignada al contratista CESEMA ARQUITECTURA S.A DE C.V con representante legal al C. Cesar Maximiliano Cerna. En la visita se observó el trazado para la construcción de la techumbre donde por cuestiones del Fianco existente el cual se va ejecutar se Ejecutarán en menor cantidad a la proyectada del concepto de cubiertas.</p>			
SUPERVISOR		CONTRATISTA	COMITE
FIRMA		FIRMA	FIRMA

NOTA
No.

MUNICIPIO DE
GUASAVE

FECHA

01/08/2022

No 002

El día de hoy se recibe solicitud por parte del contratista con adjunto una solicitud de la directora del Samsu de puros quien solicita Rehabilitación del modelo de Puros el cual no se encuentra en funcionamiento por otra parte el contratista solicita realizar un cambio sobre el concepto con clave TETZ. el cual cuenta con placa de 16" x 16" x 3/8" solicita colocar placa 12" x 10" x 3/8" Lo cual fue autorizado, ASICOMO aceptar la cantidad de 12 de pintura vinilica en muros, ASI como el concepto de pintura en herreria.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

COMITE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

NOTA
No.

MUNICIPIO DE
GUASAVE

FECHA

08/08/2022

NO. 003

El día de hoy se le informó al
contratista que fue autorizada
Rehabilitación de módulo de Baños
(colocación y suministro de muebles de Baño
V.D., Lavamanos y miriguitos), así
como la reparación del Fianc en
el estudio de la explanada de
concreto.
En la obra se encuentran trabajando
en la demolición de aplomas en
cerros. Así como en la excavación de
zapatas para fente y colocación
de plantilla.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

COMITE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	FECHA 25/08/2022	Nº 004
<p>El día de hoy se visitó la obra en la cual se está trabajando en la colocación de pilas externas. Así como la terminación del colado de los y andate de pilas para recibir las columnas de techumbre.</p>			
SUPERVISOR	CONTRATISTA	COMITE	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	

NOTA
No.

MUNICIPIO DE
GUASAVE

FECHA

05/09/2022

No. 005

Se inscribe la obra en la cual se
encuentra trabajando en la colocación
de columnas y vigas de ferrocemento
resistente en la pintura de
puntos exteriores, tanto de
muros de plano y por el estado
se marca el firme que se va a
en el area de explanada
de cancha.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

COMITE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	FECHA	No 006
		22/02/2022	
<p>Se visito la obra en la cual se esta trabajando en la colocación de cubiertas de techumbre con Polip mon-terns" azul, latilla galvanizada R-72 de 3/4" azul con cubiertas lisa para paredes. Se este terminado de pintar (tecnica ventanas y puertas interiores) colocación de muelles de Puro, y zanco de líneas de agua.</p>			
SUPERVISOR		CONTRATISTA	COMITE
FIRMA		FIRMA	FIRMA

NOTA
No.

**MUNICIPIO DE
GUASAVE**

FECHA

03/10/2022

NO 007

El día de hoy se visitó la obra
donde se está trabajando en el piso
de la explanada de concreto y
se verificó funcionamiento de mallas
de Bata Asir como ferralla de
refuerzo y piletas en General
de la escuela.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

COMITE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	FECHA 14/10/2022	No. 008
<p>El día de hoy se recibe estimación 7 (finiquito) de la obra construcción de techumbre metálica en escuela primaria General Estiliana Zapata en la localidad de Ej. Tierra y Libertad la cual ya fue verificada y autorizada por un importe de \$ 675,563.00</p>			
SUPERVISOR	CONTRATISTA	COMITE	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	