

Nº de Contrato:

ISIFE-IED-ADF-EEL-240-2022



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

Monto de Contrato: \$560,010.57

RDI-03-09

REHABILITACION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
EN REDES SECUNDARIAS Y BAJA TENSION EN
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, UBICADA
EN LOS CAPOMOS MUNICIPIO DE EL FUERTE.
ESTADO DE SINALOA.

PGO: 22109

CCF: 25NPB0084V

Nº obra: 220772

Monto de Contrato: \$560,010.57.

BITÁCORA

Fecha inicio de trabajos: 20 SEP 2022

Fecha terminación trabajos 18 DIC 2022

Periodo ejecución de trabajos: 90 días.

CONSTRUJUBE S.A. DE C.V.

TEL: 6688297430



Archivo:

Dirección de Infraestructura

Retención:

Dos Años

Versión:

02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: inversion estatal directa
2022 NIVEL BASICA

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIM. VENUSTIANO CARRANZA

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25DEB0034V

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: CONOCANO

LOCALIDAD: Los Capomos

MUNICIPIO: El Fuerte

TIPO DE OBRA: eléctrica

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRO CASTRO MADRIGAL	LCIFF	Sandro Castro Madrigal

SUPERVISIÓN

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
W. ENRIQUE CHAVEZ GARCIA	INSIPE	Enrique Chavez Garcia
Contratista S.A. DE C.V.	Contratista	


BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22109 OBRA No. 220372

No. 001

FECHA 20 Sep - 2022

En esta fecha se generó la visita
de OBRA a Compañía, Verificación y
Supervisión de OBRA en place.
Validando Catálogo Compañía y
Verificando los trabajos reales, y
Solicitar de CFE en apoyo de
Cargas en place.


Supervisor


Compañía.

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22109 OBRA No. 220772 No. 002


FECHA 21-SEP-2022 al 27-SEP-2022

Dan seguimiento de trabajos

Con la excavación para el
alimentador de agua y
sanitarios así como la
conexión de alimentador y
la instalación de Registro
de cloacas.

Se inician instalaciones de
tejería y cableado de
biblioteca y sanitarios.


Contratista


SUPERVISOR

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22109 OBRA No. 2207.72 No. 003


FECHA 28-SEP-2022 a/ 14-OCT-2022

Se continúan trabajos de
alimentadores de alas
generales de diferentes
modelos.

inicio de solicitudes de
families ante CFE

Se generan solicitudes de
precios extraordinarios de
trabajos en diferentes areas


Contralista


Supervisor

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22109 OBRA No. 220772 No. 004

FECHA 15-OCT-2022 al 20-OCT-2022


Se generan trabajes de
Colocacion de Power block
en base de medicion.

instalacion de lamparas.
asi como trabajes de Contactos
y apagadores Solicitos de
reunion de generadores.

Se aprueba Pago de estimacion
num 1 Para Pago.



Contratista



Supervis