


 <div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div>		MUNICIPIO DE AHOME				 <div>AHOME</div>		FINIQUITO		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA								HOJA	1	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								DE	8	
OBRA:	(072AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE 18X17 EN BIEN PUBLICO SALON DE ASAMBLEAS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.							CONTRATO:	FISMDF-TECH-072PR-AH-2023	
								CONTRATISTA:	ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A DE C.V.	
PERIODO DEL : 20 DE MAYO DE 2023 AL 4 DE JULIO DE 2023								FECHA: 4 DE JULIO DE 2023		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	E3 ULTIMA	TOTALES			
	(072AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE 18X17 EN BIEN PUBLICO SALON DE ASAMBLEAS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.									
1	TECHUMBRE METÁLICA A BASE DE MARCO RÍGIDO DE IPR 10X53/4 Y MONTEN DE 6X6									
1.1.	TRABAJOS PRELIMINARES									
1.1.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL AREA EN CONSTRUCCIÓN	M2	314.90	314.80	0.00	0.00	314.80	0.10	\$15.07	\$1.51
1.1.2	CORTE CON DISCO DIAMANTADO EN CONCRETO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	ML	38.40	41.00	0.00	0.00	41.00	-2.60	\$137.15	-\$356.59
1.1.3	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA LAC 66/10-10, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	11.52	0.00	0.00	7.20	7.20	4.32	\$102.42	\$442.45
1.1.4	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B", DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	13.25	12.10	0.00	0.00	12.10	1.15	\$310.52	\$357.10
1.1.5	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO "BALASTRE FINO GRADUADO" EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: REGALIAS POR EXTRACCIÓN, CRIBA, CARGA, ACARREO, SOBRECARREO PUESTO EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M3	3.00	2.99	0.00	0.00	2.99	0.01	\$950.29	\$9.50
1.1.6	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON FON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM, INCLUYE HERRAMIENTA MENOR.	M3	7.17	1.80	0.00	0.00	1.80	5.37	\$155.27	\$833.80

CONFORME  
  
 C. DIEGO SUAREZ ZAMORA IBARRA  
 ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A DE C.V.  
 CONTRATISTA

SECRETARIA DE OBRAS  
 PÚBLICAS URBANISMO  
 Y ECOLOGÍA  
**DIRECCIÓN DE  
 OBRAS PÚBLICAS**

REVISADO  
  
 ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES  
 RESIDENTE DE OBRAS

AUTORIZADO  
  
 ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

		MUNICIPIO DE AHOME						FINIQUITO		
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA				HOJA		2		
		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				DE		8		
OBRA:	(072AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE 18X17 EN BIEN PUBLICO SALON DE ASAMBLEAS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME					CONTRATO:	FISMDF-TECH-072PR-AH-2023			
						CONTRATISTA:	ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A DE C.V.			
PERIODO DEL : 20 DE MAYO DE 2023					AL	4 DE JULIO DE 2023		FECHA: 4 DE JULIO DE 2023		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	E3 ULTIMA	TOTALES			
1.1.7	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO "BALASTRE FINO GRADUADO" CON PIZÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR	M3	2.30	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	\$155.27	\$0.00
1.1.8	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	7.90	7.40	0.00	0.00	7.40	0.50	\$135.85	\$67.93
1.1.9	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A UNA DISTANCIA DE 5 KM. INCLUYE: CARGA MECÁNICA	M3	7.90	7.40	0.00	0.00	7.40	0.50	\$149.45	\$74.73
							SUBTOTAL TRABAJOS PRELIMINARES		\$1,430.43	
1.2	CIMENTACION									
1.2.1	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	11.52	11.52	0.00	0.00	11.52	0.00	\$259.30	\$0.00
1.2.2	ZAPATA AISLADA DE 1.20 X 1.20 X 0.20 M DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DOBLE PARRILLA ARMADA CON VARILLAS No. 3 @ 12 CM. EN AMBAS DIRECCIONES, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (VER PLANO).	PZA	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	\$3,597.30	\$0.00
1.2.3	DADO DE CONCRETO DE 0.40 X 0.40 M. DE SECCION Y 1.30 M. DE ALTURA, ARMADO CON 8 VRS. 1/2" DE DIAM., ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ANCLAJE EN PLANCHA, SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA	PZA	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	\$2,824.01	\$0.00



CONFORME  
  
 C. DIEGO ISAAC LAJONERA BARRERA  
 ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A DE C.V.  
 CONTRATISTA

  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
 URBANISMO Y ECOLOGÍA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REVISAR  
  
 ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLA REYES  
 PRESIDENTE DE OBRA

AUTORIZAR  
  
 ARQ. JESUS ERNESTO TAMAYO CASTRO  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





 <div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div>		MUNICIPIO DE AHOME						 <div>AHOME 2011-2015</div>		FINIQUITO	
										HOJA	3
										DE	8
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA											
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS											
OBRA:	(072AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE 18X17 EN BIEN PUBLICO SALON DE ASAMBLEAS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.									CONTRATO:	FISMDF-TECH-072PR-AH-2023
										CONTRATISTA:	ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A DE C.V.
PERIODO DEL : 20 DE MAYO DE 2023 AL 4 DE JULIO DE 2023										FECHA: 4 DE JULIO DE 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1	E2	E3 ULTIMA	TOTALES				
1.2.4	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE COLD ROLL DE 3/4", 91 CM. TOTAL, 0.60 M. DE LARGO, 16 CM. DE PATA Y 15 CM. ROSCADO PARA AJUSTAR A COLUMNA INCLUYE: MORTERO GROUT, 4 TUERCAS, RONDANAS PLANAS Y DE PRESION (8 PZAS) DE 5/8" AHOGADA EN EL DADO	PZA	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	\$2,382.89	\$0.00	
SUBTOTAL CIMENTACION										\$0.00	
1.3	PISOS Y FIRMES										
1.3.1	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO "BALASTRE FINO GRADUADO" EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: REGALIAS POR EXTRACCIÓN, CRIBA, CARGA, ACARREO, SOBRECARREO PUESTO EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M3	4.49	4.00	0.00	0.00	4.00	0.49	\$950.29	\$465.64	
1.3.2	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO "BALASTRE FINO GRADUADO", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA A 20 MTS DE DISTANCIA, DESPARRAMADO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTOT ERMINADO	M3	3.46	3.08	0.00	0.00	3.08	0.38	\$155.27	\$59.00	
1.3.3	FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA LAC 66/10-10, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, TERMINADO FINO BROCHEADO A MANO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	17.28	11.92	0.00	0.00	11.92	5.36	\$706.58	\$3,787.27	
SUBTOTAL PISOS Y FIRMES										\$4,311.91	

CONFORME  
C. DIEGO ISRAEL ZAPORA BARRA  
ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A DE C.V.  
CONTRATISTA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ  
ARQ. MIGUEL ANGEL CORTES LLAS REYES  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ  
ARQ. JESUS HERVESTIN TARRA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				FINIQUITO					
						HOJA	4				
						DE	8				
OBRA:	(072AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE 18X17 EN BIEN PUBLICO SALON DE ASAMBLEAS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME					CONTRATO:	FISMDF-TECH-072PR-AH-2023				
						CONTRATISTA:	ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A DE C.V.				
PERIODO DEL : 20 DE MAYO DE 2023						AL		4 DE JULIO DE 2023		FECHA:	4 DE JULIO DE 2023
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1	E2	E3 ULTIMA	TOTALES				
1.4	TECHUMBRE										
1.4.1	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO RIGIDO DE 18.94 M. DE ANCHO TOTAL, CONSTRUIDA CON VIGA IPR DE 10" X 5 3/4" (32.80 KG/ML), COLUMNA DE 4.03 M. CON PLACA DE 1/2" DE 40X40 CM. BARRENADA Y SOLDADA EN SU BASE, REFUERZO VERTICAL DE 0 A 25 CM DE 3.73 M. DE IPR-10" X 5 3/4" , VIGA HORIZONTAL DE 18.32 M. CON REFUERZO DE 0 A 25 DE 3.55 M. Y PLACA DE 1/2" X 0.40X0.30 AL CENTRO, (VER PLANO), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, CORTE, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO, PINTURA FINAL DEL TIPO ANTICORROSIVA	PZA	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	\$181,461.78	\$0.00	
1.4.2	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE VIGA DE ARRIOSTRE LATERAL CON POLIN DE 6" CAL-14 DOBLE EN CAJON DESBASTADO EN LOS EXTREMOS PARA SOLDARLO A LAS COLUMNAS Y SOPORTADO CON ANGULO DE 3/16 X 2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, CORTE, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL DE ESMALTE ANTICORROSIVO.	ML	34.92	0.00	34.92	0.00	34.92	0.00	\$1,005.27	\$0.00	

CONFORME



C. DIEGO ISAAC ZAMORA BARRIA  
ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A DE C.V.  
CONTRATISTA



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REVISADO





ARQ. MIGUEL ANGEL CAMACHO REYES  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZADO



ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS






		MUNICIPIO DE AHOME								FINIQUITO	
										HOJA	5
										DE	8
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA											
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS											
OBRA:	(072AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE 18X17 EN BIEN PUBLICO SALON DE ASAMBLEAS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.									CONTRATO:	FISMDF-TECH-072PR-AH-2023
										CONTRATISTA:	ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A DE C.V.
PERIODO DEL : 20 DE MAYO DE 2023 AL 4 DE JULIO DE 2023											
FECHA: 4 DE JULIO DE 2023											
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1	E2	E3 ULTIMA	TOTALES				
1.4.3	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE POLIN DOBLE EN CAJON SOLDADO AL MARCO Y SUJETO CON ANGULO DE 3/16 X 2, TAPADO EN LOS EXTREMOS CON LAMINA LISA CAL-18, COMO REFUERZO A BASE DE MONTEN DE 6" CAL-14 (POLIN DE 6" X 6 M. C/14 DE 25.25 KG/PZA), A 3 M. DE LAS COLUMNAS INDICADA EN PROYECTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR,CORTE, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL DE ESMALTE ANTICORROSIVO.	ML	34.92	0.00	34.92	0.00	34.92	0.00	\$980.58	\$0.00	
1.4.4	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE POLINES A BASE DE MONTEN DE 6" CAL-14 (POLIN DE 6" X 6 M. C/14 DE 25.25 KG/PZA) SEPARACIÓN DE 1.32 / 1.44 M. INDICADA EN PROYECTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR,CORTE, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL DE ESMALTE ANTICORROSIVO.	ML	279.36	0.00	244.44	0.00	244.44	34.92	\$473.61	\$16,538.46	
1.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENSOR A BASE DE COLD ROLL DE 5/8", INCLUYE: PLACA DE 1/2 SOLDADA A LA COLUMNA, PERFORADA, ROSCADO, 2 TUERCAS Y SOLERA DE AJUSTE DE ACUERDO AL PROYECTO, MATERIAL, CORTE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL DE ESMALTE ANTICORROSIVO	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	\$2,141.07	\$0.00	

CONFORME  
  
 C. DIEGO ISAAC ZAMORA BARRA  
 ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A DE C.V.  
 CONTRATISTA

  
 SECRETARÍA DE OBRAS  
 PÚBLICAS URBANISMO  
 Y ECOLOGÍA  
**DIRECCIÓN DE  
 OBRAS PÚBLICAS**

REVISÁ  
  
 ARQ. MIGUEL ÁNGEL CABALLERO REYES  
 RESIDENTE DE OBRA


AUTORIZA  
  
 ARQ. JESÚS ERNESTO TERÁN CASTRO  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

 <div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div>		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						 <div>AHOME SISTEMAS DE OBRAS PÚBLICAS S.A. DE C.V.</div>		FINIQUITO	
								HOJA		6	
								DE		8	
OBRA:		(072AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE 18X17 EN BIEN PUBLICO SALON DE ASAMBLEAS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.						CONTRATO:		FISMDF-TECH-072PR-AH-2023	
								CONTRATISTA:		ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A DE C.V.	
PERIODO DEL : 20 DE MAYO DE 2023										AL 4 DE JULIO DE 2023	
FECHA: 4 DE JULIO DE 2023											
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1	E2	E3 ULTIMA	TOTALES				
1.4.6	SUMINISTRO É INSTALACION DE RIGIDIZANTE ENTRE POLINES CENTRALES A BASE DE ANGULAR 1/8" X 11/2 DE 0.40 M. DE LONGITUD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, CORTE, SOLDADURA , PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL DE ESMALTE ANTICORROSIVO	PZA	4.00	0.00	0.00	3.00	3.00	1.00	\$151.98	\$151.98	
1.4.7	SUMINISTRO É INSTALACION DE RIGIDIZANTE ENTRE POLINES A BASE DE ANGULAR 1/8" X 11/2 DE 1.46 / 0.80 M. DE LONGITUD APROX., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, CORTE, SOLDADURA , PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL DE ESMALTE ANTICORROSIVO	PZA	64.00	0.00	0.00	42.00	42.00	22.00	\$316.53	\$6,963.66	
1.4.8	TECHUMBRE A BASE DE LAMINA GALVANIZADA RECTANGULAR ACANALADA CAL. 26, R- 72 INCLUYE: MATERIAL, CORTE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ENSAMBLES, TRANSLAPES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN DEJANDO 20 CM. EN UN LADO DE LA ESTRUCTURA	M2	338.03	0.00	0.00	329.34	329.34	8.69	\$632.80	\$5,499.03	
1.4.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABALLETE DENTADO DE LÁMINA GALVANIZADA CAL-26 R-72 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, CORTES, ENSAMBLES, TRANSLAPES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	ML	17.46	0.00	0.00	17.86	17.86	-0.40	\$289.71	-\$115.88	
SUBTOTAL TECHUMBRE										\$29,037.25	



CONFORME  
  
 C. DIEGO ISAAC ZAMORA BARRA  
 ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A DE C.V.  
 CONTRATISTA

  
 SECRETARÍA DE OBRAS  
 PÚBLICAS URBANISMO  
 Y ECOLOGÍA  
 DIRECCIÓN DE  
 OBRAS PÚBLICAS

REVISADO  
  
 ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLA REYES  
 RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZADO  
  
 ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO  
 JEFE DE OBRAS PÚBLICAS



		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				FINIQUITO				
						HOJA	7			
						DE	8			
OBRA:	(072AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE 18X17 EN BIEN PUBLICO SALON DE ASAMBLEAS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.					CONTRATO:	FISMDF-TECH-072PR-AH-2023			
						CONTRATISTA:	ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A DE C.V.			
PERIODO DEL : 20 DE MAYO DE 2023 AL 4 DE JULIO DE 2023						FECHA: 4 DE JULIO DE 2023				
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	E3 ULTIMA	TOTALES			
1.5	LIMPIEZA GENERAL									
1.5.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE:RETIRO DE ESCOMBRO, BASURA, SOBANTES DE MATERIALES, BARRIDO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	347.44	0.00	0.00	314.80	314.80	32.64	\$11.14	\$363.61
								SUBTOTAL LIMPIEZA GENERAL		\$363.61
EXT	EXTRAORDINARIOS									
EXT-01	RETIRO DE PANAL DE ABEJAS EN SALON DE ASAMBLEAS, INCLUYE: RENTA DE EQUIPO CORTE CON ACETILENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$1,600.06	-\$1,600.06
EXT-02	TALA DE ARBOLES EN AREA DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE INCLUYE: CORTE, EXCAVACION Y EXTRACCION DE RAICES Y ACARREO EN CAMION DE RAMAS, TRONCOS Y RAICES DEL LUGAR.	PZA	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	-4.00	\$2,450.00	-\$9,800.00
EXT-03	DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE FIRME DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA LAC 66/10-10 CON UN ESPESOR DE 10 HASTA 28 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	M2	0.00	0.00	0.00	6.60	6.60	-6.60	\$994.38	-\$6,562.91
EXT-04	ACARREO EN CAMION PRODUCTO DE DEMOLICION, A UNA DISTANCIA DE 5 KM. INCLUYE: CARGA MECANICA	M3	0.00	0.00	0.00	3.08	3.08	-3.081	\$1,420.22	-\$4,375.70

CONFORME



C. DIEGO ISAAC ZAMORA BARRERA  
ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A DE C.V.  
CONTRATISTA



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ





ARO. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ



ARO. RESUS ERNESTO TANIA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

<div></div> <div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div>		<div>MUNICIPIO DE AHOME</div> <div>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</div> <div>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div>						<div></div> <div>AHOME</div> <div>2017-2026</div>		FINIQUITO	
										HOJA	8
										DE	8
OBRA:	(072AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE 18X17 EN BIEN PUBLICO SALON DE ASAMBLEAS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.							CONTRATO:	FISMDF-TECH-072PR-AH-2023		
								CONTRATISTA:	ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A DE C.V.		
PERIODO DEL : 20 DE MAYO DE 2023 AL 4 DE JULIO DE 2023										FECHA: 4 DE JULIO DE 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1	E2	E3 ULTIMA	TOTALES				
EXT-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA A BASE DE ACRILICO DE 15X30 CM. CON CALCOMANIA EN VINIL Y LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE PLASTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$250.01	-\$250.01	
SUBTOTAL EXTRAORDINARIOS								-\$22,588.68			
SUBTOTAL:								\$12,554.52			
IVA:								\$2,008.72			
TOTAL A CANCELAR								\$14,563.24			
INVERSIÓN DE LA OBRA								\$1,518,683.10			
INVERSIÓN EJERCIDA:								\$1,504,119.86			
SALDO NO EJERCIDO:								\$14,563.24			

CONFORME  
  
**C. DIEGO ISAAC ZAMORA IBARRA**  
 ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A DE C.V.  
 CONTRATISTA

  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

REVISAR  
  
**ARQ. MIGUEL ANGEL CABALLERO REYES**  
 RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZAR  
  
**ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO**  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS