
		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						FINIQUITO			
						HOJA		1			
						DE		5			
OBRA:		(047AH22PR) AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN SECTOR RAYMUNDO ARMENTA SOLÍS, LOCALIDAD EL COLORADO. SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.				CONTRATO:		FISMDF-ELE-044PR-047PR-AH-2022			
						CONTRATISTA:		Rothxana Yaneth Acosta Riestra			
		PERIODO DEL : 07 DE MAYO DE 2022 AL 05 DE JUNIO DE 2022						FECHA: 05 DE JUNIO DE 2022			
NO.		CONCEPTO		UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
						E1	E2	TOTALES			
1		AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL POBLADO EL COLORADO, SECTOR RAYMUNDO ARMENTA SOLÍS									
01		RED DE ALTA TENSION 33KV									
001		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RS1N 33 KV EN POSTE EXISTENTE INCLUYE: ABRAZADERA 1AG, CLEMA ADS-88, AISLADOR ASUS 34.5 KV, AISLADOR CARRETE 1C, BASTIDOR B1, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		PZA	1	1.00	0	1.00	0.00	\$5,822.75	\$0.00
002		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RS1N-RS1N 33 KV EN POSTE DE MADERA 40' CLASE IV INCLUYE: POSTE MADERA 40' CLASE IV, OJO RE, TORNILLO MAQ. 5/8X12, TORNILLO MAQ. 5/8X14, TORNILLO MAQ. 5/8X16, AISLADOR ASUS 34.5 KV, CLEMA ADS 88, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE 1C, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, CONECTOR VCL-54, AISLADOR 33 PD, CRUCETA PV-75, ALAMBRE DE ALUM. No 4, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		PZA	2	2.00	0	2.00	0.00	\$25,956.66	\$0.00
003		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RS1N/RS1N 33 KV EN POSTE DE MADERA 40' CLASE IV INCLUYE: POSTE MADERA 40' CLASE IV, OJO RE, TORNILLO MAQ. 5/8X12, TORNILLO MAQ. 5/8X16, AISLADOR ASUS 34.5 KV, CLEMA ADS 88, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE 1C, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, CONECTOR VCL-54, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		PZA	1	1.00	0	1.00	0.00	\$24,228.15	\$0.00
004		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RS1N 33 KV EN POSTE DE MADERA 40' CLASE IV INCLUYE: POSTE MADERA 40' CLASE IV, OJO RE, TORNILLO MAQ. 5/8X12, TORNILLO MAQ. 5/8X14, TORNILLO MAQ. 5/8X16, AISLADOR ASUS 34.5 KV, CLEMA ADS 88, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE 1C, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, CONECTOR VCL-54, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		PZA	1	1.00	0	1.00	0.00	\$23,316.18	\$0.00



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

Rothxana Yaneth Acosta Riestra
CONTRATISTA

ING. ALVARO GONZALEZ CONNANT
PRESIDENTE DE OBRA

ARIQ JESUS ERNESTO MAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						FINIQUITO	
								HOJA	2
								DE	5
OBRA:	(047AH22PR) AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN SECTOR RAYMUNDO ARMENTA SOLÍS, LOCALIDAD EL COLORADO. SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.					CONTRATO:	FISMDF-ELE-044PR-047PR-AH-2022		
						CONTRATISTA:	Rothxana Yaneth Acosta Riestra		
PERIODO DEL : 07 DE MAYO DE 2022 AL 05 DE JUNIO DE 2022						FECHA: 05 DE JUNIO DE 2022			
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE REMATE PARA LÍNEA SECUNDARIA EN POSTE DE MADERA 30' CLASE IV; INCLUYE: POSTE DE MADERA 30' CLASE IV, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, ALAMBRE DE COBRE No 4, VARILLA PARA TIERRA 5/8X3, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA, TORNILLO MAQ 5/8X14, TORNILLO MAQ 5/8X16, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, BASTIDOR B1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2	2.00	0	2.00	0.00	\$17,498.22	\$0.00
006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TRIPLE REMATE PARA LÍNEA SECUNDARIA EN POSTE DE MADERA 30' CLASE IV; INCLUYE: POSTE DE MADERA 30' CLASE IV, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, TORNILLO MAQ 5/8X14, TORNILLO MAQ 5/8X16, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, BASTIDOR B1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1	1.00	0	1.00	0.00	\$17,987.23	\$0.00
007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 1TR1A 33 KV EN POSTE DE MADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2	2.00	0	2.00	0.00	\$14,063.43	\$0.00
008	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO SECUNDARIO EN POSTE DE MADERA, INCLUYE: BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, TORNILLO MAQ 5/8X16, CABLE THW CAL. 3/0, CABLE THW 1/0, CINTILLA MEDIANA, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2	2.00	0	2.00	0.00	\$6,819.54	\$0.00
009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN (1F-1H) 1-3/0 AAC INCLUYE: CATENARIA, TENDIDO, TENSIONADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	18	18.00	0	18.00	0.00	\$114.29	\$0.00

		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						FINIQUITO	
								HOJA	3
								DE	5
OBRA:	(047AH22PR) AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN SECTOR RAYMUNDO ARMENTA SOLÍS, LOCALIDAD EL COLORADO. SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA					CONTRATO:	FISMDF-ELE-044PR-047PR-AH-2022		
						CONTRATISTA:	Rothxana Yaneth Acosta Riestra		
PERIODO DEL : 07 DE MAYO DE 2022 AL 05 DE JUNIO DE 2022 FECHA: 05 DE JUNIO DE 2022									
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN (1F-2H) 1-3/0 Y 1-1/0 AAC INCLUYE: CATENARIA, TENDIDO, TENSIONADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	89	85.00	0	85.00	4.00	\$108.38	\$433.52
011	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 3/0 AWG.	ML	109	91.00	0	91.00	18.00	\$232.97	\$4,193.46
012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RDA CON CABLE AG 5/16, GUARDACABO DE G1, REMATE PREFORMADO 5/16, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, AISLADOR PIÑA 4R, ANCLA DE CONCRETO PRECOLADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2	2.00	0	2.00	0.00	\$6,688.10	\$0.00
013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RBA CON CABLE AG 5/16, GUARDACABO DE G1, REMATE PREFORMADO 5/16, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, AISLADOR PIÑA 4R, ANCLA DE CONCRETO PRECOLADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4	1.00	0	1.00	3.00	\$6,262.51	\$18,787.53
014	DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA Y RETIRO DE POSTE SECUNDARIO A BODEGAS DE C.F.E.	PZA	3	3.00	0	3.00	0.00	\$4,296.26	\$0.00
015	HECHURA DE CEPA PARA POSTE DE CONCRETO Y/O MADERA EN DIFERENTES MEDIDAS (DESDE 9.MTS A 14 MTS) EN TERRENO NORMAL (TIPO I), INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS DE DISTRIBUCION-CONSTRUCCION	PZA	7	7.00	0	7.00	0.00	\$3,504.71	\$0.00
016	HECHURA DE CEPA PARA RETENIDA EN TERRENO NORMAL (TIPO I), INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS DE DISTRIBUCION-CONSTRUCCION	PZA	4	6.00	0	6.00	-2.00	\$3,044.41	-\$6,088.82
017	TRAMITES, GERTIONES Y LIBRANZA ANTE C.F.E	PZA	1	1.00	0	1.00	0.00	\$35,706.22	\$0.00
SUB TOTAL DE RED DE ALTA TENCION 33KV									\$17,325.69

SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

Rothxana Y. Acosta Riestra

CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GONZÁLEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ARQUÍMIDES ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME							FINQUITO		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA							HOJA	5	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							DE	5	
OBRA:	(047AH22PR) AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN SECTOR RAYMUNDO ARMENTA SOLÍS, LOCALIDAD EL COLORADO. SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.						CONTRATO:	FISMDF-ELE-044PR-047PR-AH-2022	
							CONTRATISTA:	Rothxana Yaneth Acosta Riestra	
PERIODO DEL : 07 DE MAYO DE 2022 AL 05 DE JUNIO DE 2022							FECHA:	05 DE JUNIO DE 2022	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
04	LUMINARIAS								
022	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE:LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA, BRAZO DE 1.20 MT. DE LARGO Y 1 1/2" DE DIAMETRO GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	7	7.00	0	7.00	0.00	\$4,210.63	\$0.00
				SUB TOTAL DE LUMINARIAS					\$0.00
				SUBTOTAL DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO EL COLORADO, SECTOR RAYMUNDO ARMENTA SOLIS					\$17,325.69
				SUBTOTAL:					\$17,325.69
				IVA:					\$2,772.11
				TOTAL					\$20,097.80
				INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:					\$621,656.31
				INVERSIÓN EJERCIDA:					\$601,558.51
				SALDO NO EJERCIDO:					\$20,097.80



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

Rothxana Yaneth Acosta R.
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
PRESIDENTE DE OBRA

ARIQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS