





<div></div> <div>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</div> <div>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div>		<div></div>		FINIQUITO								
				HOJA	1							
				DE	10							
OBRA:	(052AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LÍMITE DE TERRENO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.						CONTRATO:	FISMDF-VIV-052PR-AH-2023				
						CONTRATISTA:	COYDU, S.A. DE C.V.					
PERIODO DEL : 3 DE JUNIO DEL 2023						AL	31 DE AGOSTO DEL 2023					
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
				E1	E2	E3 ULTIMA	TOTALES					
	(052AH23PR) CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LÍMITE DE TERRENO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.											
1	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO											
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES											
1.1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	52.50	52.50	0.00	0.00	52.50	0.00	\$15.49	\$0.00		
							SUBTOTAL TRABAJOS PRELIMINARES			\$0.00		
1.2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS											
1.2.1	EXCAVACIÓN A MANO PARA CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO II EN SECO, EN ÁREA TOTAL PARA ALOJAR PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	\$233.57	\$0.00		
1.2.2	EXCAVACIÓN A MANO PARA TRABES DE CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO II EN SECO, EN ÁREA TOTAL PARA ALOJAR PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	\$233.57	\$0.00		
1.2.3	COMPACTADO A MANO DE TERRENO NATURAL AL 85 % PROCTOR, INCLUYE: AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	52.50	52.50	0.00	0.00	52.50	0.00	\$116.79	\$0.00		
1.2.4	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUADO) CALIDAD SUB-BASE PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	11.70	11.70	0.00	0.00	11.70	0.00	\$523.46	\$0.00		
1.2.5	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO (BALASTRE FINO GRADUADO) POR MEDIOS MECÁNICOS, PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	\$133.93	\$0.00		
							SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRAS			\$0.00		

 <div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div>			MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				 <div>AHOME Clima y el Desarrollo 2017-2024</div>		FINIQUITO	
								HOJA	2	
								DE	10	
OBRA:	(052AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LÍMITE DE TERRENO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.						CONTRATO:	FISDMDF-VIV-052PR-AH-2023		
							CONTRATISTA:	COYDU, S.A. DE C.V.		
PERIODO DEL:						3 DE JUNIO DEL 2023	AL	31 DE AGOSTO DEL 2023	FECHA:	31 DE AGOSTO DEL 2023
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	E3 ULTIMA	TOTALES			
1.3	LOSA DE CIMENTACION									
1.3.1	CONTRATRABE PERIMETRAL DE CIMENTACIÓN DE 0.12X 0.20 MTS. ARMADA CON ARMEX 12X20-4 Y CONCRETO F'c 200 KG/CM2 TMA 38 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	109.20	109.20	0.00	0.00	109.20	0.00	\$395.09	\$0.00
1.3.2	LOSA DE CIMENTACIÓN CONCRETO DE 8 CM. ARMADA CON MALLA LAC 6X6 10/10 CONCRETO F'c=200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	52.50	52.50	0.00	0.00	52.50	0.00	\$685.71	\$0.00
1.3.3	ANCLAJE DE CASTILLO INTEGRAL, A UNA PROFUNDIDAD DE 6 CM. CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	105.00	105.00	0.00	0.00	105.00	0.00	\$168.43	\$0.00
							SUBTOTAL LOSA DE CIMENTACION			\$0.00
1.4	CASTILLOS									
1.4.1	CASTILLO INTEGRAL (K1) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	126.00	126.00	0.00	0.00	126.00	0.00	\$327.35	\$0.00
1.4.2	CASTILLO INTEGRAL (K2) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	94.50	94.50	0.00	0.00	94.50	0.00	\$332.65	\$0.00
							SUBTOTAL CASTILLOS			\$0.00
1.5	MUROS Y ENRASES									
1.5.1	MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 12X20X40 CM. ACABADO APARENTE A DOS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	205.05	205.05	0.00	0.00	205.05	0.00	\$426.95	\$0.00
1.5.2	ENRASE DE CONCRETO DE SECCIÓN VARIABLE PROMEDIO DE 12X15 CM. ARMADA CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS TIPO GRAPA DE 1/4" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	109.20	109.20	0.00	0.00	109.20	0.00	\$229.44	\$0.00
							SUBTOTAL MUROS Y ENRASES			\$0.00

SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y CONFORME
ECOLOGIA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
CONTRATISTA

REVISA
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



AUTORIZO
ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME				FINIQUITO						
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA				HOJA		3				
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				DE		10				
OBRA:	(052AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.						CONTRATO:	FISMDF-VIV-052PR-AH-2023		
							CONTRATISTA:	COYDU, S.A. DE C.V.		
PERIODO DEL :				FECHA:		31 DE AGOSTO DEL 2023				
3 DE JUNIO DEL 2023				AL		31 DE AGOSTO DEL 2023				
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	E3 ULTIMA	TOTALES			
1.6	LOSA DE CONCRETO									
1.6.1	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. REFORZADA CON VAR # 3 Y MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6-6-6, CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, TUINO DE 1" PARA GOTERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	78.30	78.30	0.00	0.00	78.30	0.00	\$1,255.80	\$0.00
1.6.2	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	78.30	78.30	0.00	0.00	78.30	0.00	\$52.79	\$0.00
SUBTOTAL LOSA DE CONCRETO									\$0.00	
1.7	RECUBRIMIENTOS EN PISOS									
1.7.1	FORJADO DE CHAROLA EN ÁREA DE DUCHA, DELIMITANDO CON ESCANTILLÓN DE MADERA Ó DE PERFIL METÁLICO, CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM., PARA DAR PENDIENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	14.25	14.25	0.00	0.00	14.25	0.00	\$270.60	\$0.00
SUBTOTAL RECUBRIMIENTOS EN PISOS									\$0.00	
1.8	INSTALACIÓN ELÉCTRICA									
1.8.1	INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INCLUYE: PREPARACIÓN PARA REGADERA ELÉCTRICA, MATERIALES, POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" (19.20 M.), CAJA CHALUPA DE 4X2 (2.00 PZA), CAJA GALVANIZADA DE 3X3 (1.00 PZA), APAGADOR SENCILLO MODUS Ó SIMILAR (1.00 PZA), CONTACTO SENCILLO MODUS Ó SIMILAR (1.00 PZA), ROSETAS DE PORCELANA DE 4" (1.00 PZA), TAPA MODUS Ó SIMILAR DE 1.2.3 VENTANAS (1.00 PZA), TAPA CIEGA (1.00 PZA), CABLE THW CAL.14 (5.06 M.), CABLE THW CAL.12 (30.00 M.), CABLE THW CAL.10 (4.00 M.), MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO PARA ENTREGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	\$1,534.97	\$0.00
SUBTOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA									\$0.00	

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CONFORME
Luis Cruz Flores
COYDU, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

REVISAR
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA


AUTORIZAR
ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



<div></div> <div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div>		MUNICIPIO DE AHOME		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA		<div></div> <div>AHOME</div>		FINIQUITO		
								HOJA	4	
								DE	10	
OBRA:	(052AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LÍMITE DE TERRENO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.						CONTRATO:	FISMDF-VIV-052PR-AH-2023		
							CONTRATISTA:	COYDU, S.A. DE C.V.		
PERIODO DEL : 3 DE JUNIO DEL 2023 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023								FECHA: 31 DE AGOSTO DEL 2023		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	E3 ULTIMA	TOTALES			
1.9	INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA									
1.9.1	INSTALACIÓN HIDRÁULICA A BASE DE TUBERÍA Y CONEXIONES DE C.P.V.C, CEMENTABLE, INCLUYE: RAMALEO EN ALIMENTACIÓN A TINACO, RAMALEO DE ALIMENTACIÓN DE TINACO A MUEBLES, CON SALIDA PARA WC, LAVABO, REGADERA, LAVADERO, MATERIALES, TUBO C.P.V.C. (15.10 M), CODO C.P.V.C. DE 1/2"X90 (4.00 PZA), TEE C.P.V.C 1/2" (6.00 PZA), ADAPTADOR MACHO C.P.V.C. DE 1/2" (5.00 PZA), TAPA C.P.V.C. 1/2" (1.00 PZA), LLAVE DE EMPOTRAR PARA REGADERA (1.00 PZA), ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" (6.00 PZA), COPLE CAFRE 1/2" (2.00 PZA), VÁLVULA CHECK DE 1/2" URREA Ó SIMILAR (2.00 PZA), MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO PARA ENTREGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	\$3,077.06	\$0.00
1.9.2	INSTALACIÓN SANITARIA A BASE DE TUBERÍA DE P.V.C., CONEXIONES UNICOPEL Ó CEMENTABLES, DIÁMETRO INDICADO EN CADA DESCARGA, INCLUYE: RAMALEO PARA WC, LAVABO, REGADERA Y LAVADERO, MATERIALES, TUBO PVC DE 4" LISO (2.10 M.), TUBO PVC DE 2" (1.95 M.), TUBO PVC DE 1 1/2" (3.35 M.), CODO PVC 4X90 CON SALIDA DE 2" (1.00 PZA), CODO PVC DE 1 1/2"X90 (4.00 PZA), CESPOL BOTE CON SALIDA DE 2" (1.00 PZA), YEE PVC DE 4 A 2 (2.00 PZA), REDUCCIÓN BUSHING DE 2" A 1 1/2" (2.00 PZA), MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO PARA ENTREGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	\$2,465.82	\$0.00


 SECRETARIA DE OBRAS
 PÚBLICAS, URBANISMO Y
 ECOLOGÍA
 DIRECCIÓN DE
 OBRAS PÚBLICAS
 CONFORME
 José Luis Ortiz Flores
 COYDU, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA

REVISÓ

 ARQ. MIGUEL ÁNGEL CABANILLAS REYES
 RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

 ARQ. JESÚS ERNESTO TARRÍA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						FINIQUITO		
								HOJA	5	
								DE	10	
OBRA:	(052AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.					CONTRATO:	FISDMDF-VIV-052PR-AH-2023			
						CONTRATISTA:	COYDU, S.A. DE C.V.			
PERIODO DEL: 3 DE JUNIO DEL 2023 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023						FECHA: 31 DE AGOSTO DEL 2023				
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	E3 ULTIMA	TOTALES			
1.9.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SANITARIO BLANCO MARCA CATO, INCLUYE: TAZA, TANQUE DE 3.875 LT., HERRAJES, ASIENTO MOD. 905 BLANCO VICAR O SIMILAR, CUELLO DE CERA CON GUIA PARA WC, PIJAS, LLAVE, MANGUERA ALIMENTADORA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	\$5,320.68	\$0.00
1.9.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO BLANCO CON PEDESTAL MARCA CATO, INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO DICA 4242 Ó SIMILAR, LLAVE ALIMENTADORA REFORZADA NACOBRE Ó SIMILAR, MANGUERA ALIMENTADORA, CESPOL DE P.V.C. REX O SIMILAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	\$3,060.42	\$0.00
1.9.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA DICA 4501 REDONDA Ó SIMILAR, PARA BAÑO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	\$604.20	\$0.00
1.9.6	BASE PARA COLOCACIÓN DE TINACO DE 1.00X1.00 M. CONSTRUIDA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, PARA NIVELAR, INCLUYE: MATERIALES, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	\$1,226.59	\$0.00
1.9.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO ROTOPLAS O SIMILAR TRICAPA DE 450 LT., INCLUYE: TAPA, VALVULA DE LLENADO DE 3/4" A 1/2", MULTICONECTOR DE 3/4", FLOTADOR # 5 , Y JARRO DE AIRE, MATERIALES, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	\$4,201.63	\$0.00
SUBTOTAL INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA										\$0.00


CONFORME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C. Yelitza Ortiz Flores
COYDU, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

REVISAR
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



AUTORIZAR
ARQ. JESUS EMESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 31 DE AGOSTO DEL 2023

31 DE AGOSTO DEL 2023

\$0.00



		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				FINIQUITO				
						HOJA	7			
						DE	10			
OBRA:	(052AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME					CONTRATO:	FISMDF-VIV-052PR-AH-2023			
						CONTRATISTA:	COYDU, S.A. DE C.V.			
PERIODO DEL : 3 DE JUNIO DEL 2023 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023						FECHA:		31 DE AGOSTO DEL 2023		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	E3 ULTIMA	TOTALES			
1.12	ACABADOS DE PINTURA									
1.12.1	PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y PLAFONES A DOS MANOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	244.50	0.00	0.00	244.50	244.50	0.00	\$87.25	\$0.00
1.12.2	PINTURA VINÍLICA EN MUROS EN EXTERIORES, BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS Y CORTELOSA, VOLADOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, A DOS MANOS, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	286.50	0.00	0.00	286.50	286.50	0.00	\$91.11	\$0.00
1.12.3	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO DILUIDO CON AGUA EN PROPORCIÓN 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTЕК RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1 LITRO DE AGUA POR CUBETA DE 18 LT. O SIMILAR, COLOCACIÓN DE MALLA DE REFUERZO POLIÉSTER SENCILLO TRASLAPE DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTЕК RESIDENCIAL 36 MESES SIN ADELGAZAR O SIMILAR.	M2	78.30	0.00	0.00	78.30	78.30	0.00	\$196.79	\$0.00
SUBTOTAL ACABADOS DE PINTURA										\$0.00


 SECRETARIA DE OBRAS
 PÚBLICAS, URBANISMO Y
 ECOLOGÍA
 DIRECCIÓN DE
 OBRAS PÚBLICAS
 C. Luis Ortiz Flores
 COYDU, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA

REVISÓ

 ARQ. MIGUEL ÁNGEL CABANILLAS REYES
 RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

 ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 31 DE AGOSTO DEL 2023

PERIODO DEL : 3 DE JUNIO DEL 2023 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME								FINIQUITO		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA								HOJA	9	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								DE	10	
OBRA:	(052AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LÍMITE DE TERRENO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.							CONTRATO:	FISMDF-VIV-052PR-AH-2023	
								CONTRATISTA:	COYDU, S.A. DE C.V.	
								FECHA:	31 DE AGOSTO DEL 2023	
PERIODO DEL:		3 DE JUNIO DEL 2023		AL		31 DE AGOSTO DEL 2023				
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	E3 ULTIMA	TOTALES			
2.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C DE 4" (100 MM) REFORZADO Y REGISTROS DOMICILIARIOS									
2.2.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C SANITARIO DE 4" (100 MM) REFORZADO.	ML	180.00	0.00	0.00	111.85	111.85	68.15	\$148.79	\$10,140.04
2.2.2	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DE TABIQUE DE 40X60X80 CM. DE LUZ, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: TABIQUE, CONCRETO F'C=100 KG/CM2 EN PLANTILLA, MEDIA CAÑA, TAPA DE 0.48 X 0.68 CM. CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN CORONA PERIMETRAL DE REGISTRO Y TAPA, MARCO DE ANGULAR DE 1 1/2" Y CONTRA MARCO DE 1 1/4" METÁLICO PREFABRICADO ACABADO EN PINTURA ESMALTE.	PZA	30.00	0.00	0.00	22.00	22.00	8.00	\$3,535.19	\$28,281.52
				SUBTOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C DE 4" (100 MM) REFORZADO Y REGISTROS DOMICILIARIOS						\$38,421.56
2.3	RELLENO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN									
2.3.1	RELLENO COMPACTADO AL 85 % DE LA PRUEBA PROCTOR CON PIZÓN DE MANO, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAPAS DE NO MÁS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREO LIBRE A 20 M. DE DISTANCIA.	M3	1.35	0.00	0.00	9.21	9.21	-7.86	\$192.30	-\$1,511.47



 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 CONFORME
 José Luis Ortiz Flores
 COYDU, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA

REVISADO

 ARIQ. MIGUEL ANGEL CARANILLAS REYES
 RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZADO

 ARIQ. JESUFERNANDO TAPIA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

<div><div><div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div></div><div>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</div><div>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div></div>										<div>FINIQUITO</div> <div><div>HOJA</div><div>10</div></div> <div><div>DE</div><div>10</div></div>				
OBRA:		(052AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LÍMITE DE TERRENO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.						CONTRATO:	FISMDF-VIV-052PR-AH-2023					
								CONTRATISTA:	COYDU, S.A. DE C.V.					
PERIODO DEL : 3 DE JUNIO DEL 2023										AL 31 DE AGOSTO DEL 2023		FECHA:	31 DE AGOSTO DEL 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
				E1	E2	E3 ULTIMA	TOTALES							
2.3.2	CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN A 5 KM. DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	46.95	0.00	0.00	13.10	13.10	33.85	\$179.95	\$6,091.31				
2.3.3	MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EN SITIO, ACARREO EN CARRETILLA, CON PERSONAL Y EQUIPO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	\$865.95	\$0.00				
SUBTOTALRELLENO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN												\$4,579.84		
										SUBTOTAL:		\$61,201.59		
										IVA:		\$0.00		
										TOTAL A CANCELAR		\$61,201.59		
										INVERSIÓN DE LA OBRA		\$1,105,050.30		
										INVERSIÓN EJERCIDA:		\$1,043,848.71		
										SALDO NO EJERCIDO:		\$61,201.59		


 SECRETARIA DE OBRAS
 PÚBLICAS, URBANISMO Y
 ECOLOGÍA
 DIRECCIÓN DE
 OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

 Contratorista
 COYDU, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA

REVISADO

 ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
 RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZADO

 ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS